

**DODATEK č. 1**  
**Ke Smlouvě o dílo**  
**č. 009/2022/RoH**

**„Asfaltace MK Darkovičky, Bobrovníky a Hlučín“**  
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586-§2635

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1.     Objednatel:                   **Město Hlučín**  
na adrese:                       Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín  
zastoupené:                     Mgr. Pavlem Paschkem, starostou města  
IČ:                                 003 00 063  
DIČ:                                CZ 003 00 063  
Bankovní spojení:               Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín  
Číslo účtu:                       1843589399/0800  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech smluvních:   Mgr. Pavel Paschek, starosta města  
ve věcech technických: Helena Rozsivalová, technik OInv

dále jen „objednatel“

a

2.     Zhotovitel:                   **STRABAG a.s.**  
se sídlem                         Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever,  
Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov  
IČO:                               608 38 744  
DIČ:                                CZ60838744  
Bankovní spojení:               Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu:                       994404-640900015/0800  
Osoba oprávněna jednat:  
ve věcech smluvních:   Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever o.z. Morava,  
xxxxxxxxxxxxx, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava  
Na základě plné moci ze dne 3.1.2022  
ve věcech technických: Ing. xxxxxxxxxxxx, výrobní manažer oblasti,  
Ing. xxxxxxxxxxxx, vedoucí PJ Opava  
Korespondenční adresa:STRABAG a.s., o.z. Morava, oblast Sever, Polanecká 827, 721 08  
Ostrava - Svinov

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ustanovení § 160 a následného zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon), v platném znění: Ing. xxxxxxxxxxxx  
Číslo autorizace: 41001

dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo č. 009/2022/RoH „Asfaltace MK Darkovičky, Bobrovníky a Hlučín“ ze dne 17.5.2022 (dále také jen „Smlouvy“), v tomto znění:

## II.

Článek II. Předmět smlouvy, se nově doplňuje o nový odstavec 8 :

„8. Na jednotlivých komunikacích v Darkovičkách a Bobrovníkách, viz soupis prací, nebyly položeny silniční obruby a k tomu související vysprávka asfaltového povrchu. **Tyto práce byly vyčísleny jako méněpráce ve výši 84 599,50 Kč bez DPH.**

Současně s asfaltací předmětných komunikací probíhá i geometrické zaměřování již provedených asfaltových povrchů na jednotlivých komunikacích, při kterém bylo zjištěno použití většího množství asfaltu. **Tyto práce byly vyčísleny jako vícepráce ve výši 953 400,80 Kč bez DPH.**

**Výsledný rozdíl ceny méněprací a víceprací na předmětnou stavbu představuje 868 801,30 Kč bez DPH, 1 051 249,57 Kč vč. DPH.**

**Celková cena za dílo vč. víceprací je 7 254 694,17 Kč bez DPH, tj. 8 778 179,95 Kč.**

## III.

V Čl. V Cena díla se odstavec 1. mění takto:

„1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
<b>Původní cena 1. Etapy asfaltace MK Darkovičky</b>	2 717 630,67	570 702,44	3 288 333,11
<b>Cena víceprací MK Darkovičky</b>	355 239,54	74 600,30	429 839,84
<b>Cena za méněpráce za MK Darkovičky</b>	84 599,50	17 765,89	102 365,39
<b>Nová cena 1. Etapy asfaltace MK Darkovičky</b>	2 988 270,71	627 536,85	3 615 807,55
<b>Původní cena II. Etapy, asfaltace MK Bobrovníky</b>	2 775 611,90	582 878,50	3 358 490,40
<b>Cena víceprací MK Bobrovníky</b>	460 190,86	96 640,08	556 830,94
<b>Cena za méněpráce za MK Bobrovníky</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Nová cena II. Etapy, asfaltace MK Bobrovníky</b>	3 235 802,76	679 518,58	3 915 321,34

<b>Původní cena III. Etapy, asfaltace MK Hlučín</b>	892 650,30	187 456,56	1 080 106,86
<b>Cena víceprací MK Hlučín</b>	137 970,40	28 973,78	166 944,18
<b>Cena za méněpráce za MK Hlučín</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Nová cena III. Etapy, asfaltace MK Hlučín</b>	1 030 320,70	216 730,35	1 247 051,05
<b>Celková cena za vícepráce ze všechny etapy</b>	953 400,80	200 214,16	1 153 614,96
<b>Celková cena za méněpráce za všechny etapy</b>	84 599,50	17 765,89	102 365,39
<b>Výsledný rozdíl mezi cenou za vícepráce a méněpráce za všechny etapy</b>	<b>868 801,30</b>	<b>182 448,27</b>	<b>1 051 249,57</b>
<b>Původní cena za dílo celkem</b>	6 385 892,87	1 341 037,50	7 726 930,37
<b>Nová cena za dílo celkem</b>	<b>7 254 694,17</b>	<b>1 523 485,78</b>	<b>8 778 179,95</b>

**Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy.**

Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.“

#### IV.

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěnými na téže listině.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po jednom vyhotovení.

6. O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 121. schůzi, konané dne 19.9.2022 pod bodem usnesení č. 121/8g).

Příloha: Rekapitulace nákladů + soupis prací

V Hlučíně dne 27.9.2022

V Ostravě dne 27.9.2022

.....  
Objednatel  
Město Hlučín  
Mgr. Pavel Paschek, starosta města

.....  
Zhotovitel  
STRABAG a.s.  
Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever  
o.z. Morava

.....  
STRABAG a.s.  
xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí OTÚ  
oblasti Sever o.z. Morava