

NÁVRH ZMĚNY č. 1				<i>číslo : 01/2022</i>	
Zhotovitel:		METROSTAV, a.s., Koželužská 2450/4 Praha 8 – Libeň 180 00			
Komu:		Město Slaný, Velvarská 136/1, Slaný 274 01		Datum: 11.01.2022	
Název akce: Připojení obce Želevčice na kanalizační řad Města Slaný – II.vyhlášení					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-x	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
Navrhované změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. de minimis.					
V průběhu přípravy stavby SO 04 Čerpací stanice odpadních vod ČS1, ČS2, ČS3 je zjištěno, že původní projektované nádrže jímek o průměru DN 1500 nevyhovují osazení předrotačních nádrží self clean a nutnosti zajistit ve stropní desce dva otvory – montážní pro servis čerpadel a kontrolní pro vstup do ČS. Navrhuje se všechny tři ČS zvětšit na DN2000. Současně s tím vzniká požadavek na osazení 3ks poklopů do montážních otvorů čerpacích stanic. Navržená stupadla do ČS budou nahrazena nerezovými žebříky s protiskluzem a výsuvnými madly.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele ANO	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: ANO zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
+ 152.614,02 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla + 23.650.118,36 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): Bez dopadu na prodloužení lhůty		
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí + 331.415,40 Kč bez DPH , tj. + 1,41 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 178.801,38 Kč bez DPH , tj. 0,76 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí + 331.415,40 Kč bez DPH , tj. + 1,41 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 178.801,38 Kč bez DPH , tj. 0,76 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 4					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.