

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 22029/032

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel :** **Město Havlíčkův Brod**
580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57
statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
IČO : 00267449
bank. spoj. : KB Havl. Brod,
číslo účtu : 327521/0100
tel. : 569 497 111
e-mail: posta@muhb.cz *dále jen objednatel*
- 2. Zhotovitel :** **Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.**
580 01 Havlíčkův Brod, Průmyslová 941
statutární zástupce : Petr Suchý, předseda představenstva
Libor Langhans, člen představenstva
Ing. Vlastimil Hladík, člen představenstva
IČO : 60932171
DIČ : CZ60932171
bank. spoj. : ČSOB Havlíčkův Brod
číslo účtu : 3925017/0300
tel. : +420 569 400 500
e-mail: sekretariat@chladek-tintera.cz *dále jen zhotovitel*

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu:

„Rekonstrukce Havlíčkovy ulice - úsek Nerudova, obytná zóna Rozkoš, Havlíčkův Brod“

1. Termín dokončení díla se upravuje takto:

Původní znění:

- | | | |
|----|--|---------------------------------------|
| 2. | Termín dílčího plnění - ukončení prací umožňující zimní údržbu | 15. listopadu 2022 |
| 3. | Zimní přestávka v plnění díla | 16. listopadu 2022 až 31. března 2023 |
| 4. | Termín dílčího plnění - opětovné zahájení prací po zimní přestávce | 1. dubna 2023 |
| 5. | Termín pro dokončení prací a předání a převzetí díla | 31. srpna 2023 |

Nové znění:

- | | | |
|----|---|---|
| 2. | Termín dílčího plnění - <i>etapa km 0,240 - 0,460</i> | 16. prosince 2022 |
| | - nemožnost zahájit rekonstrukci vodovodu a kanalizace dle původního harmonogramu prací z důvodu uzavírky ulice Vrchlického (není náhradní trasa pro MHD). Zimní údržbu zajistí zhotovitel. | |
| 3. | Zimní přestávka v plnění díla | 17. prosince 2022 až 9. ledna 2023 |
| 4. | Termín dílčího plnění - opětovné zahájení prací po zimní přestávce | 10. ledna 2023 |
| | - Z důvodu neplánované rekonstrukce splaškové kanalizace a vodovodu (investor VAK HB) je nutno provádět práce v zimních měsících, aby mohl být dodržen termín dokončení díla. | |
| 5. | Termín pro dokončení prací a předání a převzetí díla | 31. srpna 2023 |

III. Ostatní ujednání

- Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- Tento dodatek je vyhotovena v elektronické podobě. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.
- Uzavření dodatku smlouvy o dílo schválila rada města dne 7. října 2022 svým usnesením č. 653/22.
- Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne.....

V Havlíčkově Brodě dne

10.10.2022 22:00:17

Mgr. Jan Tecl MBA
starosta města Havlíčkův Brod

Petr Suchý

document
Location:
Date: 2022.10.07 11:30:53+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

Petr Suchý
předseda představenstva