

Změnový list č. 4 ze dne 30.09.2022

Název stavby:	Oprava vozovek v Mostě 2022 - II. etapa		
Číslo smluvního vztahu:	2022 130		
Název části stavby (PS, SO):	ul. Ke Skále, Rudolice		
Objednatel:	Technické služby města Mostu a.s.		Zhotovitel:
			HERKUL a.s..
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Původní celková výměra opravované plochy dle SoD měla být 3 965,000 m ² , dle PD.			
<u>Nové řešení:</u>			
Výměra opravované plochy obrusné vrstvy je dle zaměření skutečného provedení stavby 4 359,28; m ² což je o 394,28 m ² větší než plocha uvedená v SOD dle PD.			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Dle skutečného zaměření stavby je nová výměra plochy obrusné vrstvy ACO 11 o +394,287 m ² větší (odpovídá ploše zaměření skutečného provedení stavby), rozšíření komunikace.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	1 184 280,34 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	164 391,37 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 348 671,71 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	10.10.2022
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

7.10.22

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

7.10.22

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

7.10.22

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele/ TDS (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 270/2022
Stavba: ul. Ke Skále Rudolice

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 30.09.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			164 391,37
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	164 391,37	34 522,19
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			198 913,56

Projektant



Razítko


Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Razítko

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 270/2022

Stavba: ul. Ke Skále Rudolice

Místo: Datum: 30.09.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		164 391,37	198 913,56
22-05-05	ul. Ke Skále Rudolice	164 391,37	198 913,56
005	Změnové listy	164 391,37	198 913,56
005-03	UL. KE SKÁLE	85 631,37	103 613,96
005-04	UL.KE SKÁLE úprava krajnic	15 320,00	18 537,20
005-05	ul. ke Skále - rozšíření komunikace	63 440,00	76 762,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ul. Ke Skále Rudolice

Objekt:
ul. Ke Skále Rudolice

Soupis:
005 - Změnové listy

Úroveň 3:
005-03 - UL. KE SKÁLE

KSO:
Místo: MOST

Zadavatel:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zhotovitel:
HERKUL a.s.

Projektant:
TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.09.2022

IC:
DIČ: CZ64052265

IC:
DIČ: CZ25004638

IC:
DIČ: CZ64052265

IC:
DIČ:

Cena bez DPH

85 631,37

DPH základní
snížená

Základ daně
85 631,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
17 982,59
0,00

Cena s DPH

v CZK

103 613,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ul. Ke Skále Rudolice

Objekt:

ul. Ke Skále Rudolice

Soupis:

005 - Změnové listy

Úroveň 3:

005-03 - UL. KE SKÁLE

Místo:

MOST

Datum:

30.09.2022

Zadavatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant:

TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel:

HERKUL a.s.

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

85 631,37

HSV - Práce a dodávky HSV

85 631,37

1 - Zemní práce

5 263,64

5 - Komunikace

78 461,72

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

1 905,73

998 - Přesun hmot

0,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ul. Ke Skále Rudolice

Objekt: ul. Ke Skále Rudolice

Soupis: 005 - Změnové listy

Úroveň 3: 005-03 - UL. KE SKÁLE

Místo: MOST

Datum: 30.09.2022

Zadavatel: TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU A.S.

Projektant: TECHNICKÉ
SLUŽBY MĚSTA
MOSTU A.S.

Zhotovitel: HERKUL a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							85 631,37
D	HSV		Práce a dodávky HSV				85 631,37
D	1		Zemní práce				5 263,64
1	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	0,000	13,00	0,00
2	K	113154363	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	m2	394,280	13,35	5 263,64
D	5		Komunikace				78 461,72
3	K	565175101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 1,5 m	m2	0,000	239,88	0,00
4	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	0,000	55,00	0,00
5	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	394,280	12,00	4 731,36
6	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	0,000	180,00	0,00
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	394,280	187,00	73 730,36
8	M	58942436	beton asfaltový vrstva ohrusná ACO 11 pojivo asfalt 50/70	t	0,000	1 200,00	0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
9	K	919111213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	0,000	30,00	0,00
10	K	919122112	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	0,000	38,00	0,00
11	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	0,000	30,00	0,00
D	997		Přesun sutě				1 905,73
12	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	45,342	3,03	137,39
13	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	861,498	1,00	861,50
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	45,342	20,00	906,84
D	998		Přesun hmot				0,28
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,276	1,00	0,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ul. Ke Skále Rudolice

Objekt:

ul. Ke Skále Rudolice

Soupis:

005 - Změnové listy

Úroveň 3:

005-04 - UL.KE SKÁLE úprava krajnic

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 30.09.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 320,00

DPH základní
snížená

Základ daně
15 320,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 217,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

18 537,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ul. Ke Skále Rudolice

Objekt:

ul. Ke Skále Rudolice

Soupis:

005 - Změnové listy

Úroveň 3:

005-04 - UL.KE SKÁLE úprava krajnic

Místo:

Datum: 30.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 320,00

HSV - Práce a dodávky HSV

15 320,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

15 320,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ul. Ke Skále Rudolice

Objekt:

ul. Ke Skále Rudolice

Soupis:

005 - Změnové listy

Úroveň 3:

005-04 - UL.KE SKÁLE úprava krajnic

Místo:

Datum: 30.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

15 320,00

D	HSV	Práce a dodávky HSV					15 320,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					15 320,00
1	K	938909R Čištění krajnic - 1 den/ 8 hodin /	hod	8,000	300,00		2 400,00
2	K	939909R Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem - 1den/ 2 lidi / 8 hodin	hod	16,000	300,00		4 800,00
3	K	949909R Zpevnění krajnic - nakladač CAT 242 - 1 den / 8 hodin	hod	8,000	750,00		6 000,00
4	K	959909R Zpevnění krajnic - dodávka recyklátu	t	2,000	110,00		220,00
5	K	969909R Zpevnění krajnic - doprava recyklátu/ M-B actros auto/ 2hodiny	hod	2,000	950,00		1 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ul. Ke Skále Rudolice

Objekt:

ul. Ke Skále Rudolice

Soupis:

005 - Změnové listy

Úroveň 3:

005-05 - ul. ke Skále - rozšíření komunikace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

30.09.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

63 440,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 440,00	21,00%	13 322,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 762,40

Projektant



Razítko

Datum a podpis:

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Razítko

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ul. Ke Skále Rudolice

Objekt:

ul. Ke Skále Rudolice

Soupis:

005 - Změnové listy

Úroveň 3:

005-05 - ul. ke Skále - rozšíření komunikace

Místo:

Datum: 30.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

63 440,00

HSV - Práce a dodávky HSV

63 440,00

1 - Zemní práce

8 720,00

5 - Komunikace pozemní

54 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ul. Ke Skále Rudolice

Objekt:

ul. Ke Skále Rudolice

Soupis:

005 - Změnové listy

Úroveň 3:

005-05 - ul. ke Skále - rozšíření komunikace

Místo:

Datum: 30.09.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							63 440,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				63 440,00
D		1	Zemní práce				8 720,00
1	K	113107R	Odstranění podkladu - nakladač CAT 432/JCB + kladivo	hod	8,000	1 090,00	8 720,00
D		5	Komunikace pozemní				54 720,00
2	K	564851R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0-32 tl 150 mm (materiál + doprava)	m2	25,000	183,00	4 575,00
3	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	50,000	14,50	725,00
4	K	565135R	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (materiál)	t	4,000	2 035,00	8 140,00
5	K	577144R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (materiál)	t	4,000	2 170,00	8 680,00
6	K	56513R	Doprava ACP 16	hod	4,000	950,00	3 800,00
7	K	57714R	Doprava ACO 11	hod	4,000	950,00	3 800,00
8	K	587354R	Ruční pokládka asfaltových betonů	den	1,000	25 000,00	25 000,00