

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. PM73424/2016-504

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
Tel: + [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

2. Zhotovitel:

Milan Brokl

Sídlo: Na Vlaštovce 797, 539 73 Skuteč
Zapsán: M.Ú.Ž.Ú. Chrudim
IČO: 66804418
DIČ: CZ-6707110157
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: Milan Brokl
Tel: + [REDAKCE]
Email: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. IV. **Cena díla**, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 28. 12. 2016 č. PM73424/2016-504, jejímž předmětem je realizace stavby „Litávka, Lísky, oprava koryta (1 477 m)“.
2. Důvodem pro změnu ceny je skutečnost, že v průběhu odtěžování sedimentu z koryta řeky Litávka byla nad silničním mostem v ř. km 0,647 obnažena kamenná dlažba, která však nebyla v zapůjčené historické dokumentaci z roku 1982 zakreslena. Vzhledem k tomu, že se dlažba nachází desítky cm pod stávajícím dnem, nebylo možné s touto dlažbou v projektové dokumentaci počítat. Na základě místního šetření a znovu zaměření stavby projektantem, bylo rozhodnuto o provedení vyčištění koryta do původního kapacitního stavu až po ř.km 1,153. Z tohoto důvodu bude v rámci realizace odtěženo o 1 758 m³ sedimentu více, než bylo uváděno v projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Z tohoto důvodu dojde k navýšení ceny díla o 607 145,11 Kč bez DPH.

3. S ohledem k výše uvedenému se čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo č. PM73424/2016-504 tímto dodatkem mění a nově zní takto:

III. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 1 766 534,93 Kč

Ostatní ujednání čl. IV zůstávají nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem smlouvy č. 1 nedotčené.
2. Tento dodatek č. 1 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři stejnopisy obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Druhá strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz smlouvy a jejich případných změn (dodateků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p.

V Brně dne:

Ve Skutči dne: 13.4.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Milan Brokl
jednatel