



# Ústecký kraj

## Krajský úřad

Číslo objednatel: 2406/2008/INV/210/PD

Číslo zhotovitele: 2713

## SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č.2

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl..  
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a násl., v platném znění

## Smluvní strany

### Objednatel

#### Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Janou Vaňhovou, hejtmankou Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Jiří Smrčka, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: smrcka.j@kr-ustecky.cz / 475 657 325

Ing. Ladislav Slavíček, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: slavicek.l@kr-ustecky.cz / 475657317, 607114338

IČ: 70892156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem

číslo účtu: 882733379/0800

### Zhotovitel/dodavatel

#### Báňské projekty a.s.

Sídlo: Kolárova 1879/11, 415 36 Teplice

Zastoupený: Ing. Jiřím Klementem, předsedou představenstva

IČ: 46708456

DIČ: CZ46708456

Bank. spojení: ČSOB, a.s., pobočka Teplice

číslo účtu: [redacted]

Zástupce pro věcná jednání: [redacted] obchodně technický zástupce

telefon, fax [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 259

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento



## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo č. 2406/2008/INV/210/PD ze dne 12.1.2009, včetně Dodatku č.1 ze dne 13.5.2009, na akci „Okružní křižovatky na II/246 Louny“ a to takto:

### II. Doba a místo plnění

stávající text odst.1 se vypouští a nahrazuje novým textem takto :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu **do 5 týdnů od vydání posledního pravomocného stavebního povolení** na část „OK Suzdalské náměstí“ s termínem plnění jednotlivých činností viz čl.III/1.

### III. Cena díla a platební podmínky

Stavba je připravována ve spolupráci s Městem Louny. Koncept dopravního řešení části „OK Suzdalské náměstí“ byl z jeho strany odsouhlasen až 10.8.2009, společný postup při přípravě a realizaci stavby byl schválen v ZM Louny dne 21.9.2009 usnesením č.65/2009. Teprve poté bylo možné zodpovědně zahájit vlastní projektové práce. Z těchto důvodů smluvní strany upravují průběžné termíny plnění části zakázky „OK Suzdalské náměstí“ v odst.1 čl.III takto (současné opraveny chybné dílčí ceny bez změny celkové sjednané ceny díla) :

Činnost	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena celkem	realizace v týdnech od podpisu SoD
<b>OK Suzdalské náměstí</b>				
a) Příprava zakázky - koncept DUR	360.000,-	68.400,-	428.400,-	9
b) Dokumentace pro územní rozhodnutí DUR	365.000,-	69.350,-	434.350,-	31.12.2009
c) IČ k podání úplné žádosti o ÚR	xxxxx	xxxxx	xxxxx	26.2.2010
d) IČ - ÚR s nabytím právní moci	120.000,-	22.800,-	142.800,-	30.4.2010
e) Dokumentace pro stav.řízení DSP	465.000,-	88.350,-	553.350,-	4 týdny po ÚR
f) IČ k podání úplné žádosti o SP	xxxxx	xxxxx	xxxxx	9 týdnů po ÚR
g) IČ - SP s nabytím právní moci	110.000,-	20.900,-	130.900,-	15 týdnů po ÚR
h) Dokumentace pro zadání stavby vč.rozpočtu a výk.výměr - DZS	525.000,-	99.750,-	624.750,-	5 týdnů po SP
i) AD - HZS 450 Kč/hod a AD max. po dobu realizace celkem	120.000,-	22.800,-	142.800,-	xxxxxx



# Ústecký kraj

OK Suzdalské náměstí celkem	2.065.000,-	392.350,-	2.457.350,-	-
-----------------------------	-------------	-----------	-------------	---

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


Ujednání v ostatních bodech smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem



Ústecký kraj  
Jana Vaňhová  
hejtmanka Ústeckého kraje

Báňské projekty Teplice a.s.  
Kollárova 11



Báňské projekty Teplice a.s.  
Ing. Jiří Klement, předseda  
představenstva

