

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro provádění stavby výkon a autorského dozoru stavby „**Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice-Neratovice (Brandýs silnice D10)**“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-831/2021/ŠNE

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214901 / 5213520087

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 45274983 DIČ: CZ45274983

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: 16-21

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 03.03.2021 uzavřely Smlouvu na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 5,703 trati Čelákovice - Neratovice (Brandýs silnice D10)“ s účinností smlouvy ke dni 08.03.2021, ve znění jejího dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 11.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že termín dílčí etapy č. 5 - 12 se posouvá o **2 měsíce** a předpokládaný termín 15. dílčí etapy – předpoklad realizace rekonstrukce – se posouvá na termín **01/2024 - 12/2024**.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je prodloužení při provedení a zpracování geologického průzkumu a průzkumu pražcového podloží, které mohlo být provedeno pouze ve výluce na trati, jejíž termín byl zajištěn až v polovině června (14.06.2022), přičemž tento termín nebyl v době uzavření Smlouvy znám. Dále došlo k prodloužení dodání laboratorních rozborů, nezbytných pro návrh ZKPP a založení mostu ze strany příslušné laboratoře, která byla v létě zasažena pandemií covid-19 a tudíž nemohla v požadovaném termínu rozborů provést. Z tohoto důvodu zhotovitel závazné průzkumy obdržel až 30.08.2022.

Dalším důvodem pro posun termínu je definitivní projednání směrové a výškové úpravy koleje pro odstranění propadu rychlosti v dotčeném úseku tratě, které bylo nově navrženo z důvodu požadavku umístění kolejí na pozemky SŽ. Toto řešení bylo předloženo na SŽG a čeká se na jejich odsouhlasení. Poté bude možné definitivně osadit nový most a dva propustky na tento návrh.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku č. 4.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. **Mění se termín dílčí etapy č. 5 - 12** tak, že se posouvá o **2 měsíce** a současně se předpokládaný **termín 15. dílčí etapy** posouvá na termín **01/2024 - 12/2024**.
2. **Ruší se stávající znění článku 4, odst. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 4 - Lhůty k provedení díla

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	ZP dle ZTP k připomínkám	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Kompletní ZP se zpracovanými připomínkami ke schválení v CK MD	Předávací protokol

3. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (předpoklad)	Schválení ZP v CK MD	Schvalovací protokol
4. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od schválení ZP v CK MD	Inženýrsko geologické průzkumy	Předávací protokol
5. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD	Návrh technického řešení DUSP, včetně EH k připomínkovému řízení, včetně předání 3D vizualizací	Předávací protokol
6. Dílčí etapa	Do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD	Biologický průzkum Dendrologický průzkum Hluková studie Rozptylová studie Průzkum kontaminace stavebních ploch	Předávací protokol
7. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od schválení ZP v CK MD	Dílčí předání DUSP, vč. EH se zpracovanými připomínkami bez dokladové části, prokazatelné doložení rozeslání dokumentace na DOSS a prokazatelné doložení rozeslání dokumentace na vlastníky dotčených nemovitostí	Předávací protokol
8. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od schválení ZP v CK MD	Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol
9. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od schválení ZP v CK MD	Koncept žádosti o spolufinancování stavby; Aktualizace záměru projektu k předložení do CK MD	Předávací protokol
10. Dílčí etapa	Do 14 měsíců od schválení ZP v CK MD	Odevzdání DUSP, vč. dokladové části, Podání žádosti o společné povolení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
11. Dílčí etapa	Do 16 měsíců od schválení ZP v CK MD	Podání žádosti o spolufinancování stavby	Předávací protokol
12. Dílčí etapa	Do 16 měsíců od schválení ZP v CK MD	Dílčí předání PDPS se zpracovanými připomínkami bez dokladové části; s náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Předávací protokol
13. Dílčí etapa	Do 3 měsíců od podání žádost o stavební povolení	Nabytí právní moci společného povolení	Společné povolení v právní moci
14. Dílčí etapa	Do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
15. Dílčí etapa	(předpoklad 1/2024 - 12/2024)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 12 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 12/2024 (v závislosti na zahájení 15. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o

			výkonu autorského dozoru projektanta)
--	--	--	---------------------------------------

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze



10.10.2022 13:47

Podepsáno elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

Date: 2022/10/04 12:51:24+0200

Font: PDF Reader Version: 12.0.0

Ing. Libor Marek
Jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.