



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

### „II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B“

uzavřené dne 26. 05. 2020 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:**

**PORR a.s.**

Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Zápis v OR: B 1006 vedená u Městského soudu v Praze

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Zastoupený: Ing. Martinem Hanáčkem, MBA, předsedou představenstva  
a Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva

**(Správce)**

**M - SILNICE a.s.**

Se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
Zápis v OR: B 430 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
IČO: 42196868  
DIČ: CZ42196868  
Zastoupený: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva  
a Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

**(Společník 2)**

jako: „**Společnost PORR a.s. a M – SILNICE a.s. – II/449 MÚK Unčovice  
– Litovel, úsek B**“

Se sídlem: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

oba společně dále jen „**smluvní strany**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.  
ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Dne 26. 05. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**II/449 MÚK Unčovice – Litovel, úsek B**“ č. 2020/01429/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy jsou stavební úpravy souboru staveb tvořeném pozemními komunikacemi, mostními objekty, vodohospodářskými objekty, objekty kabelových a trubních vedení. Jedná se o pozemní komunikace určené k provozu automobilů a pohybu cyklistů a pěších, rekonstrukci mostu v. č. 449-033,034, mostu ev. č. 449-035 a mostu ev. č. 449-036 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 15. 10. 2020 Dodatek č. 1, dne 21. 06. 2021 Dodatek č. 2, dne 25. 10. 2021 Dodatek č. 3 a dne 12. 7. 2022 Dodatek č. 4, kterými došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a ke změně ceny díla. Dodatkem č. 3 dále došlo ke změně termínu plnění.

2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené méněpráce a vícepráce a s tím související změna ceny díla. Současně tímto dodatkem dochází k navýšení ceny díla dle ujednání čl. 5.3.3. písm. c) Obchodních podmínek ke smlouvám o dílo (zhotovení stavby) uzavíraným Olomouckým krajem (dále jen „Obchodní podmínky“), které jsou nedílnou Smlouvy.

Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu **předmětu Smlouvy a navýšení ceny díla dle ujednání čl. 5.3.3. písm. c) Obchodních podmínek**, a to následovně:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Chybně odečtená položka SO 201.3 Most ev. č. 449 – 035, ZL č. 25 (§ 222 odst. 4 ZZVZ)	8 735,40	0,00
2) Neprovedené práce SO 201.4. Most ev. č. 449 – 036, ZL č. 26 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	0,00	-54 899,99
3) Inflační doložka SO 201.4 Most ev. č. 449 – 036, ZL č. 27 (§222 odst. 4 ZZVZ)	1 098 130,33	0,00
<b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>	<b>1 106 865,73</b>	<b>- 54 899,99</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>1 051 965,74</b>	

V průběhu přípravy na poslední etapu stavby SO 201.4 Most ev. č. 449 - 036, jejíž realizace měla proběhnout dle Smlouvy v II. polovině roku 2021, byla Dodatkem č. 3 změněna technologie výstavby mostu a jeho realizace byla přesunuta do roku 2022. Zhotovitel v souladu s čl. 5.3.3. písm. c) Obchodních podmínek, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, požádal o navýšení ceny neprovedených prací o procento inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ) na stavební práce, které nelze dokončit do 31. 12. kalendářního roku, v němž byl původní termín dokončení díla. V rámci Dodatku č. 4 bylo smluvními stranami sjednáno, že pro navýšení ceny díla budou uplatněny čtvrtletní indexy cen stavebních děl dle klasifikace CZ-CC, odvětví 2141 Mosty a visuté dálnice pro neprovedené práce, u kterých byl termín jejich realizace prodloužen za termín 31. 12. 2021, tj. prací na SO 201.4 most ev. č. 449 - 036 s výjimkou položek naceněných dle změnového listu č. 13 Změna technologie SO 201.4 – Most ev. č. 449 - 036 v rámci Dodatku č. 3.

Stavba SO 201.4 Most ev. č. 449 – 036 probíhala v období 02-06/2022.

Na část prací provedených v období 02-03/2022 je uplatněn index za I. Q 2022, který má hodnotu 104,3 v porovnání s IV. Q 2021. Jde o uplatnění inflační doložky ve výši 4,3 %. V tomto období byly provedeny a fakturovány práce, na které se inflační navýšení vztahuje ve výši 6 925 259,35 Kč bez DPH. Při uplatnění inflační doložky 4,3 % navýšení činí 297 786,15 Kč bez DPH.

Na část prací provedených v období 04-06/2022 je uplatněn index za I. Q 2022, který má hodnotu 104,3 v porovnání s IV. Q roku 2021 a za II. Q 2022, který má hodnotu 105,1 v porovnání s I. Q roku 2022. Jde o uplatnění inflační doložky ve výši 9,6193%. V tomto období byly provedeny a fakturovány práce, na které se inflační navýšení vztahuje ve výši 8 320 191,52 Kč bez DPH. Při uplatnění inflační doložky 9,6193% navýšení činí 800 344,18 Kč bez DPH.

Celkem inflační navýšení činí 1 098 130,33 Kč bez DPH (297 786,15 + 800 344,18).

Vyúčtování navýšené ceny díla ve výši 1 098 103,33 Kč bez DPH bude provedeno na základě samostatné faktury, kterou se Objednatel zavazuje uhradit nejpozději do 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli.

2. S ohledem na výše uvedené změny se tímto mění celková cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena za provedení díla, v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, činí:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	78 793 150,89	16 546 561,69	95 339 712,58
Cena díla dle Dodatku č. 1	295 582,27	62 072,28	357 654,55
Cena díla dle Dodatku č. 2	348 254,74	73 133,50	421 388,24
Cena díla dle Dodatku č. 3	9 166 554,68	1 924 976,48	11 091 531,16
Cena díla dle Dodatku č. 4	-99 227,14	-20 837,70	-120 064,84
Cena díla dle Dodatku č. 5	1 051 965,74	220 912,81	1 272 878,55
<b>Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 5</b>	<b>89 556 281,18</b>	<b>18 806 819,06</b>	<b>108 363 100,24</b>

Celková cena díla dle Smlouvy vč. Dodatků č. 1 - 5 včetně DPH slovy: jedno sto osm milionů tři sta šedesát tři tisíc jedno sto korun českých dvacet čtyři haléřů.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
- Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
- Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/62/60/2022 ze dne 19. 09. 2022.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

.....  
**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

Za Zhotovitele:

.....  
**Ing. Martin Hanáček, MBA**  
předseda představenstva PORR a.s.

.....  
**Ing. Antonín Daňa,**  
člen představenstva PORR a.s.

.....  
**Mgr. Michal Kropáč**  
předseda představenstva  
M – SILNICE a.s.

.....  
**Ing. Zdeněk Babka**  
místopředseda představenstva  
M – SILNICE a.s.



Firma: HOR - invest s.r.o., projektová činnost

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ZL č.25

Stavba: Litovel II/449 MÚK Unčovice-Litovel, úsek B  
Rozpočet: SO-201.3 Most ev.č. 449-035

SO-201.3 8 735,40

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
17	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	30,000	291,18	8 735,40
<p>Pol. Č. 8 v Dod 1 v SO 201.3</p> <p>viz Výkaz výměr SO-201,3: 145,390m<sup>2</sup> izolace spodní stavby OP1 křídla OP1 OP2 křídla OP2 <b>RDS:</b> <b>izolace spojů ocelových rour zatrubnění</b> <b>2*3,14*0,5m * 3 roury * 3 spoje + přesahy =30m<sup>2</sup></b> položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextílii</p>							



Firma: HOR - invest s.r.o., projektová činnost

**Příloha k formuláři pro ocenění nabídky**

Stavba:

Litovel II/449 MÚK Unčovice-Litovel ,úsek B

SO-201.4

-54 899,99

Rozpočet:

SO-201.4 Most ev.č. 449-036

Poř. číslo	Kód položky	Varianta:	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1	93832		OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE	M2	-194,350	60,48	-11 754,29
Původní položka SO 201.4 pol. č. 53			viz Výkaz výměr SO-201,4				
			položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
2	99990R		Očištění od nánosů pod mostem včetně odvozu a likvidace	M2	-194,350	222,00	-43 145,70
Původní položka SO 201.4 pol. č. 55			plocha pod mostovkou + přesahy 1,5 m vlevo a vpravo				



## Rekapitulace fakturací za rok 2022 pro vyčíslení inflace:

Únor - Březen 2022  
Duben - Srpen 2022

1. kvartál  
2.kvartál



Stavba: II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek B

Zhotovitel: Společnost PORR a.s. a M -- SILNICE a.s. - II/449 MÚK Unčovice - Litovel, úsek B

Fakturované období	Smlouva/Dodatek	Fakturovaná částka	Index dle ČSS - 1.Q	1.Q - jen inflace	Index dle ČSS - 2.Q	2.Q - jen inflace	Inflace celkem za 1. a 2.Q
			2141 Mosty a visuté dálnice	Celkem v Kč	2141 Mosty a visuté dálnice	Celkem v Kč	2141 Mosty a visuté dálnice
Únor 2022	SoD	2 609 208,46	104,30	112 195,96			112 195,96
Únor 2022	Dodatek č.3	1 477 250,97	104,30	63 521,79			63 521,79
Březen 2022	SoD	2 335 436,92	104,30	100 423,79			100 423,79
Březen 2022	Dodatek č.3	503 363,00	104,30	21 644,61			21 644,61
Duben 2022	SoD	721 978,58	104,30	31 045,08	105,10	38 404,21	69 449,29
Duben 2022	Dodatek č.3	244 682,35	104,30	10 521,34	105,10	13 015,39	23 536,73
Květen 2022	SoD	3 548 640,47	104,30	152 591,54	105,10	188 762,83	341 354,37
Květen 2022	Dodatek č.3	83 783,83	104,30	3 602,70	105,10	4 456,71	8 059,42
Srpen 2022	SoD	2 149 035,35	104,30	92 408,52	105,10	114 313,64	206 722,16
Srpen 2022	Dodatek č.3	203 951,17	104,30	8 769,90	105,10	10 848,77	19 618,67
Srpen 2022	Dodatek č.4	1 368 119,77	104,30	58 829,15	105,10	72 774,39	131 603,55

15 245 450,87

655 554,39

442 575,95

**1 098 130,33**

### Poznámka:

Fakturovaná částka u dodatků nekorresponduje s celkovou fakturovanou částkou, na kterou byla v daném období fakturace vystavena.

V dodatcích zůstali pouze položky, u kterých jednotkové ceny vychází ze základní SoD nebo z dodatku č.1 a č.2, kdy se ještě nevědělo, že realizace mostu bude probíhat až v letošním kalendářním roce.

Byly použity indexy dle: [https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=CEN05B&z=T&f=TABULKA&skupid=286&katalog=31786&pvo=CEN05B&evo=v2040\\_!\\_CEN05PO-2022\\_1#w](https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-objekt&pvo=CEN05B&z=T&f=TABULKA&skupid=286&katalog=31786&pvo=CEN05B&evo=v2040_!_CEN05PO-2022_1#w)