

## **DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřené podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci:

### **Vodovod Pecerady – Zbořený Kostelec**

#### **ODDÍL I – IDENTIFIKACE SMLUVNÍCH STRAN:**

Objednatel: **Město Týnec nad Sázavou**  
Sídlo: K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou  
IČ: 00232904  
DIČ: CZ00232904  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 320082359/0800  
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Martin Kadrnožka, starosta města

Zástupce ve věcech technických:  
(dále jen „Objednatel“)



Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**  
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5  
IČ: 47116901  
DIČ: CZ47116901  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha  
Číslo účtu: 19-1583390227/0100  
Statutární zástupci:

Zástupce ve věcech smluvních:  
Zástupce ve věcech technických:



Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930  
(dále jen „Zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

## ODDÍL II – PŘEDMĚT DODATKU: DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se vzájemně dohodly na prodloužení termínu plnění části 2. Inženýrská činnost za účelem zajištění SP smlouvy o dílo č. 02-O-4217-10838/21, vč. dodatku č.1, a části 4. poskytování součinnosti – část 1. Důvodem prodloužení doby plnění je zdlouhavé získávání potřebných souhlasů k některým dotčeným pozemkům a významné prodloužení lhůty pro vydání stanovisek některých dotčených orgánů státní správy, které bylo způsobené šířením virové nákazy covid-19.

### ČI. II

#### Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

Termíny plnění:

<u>Část plnění</u>	<u>původní termín</u>	<u>nový termín</u>
--------------------	-----------------------	--------------------

Inženýrská činnost za účelem zajištění společného povolení (dále „SP“):

2. Inženýrská činnost za účelem podání SP	31.03.2022	bylo podáno v termínu
2. Inženýrská činnost za účelem vydání SP	31.08.2022	31.10.2022
4. Poskytování součinnosti – část 1	31.08.2022	31.10.2022

*\*Pozn. Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, jestliže dojde ke zdržení u dotčených orgánů státní správy či u ostatních účastníků řízení. Termíny řádného provedení díla, dle tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány či ostatní účastníci řízení, jejichž rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření je zhotovitel povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely této smlouvy rozumí nedodržení lhůt stanovených právními předpisy pro vydání příslušného rozhodnutí, závazného stanoviska či vyjádření. Zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.*

(dále jen „Doba plnění“)

### ODDÍL III – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna a v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom exempláři pro každou ze smluvních stran.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Týnci nad Sázavou 

Za objednatele:



**Mgr. Martin Kadrožka**

starosta města  
Město Týnec nad Sázavou

MĚSTO TÝNEC NAD SÁZAVOU  
K Náklí 404  
257 41 Týnec nad Sázavou  
- 12 -

29. 08. 2022

V Praze dne .....

Za zhotovitele:



**Ing. Rostislav Kasal, Ph.D**

ředitel divize 02  
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.



VODOHOSPODÁŘSKÝ  
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.  
Nábřežní 4  
150 56 Praha 5  
-15-