

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **O/22/298**

Číslo smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MTc-stav, s.r.o.

Sídlo: Slunečná 4, 634 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. C 31646
IČ: 255 385 43 DIČ: CZ699002617
ID datové schránky: 8bzn3ur
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 27-96263140297/0100
Zastoupení: Mgr. Kateřinou Nádeníčkovou, jednatelkou
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
Tel: xxx E-mail: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“ kdy na základě níže uvedeného zdůvodnění uzavírají tento Dodatek č. 1 týkající se posunu termínů realizace stavby. Vzhledem k nestabilnímu trhu došlo ke zpoždění dodávek materiálu na dílo. Bez těchto dodávek materiálu nebylo možno zahájit dle původně předpokládaného harmonogramu práce na demontáži střešního pláště v plném rozsahu. Důvodem byla obava z poškození stávající technologie kotelny vlivem nepříznivých povětrnostních podmínek. Současně z důvodu ochrany technologie v majetku objednatele nebylo možno práce provádět ani v omezeném rozsahu.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany tímto mění čl. III DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy následovně:



Původní znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.2. zajištění podání žádosti o kolaudaci stavby, vč. všech požadovaných dokladů do 15. 8. 2022

2.3. dokončení realizace akce, předání veškeré nutné dokumentace dle SP pro kolaudaci stavby
do 15. 9. 2022

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 15. 9. 2022

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.2. zajištění podání žádosti o kolaudaci stavby, vč. všech požadovaných dokladů do 17. 10. 2022

2.3. dokončení realizace akce, předání veškeré nutné dokumentace dle SP pro kolaudaci stavby
do 31. 10. 2022

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla do 31. 10. 2022

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/22/298 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

V Brně dne 14. 9. 2022

V Brně dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel a člen představenstva.....
Mgr. Kateřina Nádeníčková
jednatelka společnosti