

Dodatek č. 4 k SOD

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013056

Uzavřené dne: 7. 9. 2021 mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel: Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace
sídlo: Darwinova 222/29, Svatý Kopeček, 779 00 Olomouc
IČ: 00096814
DIČ: CZ00096814
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Olomouc
č. účtu: [REDACTED]
Zástupce statutárního orgánu:
Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel
Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Radek Dvořák

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Společnost Zoo Olomouc 2021
sídlo: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
Vedoucí společník: LB 2000, s.r.o.
spisová značka OR: C 14167 u Krajského soudu v Ostravě
sídlo: U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc
IČ: 64618081
DIČ: CZ64618081
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Tomášem Svetkem, jednatelem
Společník: Hakov, a.s.
spisová značka OR: B 10147 u Krajského soudu v Ostravě
sídlo: K Nádraží 256, Hranice IV-Drahotuše, 753 61 Hranice
IČ: 48392855
DIČ: CZ48392855
Zastoupený: Ing. Dušan Haluzík, předseda správní rady
Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Tomáš Svetko

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), který mění a doplňuje některá ustanovení smlouvy o dílo, Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0013056 ze dne 7. 9.2021 (dále jen „smlouva“)

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohody na změně rozsahu plnění o tyto méněpráce:

MNP_4- odečet části položek souvisejících se zrušením jedné komory manipulační šachty s příslušenstvím u nadzemní nádrže č.1, výkres č.2218-D29.

**III.
Cena díla**

Níže uvedeným zněním dodatku se mění body smlouvy následovně:


Cena díla dle SOD a uzavřených dodatků:	25 508 478,72 Kč bez DPH
MNP_4	-122 355,29 Kč bez DPH
Celková cena díla dle SOD a dodatku č. 1	25 386 123,43 Kč bez DPH

**IV.
Závěrečná ustanovení dodatku**

- 1.1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nebyla tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v platnosti
- 1.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
- 1.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
MNP_1
- 1.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Olomouci, dne: 13.9.2022

V Olomouci, dne:




Objednatel
Dr. Ing. Radomír Habáň, ředitel



.....
zhotovitel
Ing. Tomáš a společnost


ZOOOLOMOUC
Zoologická zahrada Olomouc,
příspěvková organizace
Darwinova 222/29, 779 00 Olomouc
IČ: 000 96 814, DIČ: CZ00096814
-1-

Bez přípony



SOUPIS PRACÍ MNP 4

Stavba: **Regulace a hospodaření s povrchovými vodami v areálu Zoo Olomouc**

Objekt: **TRU 2021-28-4-1 - Kanalizace - manipulační šachta**

Místo: **Olomouc Svatý Kopeček**

Datum:

Zadavatel: **ZOO Olomouc, Darwinova 29, Svatý Kopeček 77900**

Projektant:

Uchazeč: **LB2000**

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Nakládky soupisu celkem							-122 355,29
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-122 355,29
D	16		Zemní práce - přemístění výkopku				-4 552,68
11	K	131251208	Hlubění jam zabezpečených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně výřez č.2218-D/04.29 - výkop pro manipulační prostor	m3	-17,702	106,00	-2 920,90
21	K	162351104	Vodorovné přemísťování do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-15,887	75,00	-1 191,53
23	K	167151111	Naléhání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-1,815	45,00	-81,69
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuňtáním - manipulační prostor	m3	-1,815	110,00	-199,69
26	K	171201201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	-15,887	10,00	-158,87
D	17		Zemní práce - konstrukce ze zemín				-930,00
30	K	182151111	Svařování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 strojně	m2	-18,600	50,00	-630,00
D	2		Zakládání				-7 758,34
37	K	273326121	Základové desky z ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 výřez č.2218-D/04.29 - podkladní beton pod manipulační prostor tl 200mm	m3	-1,326	3 600,00	-5 038,80
38	K	273356021	Bednění základových desek ploch rovinných zřízení výřez č.2218-D/04.29 - bednění podkladního betonu pod manipulační prostor tl 200mm	m2	-1,380	700,00	-952,00
39	K	273356022	Bednění základových desek ploch rovinných odstranění	m2	-1,380	200,00	-272,00
44	K	360361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI - výztuž podkladní betonové desky KARI síť 8x150/150 - manipulační prostor	t	-0,036	42 000,00	-1 485,54
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-64 508,02
45	K	326313213	Zdivo nadzákladové z betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 objemu nad 3 m3 výřez č.2218-D/29 - betonová manipulační šachta beton tř C 30/37 včetně příslušenství - manipulační nádrž 3,50x4,50x3,07 m	m3	-3,777	4 100,00	-15 485,70
46	K	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí výřez č.2218-D/29 - betonová manipulační šachta beton tř C 30/37 včetně příslušenství	m2	-31,508	800,00	-25 204,80
47	K	311351122	Odstanění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	-31,508	300,00	-9 451,80
48	K	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari výřez č.2218-D/29 - betonová manipulační šachta beton tř C 30/37 včetně příslušenství - nutno upravit při realizaci stavby	t	-0,342	42 000,00	-14 365,72
D	38		Různé kompletní konstrukce				-44 606,25
56	K	R 38-25-8	Strojní vybavení nádrží kalová čerpadla a manipulační šachty včetně regulátoru výřez č.2218-D/04.29 strojní vybavení: montážní vozík 300-6 Ocpotrubi 324x12 (11353 1) oca 9m Regulátor průtoku 9.22 vs. - manipulační prostor	ks	-1,000	44 606,25	-44 606,25

