

Změnový list č. 1 ze dne: 30. 9. 2022

Název stavby:	Restaurování památníku padlým horníkům v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	18/2/2021
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech důsledků, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace (smlouvy o dílo). Změna se týká termínu dokončení díla.	
Původní řešení dle smlouvy o dílo: 31. 7. 2022	
Nové řešení: 30. 9. 2023	
Zdůvodnění změny: Zpětná instalace figury na podstavec je vázána na dokončení realizační akce "Revitalizace parku Střed". Termín předání staveniště a realizace se zpozdil téměř o celý rok. Předpoklad dokončení investiční akce se předpokládá na 2. pol. roku 2023. Z toho důvodu je odložena i zpětná instalace figury horníka na podstavec	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	NE
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	
Navýšení ceny díla vč. DPH:	
Nová cena díla vč. DPH:	

Vliv změny na termín dokončení díla:	ANO
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.07.2022
Nový termín dokončení díla:	30.09.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 30. 9. 2022

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 30. 9. 2022

Podpis:

Oprávněný zástupce dodavatele (jméno, příjmení): Mgr. Marcel Hron, akad. soch a rest.

Datum: 30. 9. 2022

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Ing. Tomáš Brzek, vedoucí OŠKaS

Datum: 30. 9. 2022

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 30. 9. 2022

Podpis: