



MMOPP00NBJMP

DODATEK Č. 4
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele č. 1: 16PT-000953/19
č. objednatele č. 2: 30/2020/PRI MMOPP00IKK00
č. zhotovitele: MI/20/0009

Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo byl sepsán mezi smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ:	65993390, CZ65993390
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupen:	[REDACTED] generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED], ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED], vedoucí odd.

realizace I/11

(dále jen „Objednatel č. 1“)

Statutární město Opava

se sídlem:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČO:	00300535
datová schránka:	5eabx4t
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupen:	[REDACTED], primátor
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy

(dále jen „Objednatel č. 2“)

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 VOP/ZOP

(dále jen „Objednatel“ nebo „Smluvní strana“)

a

„Společnost Opava, MTS DS – MTS Infra“

Metrostav Infrastructure a.s.

se sídlem:	Společník 1 - Správce
IČO, DIČ:	Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8
bankovní spojení:	24204005, CZ24204005
zastoupen:	[REDACTED]
	[REDACTED], předseda představenstva
	[REDACTED], místopředseda představenstva

Metrostav DS a.s.

se sídlem:	Společník 2
IČO:	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – městská část Ružinov, Slovenská republika
	46 120 602

IČ DPH: SK2023231892
DIČ: 2023231892
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu (IBAN): [REDACTED]
SWIFT kód: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED] předseda představenstva
[REDACTED] člen představenstva,

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 VOP/ZOP

(dále jen „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany spolu uzavřely 19.8.2020 Smlouvu o dílo č. Objednatele č. 1: 16PT-000953/19, č. Objednatele č. 2: 30/2020/PŘI MMOPP00IKK0O, č. Zhotovitele: MI/20/0009, na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/11 Opava, severní obchvat – západní část“, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 581 151 0006 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě o dílo (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“). Dále smluvní strany uzavřely dne 13. 9. 2021 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, dne 16. 11. 2021 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a dne 30. 11. 2021 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo.

Na základě požadavku Objednatele č. 2 tímto Smluvní strany formálně potvrzují (A) cenové dopady Správcem stavby nařízených Variací na SO 122 a SO 123 projednané již ve schválených změnách během výstavby č. 42, 43 (dále jen „ZBV“) a (B) úpravu v důsledku změn nákladů pro kalendářní rok 2021 a stavební objekty realizované pro Objednatele č. 2 kompletně projednanou a vyúčtovanou dle Pod-čl. 13.8 Smluvních podmínek (včetně projednání ZBV 50), a to pro stavbu I/11 Opava, severní obchvat – západní část.

Smluvní strany ve shodě konstatují, že tento Dodatek č. 4 se týká pouze (A) formálního potvrzení dopadů nařízených Variací u stavebních objektů SO 122 a SO 123 a (B) formálního potvrzení úpravy v důsledku změn nákladů pro kalendářní rok 2021 dle Pod-čl. 13.8 Smluvních podmínek pouze ve vztahu ke stavebním objektům realizovaným Zhotovitelem pro Objednatele č. 2, a jejich úhradu provádí rovněž Objednatel č. 2.

II. Předmět dodatku

Předpokládaná cena Díla u stavebních objektů realizovaných pro Objednatele č. 2 dle schválených ZBV u stavebních objektů SO 122, SO 123 se upravuje tak, jak je uvedeno v tabulce níže. Úprava v důsledku změn nákladů pro kalendářní rok 2021 vyúčtovaná dle Pod-čl. 13.8 Smluvních podmínek ve vztahu ke stavebním objektům realizovaným pro Objednatele č. 2 je v tabulce níže uvedena formálně pod SO 000.

<u>Číslo objektu</u>	<u>Název objektu</u>	<u>Předpokládaná cena bez DPH v Kč</u>	<u>DPH v Kč</u>	<u>Předpokládaná cena včetně DPH v Kč</u>
----------------------	----------------------	--	-----------------	---

		(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady – ZBV 50	766 005,14	160 861,08	926 866,22
SO 001.2	Příprava území	3 038 429,17	638 070,13	3 676 499,30
SO 108.2	Úprava křižovatky sil. I/57 s MK Obecní	879 180,28	184 627,86	1 063 808,14
SO 122	Rekonstrukce MK Obecní	6 017 974,72	1 263 774,69	7 281 749,41
SO 122	Rekonstrukce MK Obecní – ZBV 19	120 565,70	25 318,80	145 884,50
SO 122	Rekonstrukce MK Obecní – ZBV 42	32 839,68	6 896,33	39 736,01
SO 123	Rekonstrukce MK Vávrovická	5 880 691,98	1 234 945,32	7 115 637,30
SO 123	Rekonstrukce MK Vávrovická – ZBV 20	1 832 291,28	384 781,17	2 217 072,45
SO 123	Rekonstrukce MK Vávrovická – ZBV 43	-9 985,28	-2 096,91	-12 082,19
SO 161.3.2	Dopravní značení místních a účelových komunikací	271 324,06	56 978,05	328 302,11
SO 351	Přeložka vodovodu DN150 na ul. Vávrovické	496 783,30	104 324,49	601 107,79
SO 451	Přeložka a doplnění VO na ul. Vávrovické	511 076,54	107 326,07	618 402,61
SO 452	Veřejné osvětlení přeložky sil. III/01129	550 840,10	115 676,42	666 516,52
SO 504	Úprava VTL plynovodu u křižovatky I/57 a ul. Obecní	2 752 126,65	577 946,60	3 330 073,25
SO 504	Úprava VTL plynovodu u křižovatky I/57 a ul. Obecní – ZBV 22	-55 011,98	-11 552,52	-66 564,50
SO 702.2	Přeložka oplocení areálu Ritschny kovošrot a sběrné suroviny	164 210,19	34 484,14	198 694,33
CELKEM po změně/valorizaci Objednatel č. 2		23 249 341,53	4 882 361,72	28 131 703,25

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13. 9. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 16. 11. 2021 a Dodatku č. 3 ze dne 30. 11. 2021, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti v původním znění. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je pouze deklaratorní potvrzení cenových dopadů Správcem stavby nařízených Variací na smluvní cenu SO 122 a SO 123 a deklaratorní potvrzení výše úpravy v důsledku změn nákladů pro kalendářní rok 2021 a stavební objekty realizované pro Objednatele č. 2. Jakékoli jiné skutečnosti s možným vlivem na Smluvní cenu nejsou tímto Dodatkem č. 4 dotčeny.

2. Smluvní strany Dodatku č. 4 výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany Dodatku č. 4 berou na vědomí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 4 v registru smluv zajistí Objednatel č. 1. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu tohoto Dodatku č. 4 v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata tohoto Dodatku č. 4.
3. Tento Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, všemi Smluvními stranami.
4. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 4 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všechny Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 4 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své uznávané elektronické podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomylnosti.

IV.

Doložka platnosti právního jednání

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku č. 4 na straně Objednatele č. 2 rozhodla Rada statutárního města Opavy dne 24.08.2022, usnesením č. 4913/119/RM/22, 1a).

Příloha č. 1 Změnové listy ZBV 42 (SO 122), ZBV 43 (SO 123), ZBV 50 (SO 000)

V Praze

V Opavě

za Objednatele č. 1:

za Objednatele č. 2:

Digitálně podepsal

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
02.10.2022 17:16:46

Datum: 2022.09.06
13:41:08 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR
generální ředitel

Statutární město Opava
primátor

V Praze

za Zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.27
09:55:39 +02'00'

Metrostav Infrastructure a.s.

██████████ předseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.26 12:28:20 +02'00'

Metrostav Infrastructure a.s.

██████████ místopředseda představenstva

Digitálně podepsal

Datum: 2022.08.31 12:34:48
+02'00'

Metrostav DS a.s.

██████████ předseda představenstva

Digitálně podpísal

Dátum: 2022.09.02
13:33:43 +02'00'

Metrostav DS a.s.

██████████ člen představenstva



Aspe

Firma: "Společnost Opava, MTS DS - MTS Infra"

Příloha č.5

Strana: 1 z 1

3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

5811510006 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

122 - Rekonstrukce MK Obecní

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

001 - Rekonstrukce MK Obecní

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

001/002

Číslo ZBV:

42.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.08.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost Opava, MTS DS - MTS Infra"

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V návaznosti na dokončení stavebního objektu a závěrečného vyhodnocení LVV byly Zhotovitelem evidovány změny ve formě doměření.

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-60 426,17	77 565,60	17 139,43

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 25. 03. 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum

- 7 -04- 2022

podpis

Zhotovitel

jméno

datum

23. 03. 2022

podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

2

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 5811510006 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 122 - Rekonstrukce MK Obecní Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 001 - Rekonstrukce MK Obecní		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001/002	Číslo ZBV: 42.3						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.08.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: "Společnost Opava, MTS DS - MTS Infra" Popis Změny: _____ Iniciátor změny: Zhotovitel									
V rámci realizace a dokončení stavebního objektu byla Zhotovitelem zastižena následující změna: I. Na základě požadavku Policie ČR z technické prohlídky ze dne 18.11.2021 byl navýšen počet kusů směrových sloupků.									
Údaje v Kč bez DPH:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>2 103,80</td> <td>2 103,80</td> </tr> </tbody> </table>		Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	2 103,80	2 103,80		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem							
0,00	2 103,80	2 103,80							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 24. 03. 2022	podpis						
Supervize	jméno	datum	podpis						
Správce stavby	jméno	datum 25. 03. 2022	podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č 18/2017 v platném znění)		jméno	datum - 7 -04- 2022 podpis						
Zhotovitel		jméno	datum 23. 03. 2022 podpis						
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré: 2						

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
5811510006 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
122 - Rekonstrukce MK Obecní
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
001 - Rekonstrukce MK Obecní

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
001/002

Číslo ZBV:
42.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.08.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost Opava, MTS DS - MTS Infra"

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci realizace a dokončení stavebního objektu byly Zhotovitelem zašity následující změny:

- II. Položkový rozpočet neobsahuje všesměrová reflexní oka bílé barvy, které jsou předepsány PDPS v žul. krajnicích ohraničujících ostrůvek na rozhraní stavebního objektu s komunikací I/57.
III. Položkový rozpočet neobsahuje zásyp drenážních šachet v počtu 6 ks, které jsou předmětem PDPS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	13 596,45	13 596,45

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	24. 03. 2022	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	25. 03. 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	jméno	datum	- 7 -04- 2022	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	23. 03. 2022	podpis
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize				Číslo paré: 2

3.6.20.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

5811510006 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

123 - Rekonstrukce MK Vávrovické

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

001 - Rekonstrukce MK Vávrovické

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
001/002

Číslo ZBV:

43.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.08.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost Opava, MTS DS - MTS Infra"

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V návaznosti na dokončení stavebního objektu a závěrečného vyhodnocení LVV byly Zhotovitelem evidovány změny ve formě doměření.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-179 315,46	92 176,08	-87 139,38

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jmeno	datum	podpis
Správce stavby	jmeno	datum 25. 03. 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jmeno

datum - 7 -04- 2022 podpis

Zhotovitel

jmeno

datum 23. 03. 2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré: 2

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
5811510006 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
123 - Rekonstrukce MK Vávrovické
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
001 - Rekonstrukce MK Vávrovické

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
001/002

Číslo ZBV:
43.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.08.2020 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: "Společnost Opava, MTS DS - MTS Infra"

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

V rámci realizace a dokončení stavebního objektu byla Zhotovitelem zastižena následující změna:

- I. Na základě požadavku Policie ČR z technické prohlídky ze dne 18.11.2021 byl přidán směrový sloupek, který byl do položkového rozpočtu doplněn novou položkou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	420,76	420,76

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno datum **24. 03. 2022** podpis

Supervize jméno datum podpis

Správce stavby jméno datum **25. 03. 2022** podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění) jméno datum **- 7 -04- 2022** podpis

Zhotovitel jméno datum **23. 03. 2022** podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize Číslo paré: **2**

3.6.20.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 5811510006 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 123 - Rekonstrukce MK Vávrovické Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 001 - Rekonstrukce MK Vávrovické		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 001/002	Číslo ZBV: 43.4						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.08.2020 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: "Společnost Opava, MTS DS - MTS Infra" Popis Změny: _____ Iniciátor změny: Zhotovitel									
V rámci realizace a dokončení stavebního objektu byly Zhotovitelem zastiženy následující změny: II. Položka související s osazením betonových příkopových žlabů nevykazuje práce v plném rozsahu dle PDPS. III. Položka sanační vrstvy z kameniva pod chodníkem vychází ve svém výpočtu množství ze špatné tloušťky této vrstvy, která je v rozporu s PDPS.									
Údaje v Kč bez DPH:									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th>Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th>Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>76 733,34</td> <td>76 733,34</td> </tr> </tbody> </table>		Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	76 733,34	76 733,34		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem							
0,00	76 733,34	76 733,34							
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:									
Projektant (autorský dozor)		jméno	datum 24. 03. 2022 podpis						
Supervize		jméno	datum podpis						
Správce stavby		jméno	datum 25. 03. 2022 podpis						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.									
Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)		jméno	datum - 7 -04- 2022 podpis						
Zhotovitel		jméno	datum 23. 03. 2022 podpis						
Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize			Číslo paré: 2						

3.6.21.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

5811510006 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

001 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
001/006Číslo ZBV:
50.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.08.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: "Společnost Opava, MTS DS - MTS Infra" Správce: Metrostav Infrastructure a.s.

Popis Změny:

Iniciátor změny: Zhotovitel

Předmětem této změny je uplatnění Pod-článku 13.8 Smluvních podmínek „Úpravy v důsledku změn nákladů“ (valorizace) za práce provedené v roce 2021. Jedná se o změnu závazku ze Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, kterou si zadavatel v souladu s § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhradil v zadávací dokumentaci. Hodnota valorizace byla odsouhlasena Správcem stavby na základě samostatného Vyúčtování předloženého Zhotovitelem a je vyčíslena souhrnně za sledované období v samostatné položce č. 062021 Valorizace za rok 2021.

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	766 005,14	766 005,14

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 2. 06. 2022	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum 03-06-2022 podpis

Zhotovitel

jméno

datum 01. 06. 2022 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:

1