



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: 09EU-004768
číslo smlouvy zhotovitele: 1517.202 5094 RLA
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 561 151 0037
Název související veřejné zakázky: **I/13 Rozkoš, ekodukt**
(dále jen „dodatek č. 1“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Liberec, Londýnská 564,
460 01 Liberec

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

právní forma: akciová společnost

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Praze
oddíl C, vložka 1561

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail:

tel:

dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

takto:

Článek I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.3.2022 smlouvu o dílo č. 09EU-004768 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je změna Doby pro dokončení z důvodu nepředvídatelných událostí uvedených ve schváleném ZBV č. 1, jehož předmětem bylo shledání odlišné geologie oproti předpokladu v zadávací dokumentaci stavby. Konkrétně při zahájení výkopových prací pro založení a realizaci spodní stavby ekoduktu byly po zahájení zemních prací zastiženy horniny odlišné tvrdosti, než předpokládala zadávací dokumentace. Odlišná (vyšší) tvrdost zastižené horniny a vytěžení výkopku mělo za následek, že se původní Doba pro dokončení prodloužila o 35 kalendářních dnů.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na této změně smlouvy.

Článek 1.1.9. Přílohy ve znění:

”

Doba pro dokončení	1.1.9	237 kalendářních dnů
--------------------	-------	----------------------

“

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

”

Doba pro dokončení	1.1.9	272 kalendářních dnů
--------------------	-------	----------------------

“

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu

dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku č. 1.

5. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatel v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku č. 1.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal [redacted]
[redacted]
Datum: 2022.10.11
13:14:45 +02'00'

Digitálně podepsal: [redacted] a 3 z 3
Datum: 13.10.2022 8:24:10 +02:00