

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 2397/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: (N 78/2021) 021199A

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávnění jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

AQUATIS a.s.

sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno

statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc., předseda správní rady

zastoupená: [redacted], generálním ředitelem, na základě
pověření ze dne 4. 1. 2021

[redacted], technickým ředitelem, na základě
pověření ze dne 4. 1. 2021

oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]

IČO: 46347526

DIČ: CZ46347526

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: [redacted]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 18. 11. 2021 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**PK Modřany – modernizace plat, DSJ – aktualizace**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 3 je posun termínů pro předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 2. a 3. smlouvy o dílo. Důvodem prodloužení termínů pro předání a převzetí dokončeného díla je složitost, a s tím i spojená časová náročnost, inženýrské činnosti spojené s čistírnou odpadních vod.

II.

Tento dodatek č. 3 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Doba plnění“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat jej objednateli za podmínek sjednaných v této smlouvě nejpozději do **30. 11. 2022**, počínaje následujícím kalendářním dnem po nabytí účinnosti smlouvy, není-li dále ujednáno jinak, přičemž doba plnění pro jednotlivé části díla je následující:
 - a) doba plnění pro předání DSJ: **31. 5. 2022**;
 - b) doba plnění pro ukončení inženýrské činnosti (modernizace plat): **27. 10. 2022**.
 - c) doba plnění pro ukončení inženýrské činnosti (čistírna odpadních vod): **30. 11. 2022**.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 3 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 3 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne

V Praze dne

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
[redacted]
generální ředitel, na základě pověření
ze dne 4. 1. 2021
AQUATIS a.s.

.....
[redacted]
technický ředitel, na základě pověření
ze dne 4. 1. 2021
AQUATIS a.s.