

DODATEK Č.1

Ke Smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 23.8.2022 tj. **D8 Rozšíření odpočívky Varvažov v km 77,9 - aktualizace technické studie**

Číslo smlouvy objednatele: 02PA-000672

Číslo smlouvy konzultanta: 22012-01

Číslo dodatku konzultanta: 22038-01-D01

mezi:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2. ŘSD-MIN-PD-21

zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností

4roads s.r.o.

se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
IČO: 063 27 354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a

AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073
zastoupen:
a

SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti

se sídlem: Pod pekárny 878/2, 190 00 Praha 9

IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014
zastoupen:

a

Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994
zastoupen:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé straně

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna článku IV.8., konkrétně změna lhůty plnění odevzdání konceptu technické studie. Termín odevzdání konceptu TS je posouván po vzájemné dohodě s ohledem na změnu technické koncepce (nutnost změny napojení na vodovodní řád) a získání okrajových podmínek pro napojení odpočívky na předmětnou technickou infrastrukturu. Tuto změnu nemohl objednatel předpokládat.
2. Článek IV.8. se mění následovně:

Původní znění:

Popis částí, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
Odevzdání konceptu technické studie a projednání na výrobním výboru se zástupci objednatele	do 28 dnů od vstupního projednání
Odevzdání čistopisu technické studie a odhadu stavebních nákladů	do 15 dnů od odsouhlasení případných požadovaných úprav vzešlých z jednání s orgány státní správy a se zástupci dotčených obcí

Nové znění:

Popis částí, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
Odevzdání konceptu technické studie a projednání na výrobním výboru se zástupci objednatele	do 28 dnů od schválení koncepce technického řešení
Odevzdání čistopisu technické studie a odhadu stavebních nákladů	do 15 dnů od odsouhlasení případných požadovaných úprav vzešlých z jednání s orgány státní správy a se zástupci dotčených obcí

3. Cena za poskytování služeb zůstává nezměněna.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je účinný dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

Digitálně
podepsal.

Datum: 2022.10.12
08:48:29 +02'00'

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
10.10.2022 08:03:32



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.