

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2020-072 ze dne 21.5.2020
 (SMVS: 107V082001936)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 60162694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Ladislava Hemerková, vedoucí Oddělení investic Pardubice
 Odboru řízení staveb AHNM

Tel.:

E-mail:

Datová schránka:

- ve věcech technických:

hjaavk

Ing. Jan Prem (technický dozor objednatele - dále jen „TDO“)

Ing. Jan Prem (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního
 zákona),

Ing. Ladislava Hemerková (vedoucí oddělení investic Pardubice)

dále jen „TDO“

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

MERCATOR, s.r.o.**Název právnické osoby**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15026

Sídlo: Šítkova 233/1, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 47053135

DIČ: CZ 47053135

Zastoupená: Lubošem Pavlem, jednatelem

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Příbram

Číslo účtu: 105913172/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:

Luboš Pavel, jednatel,

- ve věcech technických:

Luboš Pavel, jednatel,

E-mail:

Datová schránka: kjfk 834

Adresa pro doručování: Šítkova 233/1, Praha 1 – Nové Město, PSČ 110 00

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. **6440-OŘS2-2020-072** ze dne 21.5.2021 na zhotovení díla – stavby „**Tábor, Klokoty – výstavba vstupního objektu parku techniky**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou zhotovitelem provedeny.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2.** Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).
- 2.3.** Jedná se o změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 4 Zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 2.4.** Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1 - 4 včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 2 694 071,50 Kč vč. DPH (2 226 505,37 Kč bez DPH, 467 566,10 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 1 165 579,04 Kč vč. DPH (963 288,46 Kč bez DPH, 202 290,60 Kč 21% DPH)

tj. navýšení o:

1 528 492,46 Kč vč. DPH (1 263 216,91 Kč bez DPH 265 275,55 Kč 21% DPH).

- 2.5.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

25 830 956,32 Kč bez DPH

(slovy: dvacet pět milionů osm set třicet tisíc devět set padesát šest korun českých a třicet dva haléřů bez DPH).

Takto smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4. nebo 2.5. čl. 2 smlouvy.

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 5 424 500,83 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 31 255 457,15 Kč

(slovy: třicet jedna milionů dvě stě padesát pět tisíc čtyři sta padesát sedm korun českých a patnáct haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 - Změnové listy č. 1-4 víceprací, méněprací vč. rozpočtů – počet stran: 34
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tomáš Urbánek Digitálně podepsal Tomáš Urbánek
Datum: 2022.10.13 11:05:17 +02'00'

podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:

Luboš Pavel
MERCATOR, s.r.o

Luboš Pavel Digitálně podepsal
Luboš Pavel
Datum: 2022.08.03
13:44:13 +02'00'

podepsáno elektronicky

Tábor, Klokoty – výstavba vstupního objektu parku techniky

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2020-072

ze dne: 21. 5. 2021

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

1

Týká se: SO-01 Vrátnice - SLBp, CCTV, EZS, dlažby

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

Jedná se o změnu dodávky a montáží analogových kamer (10 ks), změna za digitální (8 ks). Změna čtyř kusů datových switchů (již se nevyrábí), a doplnění komponentů nad rámec PD z důvodu požadavků AKIS. Touto změnou nedochází ke zhoršení parametrů oproti původní dodávce dle PD. Dodání datového rozvaděče 19" 42U z důvodu opomenutí v PD. Dodání segmentové komory v trase SLBp vedení z důvodu rozbočení tras do plánovaných objektů. Dodání čteček a sloupků pro zabezpečení objektové ochrany dle R MO č. 49 a kontrolu vstupů příslušníků VÚ a její evidence na žádost uživatele.

Dodání ochranné mříže u místnosti N KTS na žádost uživatele z důvodu chráněné oblasti.

Na žádost uživatele změna povrchu podlah v SO-01 v 8 místnostech z lina na dlažbu. Důvodem je zvýšení odolnosti podlah při jejich 24 hodinové denní zátěži.

Dodávka dlažby obložení schodiště – chyběla v PD.

Navrhovaná změna ceny díla:

Z toho: méněpráce: - 557 250,35 Kč bez DPH

vícepráce: +1 467 356,61 Kč bez DPH

Celkem:

+ 910 106,26 Kč bez DPH

+ 1 101 228,57 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení *

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Luboš PAVEL

MERCATOR s.r.o.

16-06-

Datum a podpis

2022

Jméno a funkce:

Ing. Jan PREM

AHNM OŘS Odi/CB - TDO

Datum a podpis

16-06-

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím s navrhovanou změnou.
 Nebude provedena dodávka analogových komponentů. Bude provedena montáž digitálních komponentů EZS. Bude provedena změna 4 ks switchů. Nesoulad PD a VV – absence obkladů schodiště – chyba ve VV. Bude dodán chybějící 1 ks rozvaděče (19"42U). Touto změnou nedochází ke zhoršení parametrů oproti původní dodávce SLBp komponentů dle PD. Bude dodána segmentová komora SLBp vedení. Dodání čteček a sloupků pro kontrolu vstupu, dodání ochranné mříže M 1.10. Změna povrchu podlah u 8 místností (místo lina – dlažba) z důvodu zátěžového provozu.

Jméno a funkce: [redacted] projektant, AD	Datum a podpis 14 -06- 2022 [redacted]	ARCHIPRO s.r.o. architektura a projekty staveb Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor Tel.: 389 822 413, 803 517 692 IČ: 28139199, DIČ: CZ28139199
--	--	---

Stanovisko uživatele k navrhované změně:
 Na základě této změny nebudou provedeny montáže SLBp prvků, které se již nevyrábí (kamery, switche). Bude dodán 1 ks rozvaděče (19"42U). Budou dodány obklady schodiště. Bude dodána segmentová komora SLBp vedení. Budou dodány čtečky a sloupky pro kontrolu vstupu, dodání ochranné mříže M 1.10. Změna povrchu podlah u 8 místností (místo lina – dlažba) z důvodu zátěžového provozu. S navrhovanými změnami souhlasím. * Dodání čteček a sl. kont. vstupu (PC - HW + SW). * 9-

Jméno a funkce: [redacted] Uživatel – VÚ 1825	Datum a podpis 15 -06- 2022 [redacted]	
--	--	--

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: S navrhovanou změnou souhlasím.
 Na základě této změny nebudou provedeny montáže SLBp prvků, které se již nevyrábí, nebo jsou technologicky zastaralé (kamery, switche). Bude dodán 1 ks rozvaděče (19"42U). Budou dodány obklady schodiště - chybí ve VV. Bude dodána segmentová komora SLBp vedení. Dodání čteček a sloupků pro kontrolu vstupu, dodání ochranné mříže M 1.10. Změna povrchu podlah u 8 místností (místo lina – dlažba) z důvodu zátěžového provozu.

Jméno a funkce: Ing. Jan PREM AHNM OŘS Odi/CB - TDO	Datum a podpis 16 -06- 2022 [redacted]	
--	--	--

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:
 Na základě této změny nebudou provedeny montáže SLBp prvků, které se již nevyrábí, nebo jsou technologicky zastaralé (kamery, switche). Bude dodán 1 ks rozvaděče (19"42U). Budou dodány obklady schodiště - chybí ve VV. Bude dodána segmentová komora SLBp vedení. Dodání čteček a sloupků pro kontrolu vstupu, dodání ochranné mříže M 1.10. Změna povrchu podlah u 8 místností (místo lina – dlažba) z důvodu zátěžového provozu.

Navrhovaná změna ceny díla: Z toho: méněpráce: - 557 250,35 Kč bez DPH vícepráce : +1 467 356,61 Kč bez DPH Celkem : + 910 106,26 Kč bez DPH + 1 101 228,57 Kč vč. DPH	Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení * 0..... kalendářních dnů
--	---

Nová cena díla: Kč bez DPH Kč vč. DPH	Nový termín dokončení díla: Nemění se
--	---

Počet připojených listů specifikací: 1	Počet připojených výkresů:
---	-----------------------------------

Za objednatele: Jméno a funkce: Ing. Jan PREM AHNM OŘS Odi/CB - TDO	Datum a podpis 16 -06- 2022 [redacted]	Za zhotovitele: Jméno a funkce: Luboš PAVEL MERCATOR s.r.o.	Datum a podpis 16 -06- 2022 [redacted]
---	--	---	--

Práce budou splňovat podmínky a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.



Tábor, Klokoty – výstavba vstupního objektu parku techniky

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2020-072

ze dne: 21. 5. 2021

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

2

Týká se: SO-02 Komunikace a zpevněné plochy

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

V průběhu provádění stavby došlo k požadavku uživatele na rozšíření příjezdové komunikace do areálu VÚ o 0,6 m z důvodu vybudování ostrůvku v její ose (pro osazení sloupků a čteček karet), Z důvodu zabezpečení objektové ochrany dle R MO č. 49 a kontrolu vstupů příslušníků VÚ a její evidenci.

Navrhovaná změna ceny díla:

Z toho: méněpráce: 0,00 Kč bez DPH
vícepráce : +29 282,96 Kč bez DPH

Celkem:
+ 29 282,96 Kč bez DPH
+ 35 432,38 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *– zkrácení *

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce: [redacted] Datum a podpis

Luboš PAVEL
MERCATOR s.r.o.

16-06-2022

Jméno a funkce:
Ing. Jan PREM
AHNM OŘS Odi/CB - TDO

Datum a podpis

16-06-2022 / [redacted]

Tento Změnový list je požadavkem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

MERCATOR

s.r.o.
- investiční společnost
- výstavba infrastruktury
- výstavba silnic VN, NN, TS a SSZ

Praha 1, Nové Město, Štávkova 232/1, PSČ 110 00
IČO: 47059158, DIČ: CZ47059158

Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím s navrhovanou změnou. V průběhu provádění stavby došlo k požadavku uživatele na rozšíření příjezdové komunikace do areálu VÚ o 0,6 m z důvodu vybudování ostrůvku v její ose. Tento ostrůvek a rozšíření komunikace nebyly v původním požadavku uživatele a PD ho neřešila.			
Jméno a funkce: [redacted] projektant, AD		Datum a podpis 14 -06- 2022 [redacted]	
ARCHIPRO s.r.o. architektura a projekty staveb Hýnovská 1917/9, 390 02 Tábor Tel.: 389 822 413, 603 317 692 IČ: 28139399 DIČ: CZ28139399			
Stanovisko uživatele k navrhované změně: V průběhu provádění stavby došlo k požadavku uživatele na rozšíření příjezdové komunikace do areálu VÚ o 0,6 m z důvodu vybudování ostrůvku v její ose pro osazení sloupků se čtečkami pro evidenci průjezdu vozidel do areálu VÚ. Tento ostrůvek a rozšíření komunikace nebyly v původním požadavku uživatele a PD ho neřešila. S navrhovanými změnami souhlasím.			
Jméno a funkce: [redacted] Uživatel – VÚ 1825		Datum a podpis 15 -06- 2022 [redacted]	
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: S provedenou změnou souhlasím. Z důvodu zabezpečení objektové ochrany dle R MO č. 49 a kontrolu vstupů příslušníků VÚ a její evidence došlo k požadavku uživatele o rozšíření komunikace s vybudováním ostrůvku pro osazení sloupků se čtečkami karet pro průjezd vozidel do areálu VÚ. Tento práce nebyly v původním požadavku uživatele a PD ho neřešila.			
Jméno a funkce: Ing. Jan PREM AHNM OŘS Odl/CB - TDO		Datum a podpis 16 -06- 2022 [redacted]	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu o: Z důvodu zabezpečení objektové ochrany dle R MO č. 49 a kontrolu vstupů příslušníků VÚ a její evidence došlo k požadavku uživatele o rozšíření komunikace s vybudováním ostrůvku pro osazení sloupků se čtečkami karet pro průjezd vozidel do areálu VÚ.			
Navrhovaná změna ceny díla: Z toho: méněpráce: 0,00 Kč bez DPH vícepráce : +29 282,96 Kč bez DPH Celkem: + 29 282,96 Kč bez DPH + 35 432,38 Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení * 0..... kalendářních dnů	
Nová cena díla: Kč bez DPH Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: Nemění se.	
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele: Jméno a funkce: Ing. Jan PREM AHNM OŘS Odl/CB - TDO		Za zhotovitele: Jméno a funkce: Luboš PAVEL MERCATOR s.r.o.	
Datum a podpis: 16 -06- 2022 [redacted]		Datum a podpis: 16 -06- 2022 [redacted]	
Práce budou splňovat podmínky uvedené v zadání a budou provedeny ve stejné úrovní jako v kvalitě materiálů, provedení apod.			

Tábor, Klokoty – výstavba vstupního objektu parku techniky

Smlouva o dílo: 6440-ORŠ2-2020-072

ze dne: 21. 5. 2021

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

3

Týká se: SO-06 Přeložka a přípojka kanalizace

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

V průběhu provádění stavby došlo k zjištění, že profil areálové kanalizace je jiný, než předpokládala PD. Proto bylo nutné změnit profil přeložky z 300 mm na 600 mm pro její napojení. Změna profilu přeložky areálové kanalizace z 300 mm na 600 mm z důvodu chyby v PD.

Navrhovaná změna ceny díla:

Z toho: méněpráce: - 192 114,11 Kč bez DPH
vícepráce : +512 429,80 Kč bez DPH

Celkem:

+ 320 315,69 Kč bez DPH
+ 387 581,98 Kč vč. DPH

Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení *

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce

Luboš PAVEL
MERCATOR s.r.o.

Datum a podpis

16-06-2022

Jméno a funkce:

Ing. Jan PREM
AHNM ORŠ Odi/CB - TDO

Datum a podpis

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím s navrhovanou změnou. V průběhu provádění stavby došlo k e zjištění, že profil areálové kanalizace je jiný, než předpokládala PD. Proto bylo nutné změnit profil přeložky z 300 mm na 600 mm pro její napojení. Změna profilu přeložky areálové kanalizace z 300 mm na 600 mm z důvodu chyby v PD.			
Jméno a funkce: [redacted] projektant, AD		Datum a podpis 14 -06- 2022 [redacted]	
Stanovisko uživatele k navrhované změně: V průběhu provádění stavby došlo k e zjištění, že profil areálové kanalizace je jiný, než předpokládala PD. Proto bylo nutné změnit profil přeložky z 300 mm na 600 mm pro její napojení. S navrhovanými změnami souhlasím.			
Jméno a funkce: [redacted] Uživatel – VÚ 1825		Datum a podpis 15 -06- 2022 [redacted]	
Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: S provedenou změnou souhlasím. V průběhu provádění stavby došlo k e zjištění, že profil areálové kanalizace je jiný, než předpokládala PD. Proto bylo nutné změnit profil přeložky z 300 mm na 600 mm pro její napojení. Změna profilu přeložky areálové kanalizace z 300 mm na 600 mm z důvodu chyby v PD.			
Jméno a funkce: Ing. Jan PREM AHNM OŘS Odi/CB - TDO		Datum a podpis 16 -06- 2022 [redacted]	
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla: V průběhu provádění stavby došlo k e zjištění, že profil areálové kanalizace je jiný, než předpokládala PD. Proto bylo nutné změnit profil přeložky z 300 mm na 600 mm pro její napojení. Změna profilu přeložky areálové kanalizace z 300 mm na 600 mm z důvodu chyby v PD.			
Navrhovaná změna ceny díla: Z toho: méněpráce: - 192 114,11 Kč bez DPH vícepráce : +512 429,80 Kč bez DPH Celkem: + 320 315,69 Kč bez DPH + 387 581,98 Kč vč. DPH		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení * 0..... kalendářních dnů	
Nová cena díla : Kč bez DPH Kč vč. DPH		Nový termín dokončení díla: Nemění se.	
Počet připojených listů specifikací: 1		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce: Ing. Jan PREM AHNM OŘS Odi/CB - TDO		Jméno a funkce: Luboš PAVEL MERCATOR s.r.o.	
Datum a podpis 16 -06- 2022 [redacted]		Datum a podpis 16 -06- 20 [redacted]	
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SdP a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.			

Tábor, Klokoty – výstavba vstupního objektu parku techniky

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2020-072

ze dne: 21. 5. 2021

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

4

Týká se: SO-08 Oplocení

Odkazy na: specifikace:

výkresy:

rozpočet:

příloha č. 1 ZL

Jiné:

Popis změny díla:

V průběhu provádění stavby došlo k požadavku uživatele o zabezpečení vstupu a kontroly při příjezdu do areálu VÚ. Proto bylo nutné rozšířit příjezdovou komunikaci a vybudovat v její ose ostrůvek pro sloupky se čtečkami. Proto bylo nutné změnit i šířku vjezdové brány o 0,6m – viz Změnový list č.2). Nahrazení 2 ks závor u vjezdu do autoparku za 1 ks s delším ramenem.

Navrhovaná změna ceny díla:

Z toho: méněpráce: - 213 924,00 Kč bez DPH
vícepráce: +217 436,00 Kč bez DPH

Celkem:

+ 3 997,00 Kč bez DPH
+ 4 836,37 Kč vč. DPH

**Navrhovaná změna lhůty realizace díla o:
prodloužení *– zkrácení ***

0 kalendářních dnů

Počet připojených listů specifikací:

1

Počet připojených výkresů:

ZL za zhotovitele předal:

Jméno a funkce:

Luboš PAVEL

MERCATOR s.r.o.

Datum:

16-06-2022

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

Ing. Jan PREM

AHNM OŘS Odl/CB - TDO

Datum a podpis

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

MERCATOR

s.r.o.
- investiční společnost
- výstavba infrastruktury
- výstavba sítí VN, NN, TS a SSZ

Praha 1, Nové Město, Štřkova 234/1, PSČ 110 00
IČO: 47053136, DIČ: CZ47053136

<p>Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím s navrhovanou změnou. V průběhu provádění stavby došlo k požadavku uživatele o zabezpečení vstupu a kontroly při příjezdu do areálu VÚ. Proto bylo nutné rozšířit příjezdovou komunikaci a vybudovat v její ose ostrůvek pro sloupky se čtečkami. Proto bylo nutné změnit i šířku vjezdové brány o 0,6m – viz Změnový list č.2). Nahrazení 2 ks závor u vjezdu do autoparku za 1 ks s delším ramenem.</p>			
<p>Jméno a funkce: ████████████████████ projektant, AD</p>		<p>Datum a podpis 14 -06- 2022 ██████████</p>	
<p>Stanovisko uživatele k navrhované změně: V průběhu provádění stavby došlo k požadavku uživatele o zabezpečení vstupu a kontroly při příjezdu do areálu VÚ. Z toho důvodu byla rozšířena příjezdová komunikace (pro ostrůvek pro sloupky se čtečkami). Proto bylo nutné změnit i šířku vjezdové brány o 0,6m. Nahrazení 2 ks závor u vjezdu do autoparku za 1 ks s delším ramenem. S navrhovanými změnami souhlasím.</p>			
<p>Jméno a funkce: ████████████████████ Uživatel – VÚ 1825</p>		<p>Datum a podpis 15 -06- 2022 ██████████</p>	
<p>Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně: S provedenou změnou souhlasím. V průběhu provádění stavby došlo k požadavku uživatele o zabezpečení vstupu a kontroly při příjezdu do areálu VÚ. Proto bylo nutné rozšířit příjezdovou komunikaci a vybudovat v její ose ostrůvek pro sloupky se čtečkami. Proto bylo nutné změnit i šířku vjezdové brány o 0,6m. Nahrazení 2 ks závor u vjezdu do autoparku za 1 ks s delším ramenem.</p>			
<p>Jméno a funkce: Ing. Jan PREM AHNM OŘS Odi/CB - TDO</p>		<p>Datum a podpis 16 -06- 2022 ██████████</p>	
<p>Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla: Z důvodu rozšíření příjezdové komunikace je nutné změnit i šířku vjezdové brány o 0,6m. Nahrazení 2 ks závor u vjezdu do autoparku za 1 ks s delším ramenem.</p>			
<p>Navrhovaná změna ceny díla: Z toho: méněpráce: - 213 924,00 Kč bez DPH vícepráce : +217 436,00 Kč bez DPH Celkem: + 3 997,00 Kč bez DPH + 4 836,37 Kč vč. DPH</p>		<p>Dohodnutá změna lhůty realizace díla o: prodloužení * – zkrácení * 0..... kalendářních dnů</p>	
<p>Nová cena díla : Kč bez DPH Kč vč. DPH</p>		<p>Nový termín dokončení díla: Nemění se.</p>	
<p>Počet připojených listů specifikací: 1</p>		<p>Počet připojených výkresů:</p>	
<p>Za objednatele :</p>		<p>Za zhotovitele :</p>	
<p>Jméno a funkce: Ing. Jan PREM AHNM OŘS Odi/CB - TDO</p>		<p>Datum a podpis 16 -06- 2022 ██████████</p>	
<p>Jméno a funkce: boš PAVEL MERCATOR s.r.o.</p>		<p>Datum a podpis 16 -06- 2022 ██████████</p>	
<p>Práce budou splňovat podmínky uvedené v souboru a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.</p>			



Rekapitulace stavby

„Tábor, Klokoty – výstavba vstupního objektu parku techniky“

Smlouva o dílo č. 6440-OŘS2-2020-072 ze dne 21.5.2020 vč. dodatku č.1

Cena	SoD	Dodatek č. 1 celkem	SoD vč. dodatku č. 1
bez DPH	24 567 739,41	1 263 216,91	25 830 956,32
DPH 21%	5 159 225,28	265 275,55	5 424 500,83
Celkem s DPH	29 726 964,69	1 528 492,46	31 255 457,15