

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451		
Organizační jednotka	Oblastní ředitelství východní Čechy		
Název akce	Desná - Poříčí, ř.km 21,270-21,330		
Zhotovitel akce	V & J Stavební, a.s., Jetenice 48, 341 01 Velký Bor		
Charakter akce (I/N)	I/N	Účetní číslo akce 953719 a 731322	947/2021/529
Zdroj financování	VZ+DVT II.		
Druh zakázky	veřejná zakázka		
Číslo SoD, datum uzavření	SML-00027-2022-947	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	2 446 056,70
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	2 446 056,70		

Specifikace (popis) změny

Situování: Mírná změna trasy LB zdi v km 0,038 - 0,0425 v místech napojení na most. V úseku 0,011 - 0,0425 LB (úsek II.) vyšší založení zdi, změna konstrukce v řezu v délce 32,5 m, navýšení výkopků. V úseku I. (oprava betonové římsy) je navýšení bourání římsy.

Popis: V 0,038 - 0,0425 km bude zeď vybudována v ose navazujícího úseku, nebude se rozšiřovat. LB zeď bude v celém úseku navýšena o 0,25 m tak, aby navazovala na stávající konstrukce - dojde k navýšení množství kamenné patky a betonového jádra nadzákladového zdiva. Bylo dohodnuta změna konstrukce zdi v řezu - v místě paty bude šířka zdiva 1 m, v koruně pak 0,8 m, patka 0,4 m. Výška zdi nad patou bude zachována na 2 m. Touto změnou dojde k navýšení šířky betonové římsy na 0,9 m. Tyto změny mají vliv i na množství železobetonové výztuže KARI sítí o 0,06 t. Po přeměření bude zeď levého břehu o 1 m delší, tedy 32,5 m. Tento nesoulad je způsoben odkrytím konstrukce mostu, kde bylo počítáno s jiným založením mostu a větším ubouráním nesoudržné konstrukce navazující zdi. Při výkopových pracích v úseku II a to včetně založení kamenných pasů, byl zjištěn větší podíl hornin v třídě těžitelnosti 5 a víc. Vlivem nesoudržných zemin a zbytků zaniklé nemovitosti na levém břehu došlo k navýšení množství výkopku o 121,45 m³ s nutností odvozu a uložení na skládku - výkopek není možné použít pro zpětný zásyp. V úsek I. bylo vybouráno o 1,702 m³ více původní betonové římsy než předpokládal projekt.

Příčina - důvod vzniku změny

Napřímění LB zdi v úseku 0,038 - 0,0425 km bude provedeno z důvodu bezprostřední blízkosti kopané studny - bližší situování výkopu by mohlo způsobit její rozvalení. K vyššímu založení patky LB zdi v úseku 0,011 - 0,0425 o 0,25 m je přistoupeno z důvodu napojení na stávající výšky navazujících konstrukcí (kamenná patka zdi, základ mostu). Výška zdi nad kamenou patkou se tím nemění (2 m bez římsy). Z důvodu plynulého napojení na stávající zeď a zachování stejného charakteru zdi bude provedena zeď ve sklonu 10:1 na lícni straně s patkou 0,4 m. V průběhu provádění výkopových prací byl zjištěn vyšší podíl hornin těžitelnosti tř. 5 a víc, kde bylo nutné použít dolomavání a pneumatická kladiva. Vlivem nesoudržnosti hornin ve výkopu s výskytem velkých kamenů a sutí ze základů zaniklé nemovitosti bylo nutné odtěžení většího množství výkopku než předpokládala PD. Tyto změny byly odsouhlaseny AD.

Přílohy

Příloha č. 1 Technická zpráva - ne

Příloha č. 2 Rozpočet - vícepráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování) - ano

Příloha č. 3 Rozpočet - méněpráce (rozdělený na samostatné části dle SO a charakteru financování) - ano

Příloha č. 4 Výkresy - ne

Příloha č. 5 Fotodokumentace - ne




Příloha č. 6 Záznamy ze SD - ano

Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací

Vliv změny na cenu díla	ano
Vliv na závazné parametry	ne
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ano
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	85 176,89
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	463 968,38
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	85 176,89
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	463 968,38
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	18,96801411
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	2 824 848,19

Vypracování, potvrzení a schválení

Funkce	Datum	Jméno	Podpis
zhotovitel	19. 9. 2022		
stavbyvedoucí	19. 9. 2022		

TDS		Ing.Filip Tatar	
technik / specialista VH		Ing.Ladislav Němec	
NVHI-OŘ		Ing.Zbyněk Morkus	
ředitel OŘ		Ing.Karel Fišer	

Záznamy o změnách ve SD

<i>datum</i>	<i>číslo strany SD</i>
15.09.2022	0720048, 0720047

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021

Stavba: Desná Poříčí, ř.km 21,270 - 21,330

Místo:

Datum: 15.9.2022


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		549 145,27	664 465,78
04A-21	SO 1.1 stav. práce - podélné opev Desná Poříčí - VÍCEPRÁCE	396 608,78	479 896,62
04A-21/2	SO1.1. stav. práce - podélné opevnění Desná Poříčí - MĚNĚPRÁCE	47 755,40	57 784,03
04C-21	SO1.1 stav.práce - příčné Desná Poříčí - VÍCEPRÁCE	58 924,80	71 299,01
04B-21	SO1.1 stav.práce - parapet Desna Poříčí - VÍCEPRÁCE	8 434,80	10 206,11
04C-21/2	SO1.1 stav.práce - příčné Desná Poříčí - MĚNĚPRÁCE	37 421,49	45 280,00



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021
Stavba: Desná Pořící, ř.km 21,270 - 21,330

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 15.9.2022

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
V & J Stavební, a.s. DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:


Poznámka:


Cena bez DPH			549 145,27
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	549 145,27	115 320,51
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			664 465,78
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Desná Poříčí, ř.km 21,270 - 21,330

Objekt:

04A-21 - SO 1.1 stav. práce - podélné opev Desná Poříčí - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo: Poříčí u Litomyšle

CC-CZ:

Datum: 15.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

396 608,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	396 608,78	21,00%	83 287,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

479 896,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Desná Poříčí, ř.km 21,270 - 21,330

Objekt:

04A-21 - SO 1.1 stav. práce - podélné opev Desná Poříčí - VÍCEPRÁCE

Místo: Poříčí u Litomyšle

Datum: 15.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:


Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	396 608,78
HSV - Práce a dodávky HSV	321 291,18
1 - Zemní práce	256 083,50
2 - Zakládání	2 486,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	55 365,89
998 - Přesun hmot	7 355,39
N00 - Nepojmenované práce	75 317,60
N01 - Nepojmenovaný díl	75 317,60



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Desná Poříčí, ř.km 21,270 - 21,330

Objekt:

04A-21 - SO 1.1 stav. práce - podélné opev Desná Poříčí - VÍCEPRÁCE

Místo: Poříčí u Litomyšle

Datum: 15.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

396 608,78

D HSV Práce a dodávky HSV 321 291,18

D 1 Zemní práce 256 083,50

1	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	47,992	312,00	14 973,50
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	73,488	1 665,00	122 357,52
4	K	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	49,980	2 376,00	118 752,48

D 2 Zakládání 2 486,40

5	K	274315512	Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30	m3	0,840	2 960,00	2 486,40
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 365,89

7	K	317321117	Mostní římsy ze ŽB C 25/30	m3	0,720	3 177,00	2 287,44
8	K	317353121	Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení	m2	4,180	900,00	3 762,00
9	K	317353221	Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění	m2	4,180	320,00	1 337,60
11	K	317361411	Výztuž mostních říms ze svařovaných sítí do 6 kg/m2	t	0,029	49 000,00	1 421,00
10	K	321213345	Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb obkladní s vyspárováním	m3	2,588	6 732,00	17 422,42
12	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí	t	0,029	38 000,00	1 102,00
13	K	326313412	Zdivo nadzákladové z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 objemu nad 3 m3	m3	8,925	3 141,00	28 033,43

D 998 Přesun hmot 7 355,39

15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály	t	30,022	245,00	7 355,39
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

D N00 Nepojmenované práce 75 317,60

D N01 Nepojmenovaný díl 75 317,60

16	K	R-0004	R-pol: Kompletní likvidace přebytků zeminy v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v účinném znění, dle technologie zhotovitele	m3	121,480	620,00	75 317,60
----	---	--------	--	----	---------	--------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Desná Poříčí, ř.km 21,270 - 21,330

Objekt:

**04A-21/2 - SO1.1. stav. práce - podélné opevnění Desná Poříčí -
MÉNĚPRÁCE**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

47 755,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 755,40	21,00%	10 028,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 784,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

19.9.2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Desná Poříčí, ř.km 21,270 - 21,330

Objekt:

04A-21/2 - SO1.1. stav. práce - podélné opevnění Desná Poříčí -
MÉNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 15.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 755,40

HSV - Práce a dodávky HSV


47 755,40

1 - Zemní práce

47 755,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Desná Poříčí, ř.km 21,270 - 21,330

Objekt:

04A-21/2 - SO1.1. stav. práce - podélné opevnění Desná Poříčí -
MÉNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 15.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 755,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

47 755,40

D 1

Zemní práce


47 755,40

1	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	29,960	150,00	4 494,00
2	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	20,020	1 670,00	33 433,40
3	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	94,500	78,00	7 371,00
4	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	94,500	26,00	2 457,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

0,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Desná Poříčí, ř.km 21,270 - 21,330

Objekt:

04C-21 - SO1.1 stav.práce - příčné Desná Poříčí - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 924,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 924,80	21,00%	12 374,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

71 299,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Desná Poříčí, ř.km 21,270 - 21,330

Objekt:

04C-21 - SO1.1 stav.práce - příčné Desná Poříčí - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 15.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


58 924,80

HSV - Práce a dodávky HSV

58 924,80

1 - Zemní práce

58 924,80



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Desná Poříčí, ř.km 21,270 - 21,330

Objekt:

04C-21 - SO1.1 stav.práce - příčné Desná Poříčí - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 15.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

V & J Stavebni, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

58 924,80

D HSV

Práce a dodávky HSV


58 924,80

D 1

Zemní práce

58 924,80

1	K	138401201	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5	m3	24,800	2 376,00	58 924,80
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Desná Poříčí, ř.km 21,270 - 21,330

Objekt:

04B-21 - SO1.1 stav.práce - parapet Desna Poříčí - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 434,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 434,80	21,00%	1 771,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 206,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

19. 9. 2022

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Desná Poříčí, ř.km 21,270 - 21,330

Objekt:

04B-21 - SO1.1 stav.práce - parapet Desna Poříčí - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 15.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


8 434,80

HSV - Práce a dodávky HSV

8 434,80

1 - Zemní práce

8 434,80



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Desná Poříčí, ř.km 21,270 - 21,330

Objekt:

04B-21 - SO1.1 stav.práce - parapet Desna Poříčí - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 15.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 434,80


D HSV Práce a dodávky HSV

8 434,80

D 1 Zemní práce

8 434,80

1	K	130901121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,704	4 950,00	8 434,80
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Desná Poříčí, ř.km 21,270 - 21,330

Objekt:

04C-21/2 - SO1.1 stav.práce - příčné Desná Poříčí - MÉNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 15.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 421,49

DPH základní
snížená

Základ daně
37 421,49
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 858,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

45 280,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Desná Poříčí, ř.km 21,270 - 21,330

Objekt:

04C-21/2 - SO1.1 stav.práce - příčné Desná Poříčí - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 15.9.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací


37 421,49

HSV - Práce a dodávky HSV

37 421,49

1 - Zemní práce

37 421,49



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Desná Poříčí, ř.km 21,270 - 21,330

Objekt:

04C-21/2 - SO1.1 stav.práce - příčné Desná Poříčí - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 15.9.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

V & J Stavební, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 421,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 421,49

D 1

Zemní práce

37 421,49

1	K	124203101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3	m3	4,032	150,00	604,80
2	K	124303101	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 4	m3	4,032	312,00	1 257,98
3	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	8,960	1 665,00	14 918,40
4	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	7,854	2 628,00	20 640,31

