



TSKRP00AMS3A

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„D 077 U Učiliště Janky – oprava mostu, Praha 16“

číslo smlouvy Objednatele: A/3/18/4130/0307

číslo smlouvy Zhotovitele: 190 100

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Se sídlem: Veletřní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:



dále také jako „Objednatel“

a

2. Zhotovitel: BM Construction, spol. s r.o.

Sídlo: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČO: 284 98 771

DIČ: CZ284 98 771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 146028

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.

č. ú.: 2114712435/2700

zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA – jednatelem a ředitelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pánek, MBA



dále také jako „Zhotovitel“

II.
Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/18/4130/0307 ze dne 5. 12. 2018 „D 077 U Učiliště Janky – oprava mostu, Praha 16“ (dále jen „Smlouva“), dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00, Praha 8.
Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy, a to z důvodu nezbytných a nepředvídatelných okolností, které nebyly Objednateli předem známy a nejsou zároveň závislé na vůli Zhotovitele.

průvodní e-mail k Elektronické faktuře, musí být Elektronická faktura odeslána e-mailem výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účel ve Smlouvě, jehož přílohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura v samostatném souboru a její přílohy v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána Objednateli Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat Objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od vzniku jeho nároku na zaplacení Ceny.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží Objednatel, dvě Zhotovitel. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
7. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list
8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a. s.

Ing. Josef
Richtr

Digitálně podepsal Ing.
Josef Richtr
Datum: 2022.10.13
09:38:32 +02'00'

.....
Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

V Praze dne

Za BM Construction, spol. s r. o.

Ing. Michal
Pánek, MBA

Digitálně podepsal za BM
Construction, spol. s.r.o.
2022.10.03 14:48:43
+02'00'

.....
Ing. Michal Pánek, MBA
jednatel a ředitel společnosti

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby:

D 077 U Učiliště Janky – oprava mostu, Praha 16

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

DIO Dopravně inženýrská opatření

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS:

DIO/01

Číslo ZBV:

01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5. 12. 2018:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Zhotovitel: **BM Construction, spol. s r. o., U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany**

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Přílohy

Paré č.

1
2

Příjemce

Zadavatel
Dodavatel

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna dopravního značení nahrazení běžných semaforů za dynamické

Popis změny:

Navržená změna se týká Změny semaforové soupravy a výstražných světel u opravy mostu přes Šachetský potok v místě styku ulice K Cementárně a ulice V Sudech.

V zadávací dokumentaci bylo předpokládáno použití 3 ks běžných semaforů bez dynamického řízení a použití 1 ks Soupravy Dopravních světel výstražných 3 ks

Při projednávání DIR, bylo vydání DIRu podmíněno použitím semaforů s dynamickým řízením a zajištěním průjezdu hasičských vozidel z ulice V Sudech. Dle požadavků Magistrátu hl. města Prahy, Policie České republiky a MČ Praha 16, byl vypracován projekt DIO (Eltodo ze dne 2. 6. 2022) a dne 12. 7. 2022 bylo vydáno rozhodnutí Magistrátem hl. města Prahy.

Dle tohoto schváleného projektu jsou použity 2 ks Soupravy Dopravních světel výstražných 3 ks a 2 ks Semaforové přenosné soupravy s dynamickým řízením.

Zdůvodnění:

po zhodnocení dopravní situace na křižovatce v blízkosti stavby.

Položky 9, 10, 11 jsou navýšeny – týkající se DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS – tyto výstražná světla se použily 2x.

Z rozpočtu byly vyjmuty položky č. 12, 13 a 14, které se týkaly SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - běžný semafor bez dynamického řízení – tyto položky jsou nahrazeny novou položkou - SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - dynamické řízení, 2 semaforey, montáž, demontáž, údržba, nájem dle vyčíslení firmy ELTODO + 10% koordinace

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-109 050,00	218 769,50 Kč	109 719,50 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Technický dozor stavebníka (TDS)

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše popsané, zdůvodněné, dokladované a oceněné změny závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

č. paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 01

Evidenční číslo a název stavby: D 077 U Učiliště Janky - oprava mostu, Praha 16

Číslo a název SOPS: DIO

ZMENA SOUPISU PRACI (SOIPS)

č. DIO/01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Por. č.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
0		Všeobecné konstrukce a práce											
1	02940R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000	100 000,00	100 000,00			100 000,00	0,00	0,00
2	914122	Ostatní konstrukce a práce											
		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	10,000	0,000	280,00	2 800,00			2 800,00	0,00	0,00
3	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	10,000	0,000	180,00	1 800,00			1 800,00	0,00	0,00
4	914952	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN	KUS	10,000	10,000	0,000	220,00	2 200,00			2 200,00	0,00	0,00
5	914953	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROFILŮ PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ	KUS	10,000	10,000	0,000	166,00	1 660,00			1 660,00	0,00	0,00
6	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NAJEMNĚ	KSDEN	600,000	600,000	0,000	6,00	3 600,00			3 600,00	0,00	0,00
7	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODAVKA A POKLADKA	M2	27,000	27,000	0,000	120,00	3 240,00			3 240,00	0,00	0,00
8	915112	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	27,000	27,000	0,000	96,00	2 592,00			2 592,00	0,00	0,00
9	916122	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	2,000	1,000	1 200,00	1 200,00	1 200,00		2 400,00	1 200,00	100,00
10	916123	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	2,000	1,000	550,00	550,00	550,00		1 100,00	550,00	100,00
11	916129	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNĚ	KSDEN	60,000	120,000	60,000	175,00	10 500,00	10 500,00		21 000,00	10 500,00	100,00
12	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM běžný semafor bez dynamického řízení	KUS	3,000	0,000	-3,000	4 600,00	13 800,00	13 800,00		0,00	-13 800,00	-100,00
13	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ běžný semafor bez dynamického řízení	KUS	3,000	0,000	-3,000	1 150,00	3 450,00	3 450,00		0,00	-3 450,00	-100,00
14	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNĚ běžný semafor bez dynamického řízení	KSDEN	180,000	0,000	-180,000	510,00	91 800,00	91 800,00		0,00	-91 800,00	-100,00
15	916332	SMEROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	6,000	0,000	160,00	960,00			960,00	0,00	0,00
16	916333	SMEROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FOLII TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	6,000	0,000	110,00	660,00			660,00	0,00	0,00
17	916339	SMEROVACÍ DESKY Z4 - NAJEMNĚ	KSDEN	360,000	360,000	0,000	14,00	5 040,00			5 040,00	0,00	0,00
18	9166C2	DOČASNÁ SVODIDLA ÚROVEN ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	99,000	99,000	0,000	1 150,00	113 850,00			113 850,00	0,00	0,00
19	9166C3	DOČASNÁ SVODIDLA ÚROVEN ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ	M	99,000	99,000	0,000	530,00	52 470,00			52 470,00	0,00	0,00
20	9166C9	DOČASNÁ SVODIDLA ÚROVEN ZADRŽENÍ T3 - NAJEMNĚ	MDEN	5 940,000	5 940,000	0,000	8,00	47 520,00			47 520,00	0,00	0,00
21	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	10,000	0,000	150,00	1 500,00			1 500,00	0,00	0,00
22	916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	10,000	0,000	60,00	600,00			600,00	0,00	0,00
23	916719	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ	KSDEN	600,000	600,000	0,000	15,00	9 000,00			9 000,00	0,00	0,00
	Nová	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - dynamické řízení, 2 semaforů, montáž, demontáž, údržba, nájem dla vyčíslení firmy ELTODO + 10% koordinace	KOMPL.	0,000	1,000	1,000	206 519,50	0,00		206 519,50	206 519,50	206 519,50	100,00
		Celkem						470 792,00	109 050,00	218 769,50	580 511,50	109 719,50	23,31

Za Zhotovitele:

Ing. Michal Pánek, MBA
 Digitálně podepsal za BM Construction, spol. s r.o.
 2022.09.12 10:24:11
 +0200

Změny

Změna dopravního značení nahrazení běžných semaforů za dynamické

Popis změny:

Navržená změna se týká Změny semaforové soupravy a výstražných světel u opravy mostu přes Šachetský potok v místě styku ulice K Cementárně a ulice V Sudech.

V zadávací dokumentaci bylo předpokládáno použití 3 ks běžných semaforů bez dynamického řízení a použití 1 ks Soupravy Dopravních světel výstražných 3 ks

Při projednávání DIR, bylo vydání DIRu podmíněno použitím semaforů s dynamickým řízením a zajištěním průjezdu hasičských vozidel z ulice V Sudech. Dle požadavků Magistrátu hl. města Prahy, Policie České republiky a MČ Praha 16, byl vypracován projekt DIO (Eltodo ze dne 2. 6. 2022) a dne 12. 7. 2022 bylo vydáno rozhodnutí Magistrátem hl. města Prahy.

Dle tohoto schváleného projektu jsou použity 2 ks Soupravy Dopravních světel výstražných 3 ks a 2 ks Semaforové přenosné soupravy s dynamickým řízením.

Zdůvodnění:

zpracována na základě požadavku zadavatele po zhodnocení dopravní situace na křižovatce v blízkosti stavby.

Položky 9, 10, 11 jsou navýšeny – týkající se DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS – tyto výstražná světla se použily 2x.

Z rozpočtu byly vyjmuty položky č. 12, 13 a 14, které se týkaly SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - běžný semafor bez dynamického řízení -- tyto položky jsou nahrazeny novou položkou - SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - dynamické řízení, 2 semafony, montáž, demontáž, údržba, nájem dle vyčíslení firmy ELTODO + 10% koordinace

Věc: Vyjádření TDS k Návrhu změny č. 1 – Změnového listu č. 1

Stavba: D 077 U Učiliště Janky – oprava mostu, Praha 16

Datum:

Vyřizuje [redacted] technický dozor investora

Popis změny:

Navržená změna se týká Změny semaforové soupravy a výstražných světel u opravy mostu přes Šachetský potok v místě styku ulice K Cementárně a ulice V Sudech.

V zadávací dokumentaci bylo předpokládáno použití 3 ks běžných semaforů bez dynamického řízení a použití 1 ks Soupravy Dopravních světel výstražných 3 ks

Při projednávání DIR, bylo vydání DIRu podmíněno použitím semaforů s dynamickým řízením a zajištěním průjezdu hasičských vozidel z ulice V Sudech. Dle požadavků Magistrátu hl. města Prahy, Policie České republiky a MČ Praha 16, byl vypracován projekt DIO (Eltodo ze dne 2. 6. 2022) a dne 12. 7. 2022 bylo vydáno rozhodnutí Magistrátem hl. města Prahy.

Dle tohoto schváleného projektu jsou použity 2 ks Soupravy Dopravních světel výstražných 3 ks a 2 ks Semaforové přenosné soupravy s dynamickým řízením.

Zdůvodnění:

zpracována na základě požadavku zadavatele po zhodnocení dopravní situace na křižovatce v blízkosti stavby.

Položky 9, 10, 11 jsou navýšeny – týkající se DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS – tyto výstražná světla se použily 2x.

Z rozpočtu byly vyjmuty položky č. 12, 13 a 14, které se týkaly SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - běžný semafor bez dynamického řízení -- tyto položky jsou nahrazeny novou položkou - SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - dynamické řízení, 2 semafony, montáž, demontáž, údržba, nájem dle vyčíslení firmy ELTODO + 10% koordinace

Posouzení položek: TDS provedl kontrolu množství jednotlivých položek předložené změny, přičemž se změnou množství položek č. 9, 10, 11, 12, 13, 14 **souhlasí**. Zároveň TDS provedl kontrolu nové položky SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - dynamické řízení, 2 semafony, montáž, demontáž, údržba, nájem. Technická specifikace nové položky souhlasí s navrženým postupem změny. **S použitím této nové položky za TDS souhlasím.**

TDS s touto navrženou změnou souhlasí a zároveň potvrzuje uvedené skutečnosti.

Dodavatelem navržené řešení je z technického hlediska vhodným řešením zjištěné změny.

Podpis:

[redacted]
technický dozor investora

[redacted]

Věc: Vyjádření TDS k Návrhu změny č. 1 – Změnového listu č. 1

Stavba: D 077 U Učiliště Janky – oprava mostu, Praha 16

Datum:

Vyřizuje: [REDAKCE] autorský dozor

Popis změny:

Navržená změna se týká Změny semaforové soupravy a výstražných světel u opravy mostu přes Šachetský potok v místě styku ulice K Cementárně a ulice V Sudech.

V zadávací dokumentaci bylo předpokládáno použití 3 ks běžných semaforů bez dynamického řízení a použití 1 ks Soupravy Dopravních světel výstražných 3 ks

Při projednávání DIR, bylo vydání DIRu podmíněno použitím semaforů s dynamickým řízením a zajištěním průjezdu hasičských vozidel z ulice V Sudech. Dle požadavků Magistrátu hl. města Prahy, Policie České republiky a MČ Praha 16, byl vypracován projekt DIO (Eltodo ze dne 2. 6. 2022) a dne 12. 7. 2022 bylo vydáno rozhodnutí Magistrátem hl. města Prahy.

Dle tohoto schváleného projektu jsou použity 2 ks Soupravy Dopravních světel výstražných 3 ks a 2 ks Semaforové přenosné soupravy s dynamickým řízením.

Zdůvodnění:

zpracována na základě požadavku zadavatele po zhodnocení dopravní situace na křižovatce v blízkosti stavby.

Položky 9, 10, 11 jsou navýšeny – týkající se DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS – tyto výstražná světla se použily 2x.

Z rozpočtu byly vyjmuty položky č. 12, 13 a 14, které se týkaly SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - běžný semafor bez dynamického řízení -- tyto položky jsou nahrazeny novou položkou - SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - dynamické řízení, 2 semafony, montáž, demontáž, údržba, nájem dle vyčíslení firmy ELTODO + 10% koordinace

AD s touto navrženou změnou **souhlasí**. Navržené řešení je z technického hlediska proveditelné.

Podpis:

[REDAKCE]
autorský dozor

[REDAKCE]