

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2016/003986 ze dne 26. 8. 2016

Číslo smlouvy objednavatele: 2016/003986/1
Číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Objednavatel: **statutární město Plzeň**
adresa: Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32
IČ: 000 75 370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Plzeň, Palackého nám. 6, PSČ 306 32
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka: Plzeň
číslo účtu:
zastoupený: Ing. Miloslavem Soukupem, MBA, vedoucím odboru
zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Miloslav Soukup, MBA
b) technických:

a

2. Zhotovitel: **Sdružení POHL – STAVMONTA**
se sídlem: Domažlická 168, 318 00 Plzeň
zastoupené: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň,
správcem sdružení

Účastníci sdružení:

POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, v oddílu B,
vložka 4934
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ
31800
IČ: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupen: Ing. Zdeňkem Hanzalem,
vedoucím odštěpného závodu

STAVMONTA spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni, v oddílu C,
vložka 1085
se sídlem: Hřbitovní 996/33, Doubravka,
312 00 Plzeň
IČ: 40525007

DIČ: CZ40525007

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních:

Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu

b) technických:

Ing. Marek Slavík, vedoucí přípravy staveb a obchodu

tento

d o d a t e k č. 1

I.

1. Dne 26. 8. 2016 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla – je rekonstrukce sítě vodohospodářské infrastruktury, nacházející se v Rychtaříkově ulici v Plzni, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu.
2. S ohledem na důvody blíže specifikované v žádosti zhotovitele o úpravu termínu dokončení, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění do 5.9.2017.
3. V návaznosti na výše uvedené se stávající text čl. III odst. 2 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo nejpozději do 5. 9. 2017.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž pět náleží objednavateli a jeden obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o úpravu termínu dokončení

V Plzni dne 19 -04- 2017

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Miloslav Soukup, MBA
vedoucí odboru

V Plzni dne 19 -04- 2017



POHL cz
odštěpný zá
Domažlická 1
IČ: 25606468
tel.: 377 387

.....
Sdružení POHL – STAVMONTA
POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu



POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň

Domažlická 168, 318 00 PLZEŇ

ODBOR SPRÁVY INFRASTRUKTURY
Magistrátu města Plzně
Plzeň, Malostranská 143/2, PSČ 317 67

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / TELEFON

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM

18.1.2017

VĚC: **Rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace včetně odboček,
Plzeň, Rychtaříkova, Neumannova a Čapkovo náměstí
Žádost o úpravu termínu dokončení**

Dle smlouvy o dílo č. 2016/003986 ze dne 26.8.2016 je stanoven jako termín dokončení díla den 5.5.2017 při zahájení prací do 20 dnů od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.

Zahájení prací ve shora uvedeném termínu nebylo možné z důvodu provádění rekonstrukce plynovodu v této lokalitě – RWE GasNet, s.r.o. – viz příložené stanovisko správce komunikace – SVS MP.

Stavební práce tak byly zahájeny až dne 30.11. 2016 – viz zápis ve stavebním deníku č.1. Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že na území stavby nebyla z důvodu neukončení prací na stavební akci „Rekonstrukce plynovodu“ vydána ze strany SVS MP dohoda o technických podmínkách, mohly být prováděny pouze práce sanační, za použití bezvýkopové technologie.

Stanovisko správce komunikace, včetně dohody o technických podmínkách bylo vydáno SVS MP dne 2.1.2017.

Z tohoto důvodu došlo ke zpoždění zahájení stavebních prací minimálně o 3 měsíce (09–11/2016), a v případě prací výkopových minimálně o 6 měsíců (09/2016-02/2017) – neboť rekonstrukci vodovodního řadu lze zahájit v případě vhodných klimatických podmínek nejdříve v průběhu 03/2017.


Z tohoto důvodu žádáme o úpravu termínu dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo č. 2016/003986 – navrhuje prodloužení doby výstavby o 4 měsíce, tj. do 5.9.2017.

V Plzni dne 18.1.2017

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Hanzal
vedoucí odštěpného závodu I

Přílohy Stanovisko správce komunikace ze dne 30.9.2016

 POHL cz, a.s.
odštěpný závod
Domažlická 168, 318 00 Plzeň
Tel: 377 386 758 • Fax: 377 386 514
Č. 256 06 468 • DIČ: CZ25606468

Stanovisko TDI:

SOUHLASÍM S PRODLOUŽENÍM TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA
TDI ING. PETR AUBRECHT.

DIČ: CZ25606468

IČO: 25606468

Spisová značka: Městský soud v Plzni, oddíl A, vložka 15912

Bankovní spojení: Komerční banka Plzeň
číslo účtu