

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**(dle §2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění)**

---

**Název akce:** Veřejná zakázka na stavební práce s názvem:  
**„Rekonstrukce podlahy ve stravovacím provozu Nemocnice Blansko a související práce ZTI a elektro NN“**

**Číslo smlouvy u objednatele:** 56/2022

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Nemocnice Blansko**  
se sídlem Sadová 1596/33, Blansko, PSČ: 679 31  
IČ: 00386634, DIČ: CZ00386634  
zastoupená MUDr. Vladimírou Danihelkovou, MBA, ředitelkou  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. Blansko, č.ú. 632109514/0600  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, sp. zn. Pr 1603  
(dále také jen objednatel)

**Zhotovitel:**

Obchodní firma: **EKOTERM CZ s.r.o.**  
se sídlem: Pražská 870, 679 61 Letovice  
IČ: 25307002, DIČ: CZ25307002  
Zastoupená Ing. Stanislavem Kambou, jednatelem společnosti  
bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 19-4835150267/0100  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C sp zn. 24157  
(dále také jen zhotovitel)

**II. Úvodní ustanovení**

Smluvní strany uzavřely dne 31.5.2022 Smlouvu o dílo č. 56/2022, podle níž se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a práce: **Rekonstrukce podlahy ve stravovacím provozu Nemocnice Blansko a související práce ZTI a elektro NN** podle oceněného položkového rozpočtu, vč. výkazu výměr a objednatel se zavázal řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu (dále také jen „Smlouva o dílo“).

**III. Méněpráce a vícepráce**

Objednatel a zhotovitel se v průběhu provádění díla dohodli na rozšíření stávajícího rozsahu stavebních prací v rozsahu, jak vyplývá ze soupisu víceprací dle položkového rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že se jedná o práce, jejichž provedení nebylo při uzavírání Smlouvy o dílo možné předvídat, nutnost jejich provedení nastala při provádění díla a byly nutné k řádnému provedení díla.

Vícepráce CELKEM **395 844,65 Kč bez DPH**

Objednatel a zhotovitel se v průběhu provádění díla dohodli, že nebudou provedeny práce v rozsahu, jak vyplývá ze soupisu méněprací dle položkového rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že důvodem méněprací jsou skutečnosti, které nebylo při uzavírání Smlouvy o dílo možné předvídat.

Méněpráce CELKEM **- 864 528,30 Kč bez DPH**

Vícepráce a méněpráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**Cena za dílo** stanovená částkou ve výši celkem 8 894 583,40 Kč bez DPH dle Smlouvy o dílo se dohodou smluvních stran z důvodu shora uvedených víceprací a méněprací **snižuje o částku 468 683,65 Kč bez DPH.**

#### **IV. Dodatečné stavební práce**

Objednatel a zhotovitel se v průběhu provádění díla dohodli na provedení dodatečných stavebních prací spočívajících v nutné rekonstrukci elektroinstalace a podlahy v části hlavního vstupu stravovacího objektu. Tyto stavební práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich provedení nebylo možné při uzavírání smlouvy o dílo předvídat, jsou nezbytné a změna v osobně dodavatele by způsobila objednateli značené provozní obtíže a zvýšení nákladů. Rozsah dodatečných stavebních prací vyplývá ze soupisu dle položkového rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

**Dodatečné stavební práce CELKEM 450 503,10 Kč bez DPH**

**Cena za dílo** se dohodou smluvních stran z důvodu dodatečných stavebních prací zvyšuje o **450 503, 10 Kč bez DPH.**

#### **V. Změna ceny díla**

Dohodnutá celková cena díla dle **čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo** a tohoto dodatku č. 1 tak činí:

<b>Cena bez DPH dle SoD</b>	<b>8 894 583,40 Kč</b>
<b>Méněpráce a vícepráce CELKEM</b>	<b>- 468 683,65 Kč</b>
<b>Dodatečné stavební práce CELKEM</b>	<b>450 503,10 Kč</b>

---

**Cena za Dílo dle Dodatku č. 1 SoD činí 8 876 402, 85 Kč**

(Slovy: osm milionů osm set sedmdesát šest tisíc čtyři sta dvě koruny české 85haléřů)

Na plnění je uplatněna přenesená daňová povinnost.

#### **VI. Jiná ujednání**

Všechna ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn a na práce prováděné dle tohoto dodatku se v plném rozsahu vztahují.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s tím, že po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy, jak následuje.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet stavby – méněpráce a vícepráce

Příloha č. 2 – položkový rozpočet stavby – dodatečné stavební práce

V Blansku dne 21.9.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA  
ředitelka Nemocnice Blansko

.....  
Ing. Stanislav Kamba  
jednatel společnosti



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>1</b>	<b>Měněpráce dle §222 odst. (4) bod 2. ZZVZ</b>	<b>0</b>	<b>-864 528,30</b>	<b>-181 550,94</b>	<b>-1 046 079,24</b>	<b>184</b>
1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ -	0	-690 641,30	-145 034,67	-835 675,97	147
2	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	0	-132 520,00	-27 829,20	-160 349,20	28
3	Zařízení silnoproudé elektrotechniky - měněpráce	0	-41 367,00	-8 687,07	-50 054,07	9
<b>2</b>	<b>Vícepráce dle §222 odst. (4) bod 2. ZZVZ</b>	<b>0</b>	<b>395 844,65</b>	<b>83 127,37</b>	<b>478 972,02</b>	<b>-84</b>
1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ -	0	341 547,45	71 724,96	413 272,41	-73
2	Zařízení silnoproudé elektrotechniky - vícepráce	0	54 297,20	11 402,41	65 699,61	-12
Celkem za stavbu		0	-468 683,65	-98 423,57	-567 107,22	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 643,70	-1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			12 410,17	-3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-106 145,25	23
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			39 571,81	-8
631	Průmyslové podlahy	HSV			-174 775,00	37
64	Výplně otvorů	HSV			2 756,00	-1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-23 400,00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			-42 939,45	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-25 983,48	6
994	Požární ochrana	HSV			-35 250,00	8
631	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			33 717,50	-7
711	Izolace proti vodě	PSV			56 622,96	-12
713	Izolace tepelné	PSV			-188 737,86	40
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			-72 900,00	16
725	Zařizovací předměty	PSV			1 951,42	0
727	Zdravotechnika - požární ochrana	PSV			-59 620,00	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			85 744,27	-18

776	Podlahy povlakové	PSV			23 856,00	-5
781	Obklady keramické	PSV			27 694,90	-6
783	Nátěry	PSV			1 115,20	0
784	Malby	PSV			8 988,43	-2
M21	Elektromontáže	MON			12 930,20	-3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-48 935,17	10
Cena celkem					-468 683,65	100

## Položkový rozpočet

S:	MEDICO_1_1 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO
O:	1 Méněpráce dle §222 odst. (4) bod 2. ZZVZ
R:	1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>-138149,44</b>
1	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové, Malta pro zdění	m2	-312,41250	xxxxxxx	xxxxxxx
2	613473115Rss	Příplatek za zabudované rohovníky	m2	-402,41250	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 631 Průmyslové podlahy</b>						<b>-174 775,00</b>
3	07	D+M celoplošná separační PE fólie včetně přelepení spojů	m2	-298,20000	xxxxxxx	xxxxxxx
4	13	Okování hran dřeví "L" profilem nerez železo 50/50/5	bm	-12,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
5	22	Drátkobetonová deska C 20/25 v tl.110mm s rozptýlenou výztuží 20Kg/m3, včetně strojního hlazení a, prořezu spár	m2	-5,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
6	43	Nerezový "L" profil pro překrytí detailu hydroizolace a napojení fabionu na keramický obklad výšky, 100mm	bm	-163,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>-23 400,00</b>
7	95_95_01	DMT a ZP dveřního křídla chladicího boxu - uskladnění po dobu výstavby	ks	-9,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
8	95_OT	DMT a ZP otopných těles - uskladnění po dobu výstavby	ks	-9,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>-43 737,76</b>
9	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	-312,41250	xxxxxxx	xxxxxxx
10	978023411R00	Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	-312,41250	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>-32 046,66</b>
11	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-14,87084	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 994 Požární ochrana</b>						<b>-35 250,00</b>
12	994-HPX	demontáž a zpětnou montáž nástěnných PHP, uskladnění po dobu výstavby, revize	ks	-3,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
13	994-X2D	D Protipožární expandující protipožární pěna o obsahu 300ml	ks	-15,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
14	994-X2M	M Protipožární expandující protipožární pěna o obsahu 300ml	ks	-15,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>-188 737,86</b>
15	713121111	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	-298,20000	xxxxxxx	xxxxxxx
16	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	-1 940,65880	xxxxxxx	xxxxxxx
17	28376421.ARX	Deska kročejová izolace XPS (podlahový extrudovaný polystyren, pro těžké plovoucí podlahy s normovým užitným zatížením 5 kN/m2 (500 kg/m2)	m2	-304,16400	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>-54 544,58</b>
18	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-14,81035	xxxxxxx	xxxxxxx
19	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-308,37665	xxxxxxx	xxxxxxx
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	-14,81035	xxxxxxx	xxxxxxx
21	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	-74,05175	xxxxxxx	xxxxxxx

### Položkový rozpočet

S:	MEDICO_1_1	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO
O:	1	Méněpráce dle §222 odst. (4) bod 2. ZZVZ
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNĚ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
22	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	-14,81035	xxxxxxx	xxxxxxx
23	979990107	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-14,81035	xxxxxxx	xxxxxxx

### Položkový rozpočet

S:	MEDICO_1_1	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO
O:	1	Méněpráce dle §222 odst. (4) bod 2. ZZVZ
R:	2	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 721</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>-72 900,00</b>
1	Vpust nerez 1	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 celonerezová dvoudílná s napojením na hydroizolaci	kus	-3,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 727</b>		<b>Zdravotechnika - požární ochrana</b>				<b>-59 620,00</b>
2	727121101	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 32	kus	-29,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
3	727121104	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 63	kus	-1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
4	727121105	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 75	kus	-26,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
5	727121107	Protipožární ochranné manžety z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90 D 110	kus	-17,00000	xxxxxxx	xxxxxxx



### Položkový rozpočet

S:	MEDICO_1_1	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO
O:	1	Méněpráce dle §222 odst. (4) bod 2. ZZVZ
R:	3	Zařízení silnoproudé elektrotechniky - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-41 367,00</b>
1	210201521	Svítilno LED 25W, ozn. D	kus	-22,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
2	210020921	Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 15 cm	m2	-0,20000	xxxxxxx	xxxxxxx
3	210020911	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm	m2	-0,40000	xxxxxxx	xxxxxxx
4	210110041	Jednopolový spínač, do vlhka	kus	-11,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
5	210110041R01	Seriový spínač, do vlhka	kus	-6,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
6	210110041R02	Střídavý spínač, do vlhka	kus	-7,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
7	210110513	Spínač vačkový v krytu, 3-polový, 63A, IP65	kus	-17,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
8	210111031	Zásuvka 230V/16A, s víčkem, do vlhka	kus	-55,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
9	210111062	Zásuvka 3L+N+PE, IP54	kus	-9,00000	xxxxxxx	xxxxxxx

## Položkový rozpočet

S:	MEDICO_1_1 REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO
O:	2 Vícepráce dle §222 odst. (4) bod 2. ZZVZ
R:	1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>2 643,70</b>
1	346275111	Přizdívky z desek Ytong tl. 50 mm	m2	1,25000	xxxxxxx	xxxxxxx
2	346275115	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm	m2	1,40000	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>12 410,17</b>
3	602016193	Penetrace hloubková stěn PROFIL Akryl-Tiefengrund	m2	170,23550	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>32 004,19</b>
4	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem 2x nanášený s použitím suché maltové směsi	m2	143,19550	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>39 571,81</b>
5	632442411	Potěr Poriment PP-500S ve spádu, do 100 m2, tl. 40 mm	m2	67,29900	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>2 756,00</b>
6	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
7	55330369	Zárubeň ocelová 800x1970x75 L	kus	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>798,31</b>
8	962031145	Bourání příček z tvárnice pórobetonových tl. 150 mm	m2	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
9	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,60000	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 063,18</b>
10	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,12041	xxxxxxx	xxxxxxx
11	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,69313	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 631</b>		<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>33 717,50</b>
12	632421160	Potěr ručně zpracovaný, tl. 50 mm rychlobeton pev. 30 MPa, s vlákny	m2	5,50000	xxxxxxx	xxxxxxx
13	771577VL	DOPLŇKOVÉ PRÁCE A DODÁVKY ukončování NEREZ L PROFILY 30 x 30	m	4,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
14	7715780VL	Příplatek za spáry v odstínu BEIGE	m	134,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>56 622,96</b>
15	711191171	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilíí textilie ve specifikaci	m2	81,60000	xxxxxxx	xxxxxxx
16	711191172	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, ochrannou textilíí textilie ve specifikaci	m2	298,20000	xxxxxxx	xxxxxxx
17	69366199	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	417,78000	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>1 951,42</b>
18	725989101	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	2,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
19	553476538	Dvířka revizní LIGHT 25x30 cm, nerez	kus	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
20	553476539	Dvířka revizní LIGHT 30x30 cm, nerez	kus	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>85 744,27</b>
21	Z_01	D + M Ochrana rohu zděných a betonových stěn dl. 2000mm	ks	29,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
22	Z_10.d	D odvodňovací žlab- 300/3700 - montáž součást podlahy,	ks	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
23	001	Příplatek povrchová úprava zinek vč. dopray	kg	398,39000	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>23 856,00</b>
24	776511820	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou ALTRO	m2	298,20000	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>27 694,90</b>
25	771589794	Příplatek za spárování epoxidovou pryskyřicí mozaika	m2	8,15000	xxxxxxx	xxxxxxx
26	781280111	Obkládání stěn mozaikou ze čtverců vel. do 50x50 mm	m2	8,15000	xxxxxxx	xxxxxxx
27	597813150RX1	Obkladačka Rako color two 5x5 cm tyrkysová	m2	10,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>1 115,20</b>

## Položkový rozpočet

S:	MEDICO_1_1	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO
O:	2	Vícepráce dle §222 odst. (4) bod 2. ZZVZ
R:	1	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + STAVEBNĚ - KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ + POŽÁRNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	783201811	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	3,00660	xxxxxxx	xxxxxxx
29	783222120	Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hammerite 2x	m2	3,85980	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>8 988,43</b>
30	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	170,23550	xxxxxxx	xxxxxxx
31	784497941	Rozmývání podkladu, místnost H do 3,8 m	m2	170,23550	xxxxxxx	xxxxxxx
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>5 609,41</b>
32	979990122	Poplatek za uložení suti - PVC	t	0,55280	xxxxxxx	xxxxxxx
33	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,19280	xxxxxxx	xxxxxxx
34	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	22,66320	xxxxxxx	xxxxxxx
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,92800	xxxxxxx	xxxxxxx
36	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	5,96400	xxxxxxx	xxxxxxx
37	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	1,19280	xxxxxxx	xxxxxxx

### Položkový rozpočet

S:	MEDICO_1_1	REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO
O:	2	Vícepráce dle §222 odst. (4) bod 2. ZZVZ
R:	2	Zařízení silnoproudé elektrotechniky - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>54 297,20</b>
1	210111031	Zásuvka 230V/16A, s víčkem, L+N+PE, IP44	kus	5,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
2	210010301	Krabice přístrojová KP, bez zapojení, kruhová včetně dodávky KP 68/2	kus	69,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
3	210110023	Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, IP 44 včetně dodávky spínače	kus	4,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
4	210201521	Svítilno LED stropní přisazené 51 W dodávka včetně montáže	kus	12,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
5	35813320.A	Nouzové tlačítko	kus	11,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
6	210110024	Spínač nástěnný střídávý - řaz. 6, IP 44 včetně dodávky spínače	kus	22,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
7	210110025	Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, IP44 včetně dodávky spínače	kus	1,00000	xxxxxxx	xxxxxxx
8	210111031	Zásuvka domovní v krabici, IP 44 včetně dodávky zásuvky	kus	46,00000	xxxxxxx	xxxxxxx



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 555,67	1
5	Komunikace	HSV			5 609,26	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			29 855,55	7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			8 387,10	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 800,38	2
631	Průmyslové podlahy	HSV			207 503,94	46
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			956,08	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 683,84	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			35 537,66	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 230,31	5
711	Izolace proti vodě	PSV			2 784,58	1
781	Obklady keramické	PSV			46 109,25	10
784	Malby	PSV			17 335,72	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			56 153,76	12
Cena celkem					450 503,10	100

## Položkový rozpočet

S:	MEDICO_1_1_ REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO
O:	1                   Dodatečné stavební práce dle §222 odst. (5) ZZVZ
R:	1                   Hlavní vstup VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>	<b>2 555,67</b>			
1	319201315	Vyrovnaní zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 10 mm	m2	13,07250	195,50	xxxxxxx
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>	<b>5 609,26</b>			
2	564851111	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	7,05000	165,00	xxxxxxx
3	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	7,02000	278,50	xxxxxxx
4	592451110	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	7,40250	336,50	xxxxxxx
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>29 855,55</b>			
5	601016193	Penetrace hloubková stropů PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	18,36800	83,30	xxxxxxx
6	602016193	Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	37,92250	72,00	xxxxxxx
7	611421131	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	18,36800	107,50	xxxxxxx
8	611471411	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, maltou vápenocementovou	m2	17,45800	210,00	xxxxxxx
9	612425921	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	1,80000	618,00	xxxxxxx
10	612451121	Omítky vnitřního zdiva cementové hladké	m2	31,75550	356,00	xxxxxxx
11	612471411	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	33,72250	223,50	xxxxxxx
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>	<b>8 387,10</b>			
12	622421144	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 3	m2	4,20000	770,00	xxxxxxx
13	622903111	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	4,20000	155,50	xxxxxxx
14	6201	Oprava stávající fasády, tmel+perlínka, penetrace a omítka	kpl	1,00000	4 500,00	xxxxxxx
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>10 800,38</b>			
15	632442411	Potěr Poriment PP-500S ve spádu, do 100 m2, tl. 40 mm	m2	18,36800	588,00	xxxxxxx
<b>Díl: 631</b>		<b>Průmyslové podlahy</b>	<b>207 503,94</b>			
16	01	Revize podkladu po vybourání původních skladeb podlahy. Přefrézování stropní K-CE elektrickou frézou , , ruční dobroušení okrajů, vysátí plochy, likvidace odpadu, případné zapěnění a zabetonování	m2	18,36800	750,00	xxxxxxx
17	02	D+M vodorovné plochy hydroizolace- PVC folie signální tl. 2,0mm + geotextilie 500g/m2 (100%, syntetika)	m2	18,36800	1 150,00	xxxxxxx
18	04	Vytažení HI na kotevní pásek z vulkanizovaného plechu	bm	16,87000	465,00	xxxxxxx
19	06	Příplatek za opracování rohů a koutů - zesílení tvarovkou PVC	ks	6,00000	650,00	xxxxxxx
20	09	Celoplošná KARI síť R8 150/150 na plastových distančnicích	m2	18,36800	750,00	xxxxxxx
21	21	Pronájem čerpadla	m2	18,36800	350,00	xxxxxxx
22	22	Drátkobetonová deska C 20/25 v tl. 110mm s rozptýlenou výztuží 20Kg/m3, včetně strojního hlazení a, prořezu spár	m2	18,36800	1 540,00	xxxxxxx
23	30	Příprava podkladu: eloplošné brokování, ruční broušení okrajů a nepřístupných míst, vytvoření zámků,, vysátí plochy	m2	18,36800	682,00	xxxxxxx
24	35	Speciální penetrace pro aplikaci pryskyřičné stěrky na 5-ti denní beton	m2	18,36800	450,00	xxxxxxx

## Položkový rozpočet

S:	MEDICO_1_1_ REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO		
O:	1	Dodatečné stavební práce dle §222 odst. (5) ZZVZ	
R:	1	Hlavní vstup VCP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	36	Stěrka tl. 5-6 mm (strojně hlazený plastbetonový maltový systém), specifikace dle PD	m2	18,36800	3 541,00	xxxxxxx
26	44	Atemit fabion oblý výšky do 100 mm	bm	15,00000	1 585,00	xxxxxxx
27	771577VL	DOPLŇKOVÉ PRÁCE A DODÁVKY - ukončování NEREZ L PROFILY 30 x 30	m	2,00000	1 380,00	xxxxxxx
<b>Díl: 91</b>			<b>Doplňující práce na komunikaci</b>			<b>956,08</b>
28	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	8,35000	114,50	xxxxxxx
<b>Díl: 94</b>			<b>Lešení a stavební výtahy</b>			<b>4 683,84</b>
29	941955003	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	18,36800	255,00	xxxxxxx
<b>Díl: 96</b>			<b>Bourání konstrukcí</b>			<b>35 537,66</b>
30	962032551	Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic	m3	0,69000	560,00	xxxxxxx
31	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	4,51770	5 630,00	xxxxxxx
32	968083012	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	3,57000	241,00	xxxxxxx
33	978011121	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 %	m2	18,36000	11,40	xxxxxxx
34	978013191	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrobáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	33,75550	90,00	xxxxxxx
35	978013211	Odstranění štukové vrstvy omítky z vnitřních stěn	m2	31,72250	39,80	xxxxxxx
36	978023411	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	33,75550	50,00	xxxxxxx
37	978059531	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	29,54000	90,00	xxxxxxx
<b>Díl: 99</b>			<b>Staveništní přesun hmot</b>			<b>22 230,31</b>
38	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	10,31569	2 155,00	xxxxxxx
<b>Díl: 711</b>			<b>Izolace proti vodě</b>			<b>2 784,58</b>
39	711191172	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, ochrannou textilií textilie ve specifikaci	m2	18,36800	38,30	xxxxxxx
40	69366199	Geotextilie FILTEK 500 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	20,20480	103,00	xxxxxxx
<b>Díl: 781</b>			<b>Obklady keramické</b>			<b>46 109,25</b>
41	781280111	Obkládání stěn mozaikou ze čtverců vel.do 50x50 mm	m2	0,73850	1 018,00	xxxxxxx
42	781415015	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	29,54000	745,00	xxxxxxx
43	781491001	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	2,00000	210,00	xxxxxxx
44	7814150_E	Příplatek za spárovací hmotu dvousložkovou epoxidovou spárovací hmotou, se zvýšenou mechanickou odolností a s odolností proti bakteriím a plísním	m2	30,27850	210,00	xxxxxxx
45	5976010XZ	Lišta pro obklady - subtilní kovový profil	m	2,00000	320,00	xxxxxxx
46	597813150RX	Obkládačka - 200/200 - dle výpisu skladeb	m2	31,01700	455,00	xxxxxxx
47	597813150RX1	Obkládačka Rako color two 5x5 cm tyrkysová	m2	1,00000	1 509,50	xxxxxxx
48	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,47313	654,00	xxxxxxx
<b>Díl: 784</b>			<b>Malby</b>			<b>17 335,72</b>
49	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	52,09050	39,80	xxxxxxx
50	784497941	Rozmývání podkladu, místnost H do 3,8 m	m2	52,09050	13,00	xxxxxxx
51	783541111X	Omyvatelný nátěr stěn a stropů	m2	52,09050	280,00	xxxxxxx
<b>Díl: D96</b>			<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			<b>56 153,76</b>



### Položkový rozpočet

S:	MEDICO_1_1_ REKONSTRUKCE PODLAHY VE STRAVOVACÍM PROVOZU NEMOCNICE BLANSKO	
O:	1	Dodatečné stavební práce dle §222 odst. (5) ZZVZ
R:	1	Hlavní vstup VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
52	979086112	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	15,55514	488,00	xxxxxxx
53	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	15,55514	365,00	xxxxxxx
54	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	295,54000	40,00	xxxxxxx
55	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	15,55514	822,00	xxxxxxx
56	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	77,77570	95,00	xxxxxxx
57	979990107	Poplatek za uložení suti - směr beton, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	15,55514	700,00	xxxxxxx