

**Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. OR/21/70805
na zhotovení díla**

„Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337“

Veřejná zakázka
P20V00000595

Smluvní strany

1. Objednatel: Pardubický kraj

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmánem
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 220430336/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo Ing. Miroslav Netolický

Osoby oprávněné k zápisům a podepisování ve stavebním deníku:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman nebo technický dozor objednatele

Osoby oprávněné k předání staveniště:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

Ing. Jiří Kunt, Ph.D. nebo Aleš Pachman

2. Zhotovitel: „Společnost GG+KDS+DOB – Seč“

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**
č. ú.: **6446732/0800**

Zastoupena: [REDACTED]
smlouvy

Vedoucí společník:

GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

zastoupen: [REDACTED]

Závodu dopravních staveb, na základě plné moci,

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

spisová značka rejstříkového soudu: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459

Společník 1:

Silnice Čáslav s.r.o.

se sídlem: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice

zastoupen: [REDACTED]

IČO: 284 47 085

DIČ: CZ28447085

spisová značka rejstříkového soudu: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142142

Společník 2:

DOB CONSTRUCTION a. s.

se sídlem: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

zastoupen: [REDACTED]

IČO: 256 71 464

DIČ: CZ25671464

spisová značka rejstříkového soudu: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5392

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k převzetí staveniště:

[REDACTED]

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 27. 04. 2021 smlouvu o dílo č. OR/21/70805 na zhotovení díla „**Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337**“, kterou následně upravily dodatkem č. 1 a č. 2 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 smlouvy je zejména změna rozsahu stavebních prací, které souvisí s drcením štětu a bouracími pracemi na SO103 a SO002.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 3. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 8.“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Stávající text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

108 314 344,55 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě **21 %** činí **22 746 012,35 Kč**

Cena včetně DPH činí **131 060 356,90 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatel vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„Příloha č. 8: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 3“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací dodatku č. 3

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 Dodatku stává Přílohou č. 8 Smlouvy.

Článek III.

1. Smluvní strany berou na vědomí změny oprávněných osob jak na straně objednatele, tak na straně zhotovitele, tak jak jsou tyto uvedeny v hlavičce tohoto dodatku.
2. Smluvní strany potvrzují, že jsou si vědomy skutečnosti, že změny v předmětu díla sjednávané tímto dodatkem mají dopad do doby jeho realizace. V době jeho uzavření však nemají strany dostatek podkladů pro kvalifikované určení skutečné časové náročnosti nově sjednaných prací. Smluvní strany se tímto zavazují vstoupit v jednání, jehož výsledkem bude uzavření dodatku smlouvy, kterým bude, na základě objektivních skutečností a ve vzájemné shodě, tento časový dopad ujednan formou nového termínu pro dokončení plnění.
3. Smluvní strany potvrzují, že jsou si vědomy, že dosud nebyly vypořádány předchozí závazky k aktualizaci harmonogramu plnění z předchozích dodatků smlouvy, a že je jejich trvalí vůlí je splnit při nejbližší příležitosti.

Článek IV.


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4. Tento dodatek je podepisován elektronicky.
5. O uzavření tohoto dodatku smlouvy rozhodla Rada Pardubického kraje dne 29. 08. 2022 usnesením číslo R/1175/22.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:





OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 10		
Zhotovitel:	„Společnost GG+KDS+DOB – Seč“ (GEOSAN GROUP a.s. + Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. + DOB CONSTRUCTION a.s.)			
Investor:	Pardubický kraj	Datum:		
Název akce:	Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Předmět změny:				
Změna technologie sanace krajů komunikace. Změna se týká stavebních objektů SO002 Bourací práce (ZL10).				
Popis a zdůvodnění změny:				
V rámci zadávací dokumentace byla navržena recyklace stávajících konstrukčních vrstev za studena. Na stavebním objektu SO103 byla zjištěna výšková kolize projektované nivelety komunikace s výškou stávajícího štětu, který zasahuje do vrstvy recyklace za studena. Vzhledem k tomu, že štětovou vrstvu nelze zpracovat za použití technologie recyklace za studena (zemní fréza nemá dostatečný výkon na rozpojení štětu), nebylo možné dále postupovat dle zadávací dokumentace. Na základě zjištěného nesouladu Zhotovitel pozastavil dne 22.7.2022 na SO103 práce do stanovení dalšího postupu.				
Na základě zjištěných skutečností bylo po dohodě s AD a TDS rozhodnuto o rozdrčení štětu v místě. Mimo skalní podloží byla konstrukce vozovky navíc zesílena stabilizací vrstvy rozdrčeného štětu hydraulickými pojivy. Tyto úpravy zajistily vhodné podmínky pro provedení recyklace za studena.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Stanovisko projektanta stavby:				
Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou.				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou.				
Příloha:				
1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf				
2. Oznámení o pozastavení stavebních prací				

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 10
Zhotovitel:	„Společnost GG+KDS+DOB – Seč“ (GEOSAN GROUP a.s. + Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. + DOB CONSTRUCTION a.s.)
Změnový list vystavil:	
Datum:	
<p>Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. <u>OR/21/70805</u> tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Změna technologie sanace krajů komunikace. Změna se týká stavebních objektů SO002 Bourací práce (ZL10).</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V rámci zadávací dokumentace byla navržena recyklace stávajících konstrukčních vrstev za studena. Na stavebním objektu SO103 byla zjištěna výšková kolize projektované nivelety komunikace s výškou stávajícího štětu, který zasahuje do vrstvy recyklace za studena. Vzhledem k tomu, že štětovou vrstvu nelze zpracovat za použití technologie recyklace za studena (zemní fréza nemá dostatečný výkon na rozpojení štětu), nebylo možné dále postupovat dle zadávací dokumentace. Na základě zjištěného nesouladu Zhotovitel pozastavil dne 22.7.2022 na SO103 práce do stanovení dalšího postupu. Na základě zjištěných skutečností bylo po dohodě s AD a TDS rozhodnuto o rozdrčení štětu v místě. Mimo skalní podloží byla konstrukce vozovky navíc zesílena stabilizací vrstvy rozdrčeného štětu hydraulickými pojivy. Tyto úpravy zajistily vhodné podmínky pro provedení recyklace za studena.</p>	

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
0 Kč	634 481,46 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
634 481,46 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH:	
767 722,57 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

ZBV č. 10 Drcení a vápnění stávajícího štetu**Stavba:** 16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337**Objekt:** SO 002, Bourací práce - komunikace_způsobilé hlavní**Rozpočet:** SO 002, Bourací práce - komunikace_způsobilé hlavní**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 7 766 719,76 Kč**Cena - celkem:** 7 766 719,76 Kč**DPH:** 1 631 011,15 Kč**Cena s daní:** 9 397 730,91 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 7 766 719,76 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 634 481,46 Kč**DPH:** 133 241,11 Kč**Cena s daní:** 767 722,57 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 22.07.2022**

Položky ZBV č. 10

Stavba: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

Objekt: SO 002, Bourací práce - komunikace_způsobilé hlavní

Rozpočet: SO 002, Bourací práce - komunikace_způsobilé hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM asfaltové vrstvy pod úrovní frézování - vrstvy PM s výskytem dehtu uvažováno 10% z objemu v místě sanací a rozšíření, zbytek zpětně využít pro recyklaci <i>odstranění stávajícího penetračního makadamu v ploše štětu 5*1355*0,05=338,750 [A]</i>	M3	338,750	368,65	124 880,19
8	11333B	R	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA dočasné uložení na mezideponii, zpětné natěžení a rozprostření využitelných podkladních vrstev z penetračního makadamu pro následnou recyklaci zastudena v rámci stavby včetně nutných přesunů materiálu <i>uvažováno využitelných 100% materiálu z položky 11333 5*1355*0,05=338,750 [A]</i>	M3	338,750	8,76	2 967,45
11	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odstranění stávajících živých vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě napojení, vč. naložení, odvozu a uložení na skládku SUSPK v Třemošnici, dle průzkumu a laboratorních zpráv jsou frézované vrstvy v ZAS-T1 <i>z důvodu kolize výšky štětu a navržených obrubníků nutno odfrézovat SO103 v celé ploše (vrácení odečtené položky SO103) 12062,709*0,1=1 206,271 [A]</i>	M3	1 206,271	420,00	506 633,82
						Celkem	634 481,46
						Celkem za rozpočet	634 481,46

Datovou schránkou

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
Pardubice 53 211
Roman Línek – náměstek hejtmána

Č. j. 997/2022/DZO

Praha, dne 29. 7. 2022

Oznámení o pozastavení stavebních prací ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337“ na stavebním objektu SO103

Vážený pane náměstku,

zástupce zhotovitele, společnost GEOSAN GROUP a. s., IČO: 28169522 (dále jen „zástupce zhotovitele,“ (kdy zhotovitelem díla je společnost GG+KDS+DOB – Seč)), v rámci realizace díla na základě uzavřené smlouvy o dílo č. OR/21/70805 na realizaci stavby „Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337, která byla uzavřena dne 27. 4. 2021, **Vám oznamuje pozastavení prací na stavebním objektu SO103 na dobu minimálně 14 kalendářních dní ode dne 22. 7. 2022 z důvodu nedořešené změny typu svodidel a nesouladu v konstrukčních vrstvách stávající komunikace se zadávací dokumentací.**

1. Svodidla

Zástupce zhotovitele objektivně uvádí, že dne 11. 5. 2022 (zápis z 11. kontrolního dne stavby) byl zjištěn rozpor závazného stanoviska AOPK CHKO se zadávací dokumentací. V zadávací dokumentaci jsou navrženy ocelová svodidla, oproti této skutečnosti AOPK CHKO ve svém stanovisku požaduje dřevo-ocelová svodidla.

Dne 23. 5. 2022 zhotovitel upozornil objednatele, že "Položka OTSKP "911GB SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1" na základě smluvního (cenového) ujednání v předmětné smlouvě o dílo již objektivně nezohledňuje aktuální tržní situaci, a tedy ceníková cena 2 390 Kč/m je pro zhotovitele při délce svodidel 690 metrů neakceptovatelná. Z tohoto

GEOSAN GROUP a. s., Závod dopravních staveb
sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III; korespondenční adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
tel.: +420 246 006 613, fax: +420 246 006 000, email: zds@ggcz.eu; IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 6446732/0800, IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0644 6732, BIC: GIBACZPX

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459.
Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů naleznete na našich webových stránkách <http://www.geosan-group.cz>.

objektivního důvodu byla objednateli předložena aktuální cenová nabídka ze dne 19. 5. 2022, která činí 7 274 Kč/m. Cenová nabídka je platná do 25. 5. 2022, poté dle dodavatele dojde ke zdražení o 10 %. Rozdíl mezi skutečností a ceníkem OTSKP při délce svodidel 690 metrů činí celkem 3 369 960 Kč bez DPH." V rámci tohoto oznámení zástupce zhotovitele k tomuto ještě dodává, že uvedená cenová změna (navýšení) na relevantním trhu nastala a souvisí s těmito důvody: Dynamická inflace, válečné události na Ukrajině a významný nárůst cen energií. Zástupce zhotovitele na svou obhajobu uvádí, že se jedná o objektivní důvody (skutečnosti), které nelze přičítat k tíži zhotovitele a zároveň je nešlo ani s náležitou péčí předvídat.

Zástupce zhotovitel konstatuje, že dne 25. 5. 2022 (12. kontrolní den stavby) byl přizván zástupce AOPK CHKO, který potvrdil požadavek AOPK CHKO na použití svodidel dřevo-ocelových, jak již uvedl zástupce zhotovitele výše. Na základě uvedeného zhotovitel zaslal dne 1.7. 2022 objednateli k odsouhlasení návrh změnového listu - nová "R" položka dřevo-ocelových svodidel s doložením cenové nabídky dodavatele.

Zástupce zhotovitele bohužel uvádí, že do dnešního dne nemá závazné stanovisko objednatele, nebo dodatek o akceptaci a z tohoto důvodu nemohou být dřevoocelová svodidla objednána.

Na základě popsaného, objektivního skutkového stavu v tomto bodě 1 tohoto oznámení, žádá zástupce zhotovitele objednatele o stanovení písemného pokynu, jakým způsobem má v dané věci zástupce zhotovitele postupovat.

2. Nesoulad v konstrukčních vrstvách stávající komunikace se zadávací dokumentací

Zástupce zhotovitele konstatuje, že dne 22. 7. 2022 zhotovitel zjistil nesoulad projektové dokumentace se skutečným stavem na stavbě, konkrétně výškou stávajícího štětu, který zasahuje do nově navržené konstrukce vozovky (recyklace za studena), což objektivně a nezpochybnitelně činí nepředvídatelnou skutečnost. Následkem této skutečnosti nechal zhotovitel skutečný stav zaměřit a následně (objektivně) zjistil, že navrženou konstrukci (recyklaci za studena) nelze realizovat dle projektové dokumentace (na podporu svých tvrzení může přílohou dopisu zástupce zhotovitele zaslat tabulku s výškami, ze které je vidět popisovaný nesoulad.

Na základě uvedeného objektivního skutkového stavu zástupce zhotovitele žádá objednatele o písemné sdělení, jak má v dané věci postupovat.

GEOSAN GROUP a. s., Závod dopravních staveb
sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III; korespondenční adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
tel.: +420 246 006 613, fax: +420 246 006 000, email: zds@ggcz.eu; IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 6446732/0800, IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0644 6732, BIC: GIBACZPX

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459.
Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů naleznete na našich webových stránkách <http://www.geosan-group.cz>.


Do té doby pozastavuje práce na celém objektu SO103 na dobu **minimálně 14 kalendářních dní ode dne 22. 7. 2022** a upozorňuje objednatele na podstatnou skutečnost, že dokončení objektu SO103 je na kritické cestě v aktuálním HMG stavby - tzn., že prodloužením doby realizace objektu SO103 dojde k prodloužení dokončení celého díla, přičemž, zhotovitel bude požadovat prodloužení termínu o počet dní, kdy byla stavba pozastavená.

Zástupce zhotovitele podotýká, že ve spolupráci s projektantem a TDI řeší změnu projektové dokumentace a zástupce zhotovitele zašle návrh změnového listu objednateli do 3. 8. 2022.

V neposlední řadě zástupce zhotovitele uvádí, že zároveň zástupce zhotovitele upozorňuje, že nepočítal s takto závažnou změnou projektu, přičemž je v situaci, kdy má na základě smluvních vztahů nasmlouvané stroje ale též fyzické osoby (pracovníky) a bude požadovat po objednateli uhradit vícenáklady na pozastavení stavby, na které má objektivní nárok.

Samotným závěrem zástupce zhotovitele doplňuje, že je nezpochybnitelným zájmem obou smluvních stran řádné a včasné plnění díla, proto považuje zástupce zhotovitele za nutné požádat objednatele o sdělení, jak postupovat v uvedených skutečnostech dle bodu 1 a 2 tohoto oznámení. Do doby sdělení požadovaného budou stavební práce pozastaveny.

S pozdravem



GEOSAN GROUP a. s., Závod dopravních staveb
sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III; korespondenční adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
tel.: +420 246 006 613, fax: +420 246 006 000, email: zds@ggcz.eu; IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 6446732/0800, IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0644 6732, BIC: GIBACZPX

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459.
Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů naleznete na našich webových stránkách <http://www.geosan-group.cz>.

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 11		
Zhotovitel:	„Společnost GG+KDS+DOB – Seč“ (GEOSAN GROUP a.s. + Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. + DOB CONSTRUCTION a.s.)			
Investor:	Pardubický kraj	Datum:		
Název akce:	Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Předmět změny:				
Změna technologie sanace krajů komunikace. Změna se týká stavebních objektů SO103 Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 – 3,293 (ZL11).				
Popis a zdůvodnění změny:				
V rámci zadávací dokumentace byla navržena recyklace stávajících konstrukčních vrstev za studena. Na stavebním objektu SO103 byla zjištěna výšková kolize projektované nivelety komunikace s výškou stávajícího štětu, který zasahuje do vrstvy recyklace za studena. Vzhledem k tomu, že štětovou vrstvu nelze zpracovat za použití technologie recyklace za studena (zemní fréza nemá dostatečný výkon na rozpojení štětu), nebylo možné dále postupovat dle zadávací dokumentace. Na základě zjištěného nesouladu Zhotovitel pozastavil dne 22.7.2022 na SO103 práce do stanovení dalšího postupu.				
Na základě zjištěných skutečností bylo po dohodě s AD a TDS rozhodnuto o rozdrčení štětu v místě. Mimo skalní podloží byla konstrukce vozovky navíc zesílena stabilizací vrstvy rozdrčeného štětu hydraulickými pojivy. Tyto úpravy zajistily vhodné podmínky pro provedení recyklace za studena.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Stanovisko projektanta stavby:				
Na základě doložených podkladů souhlasím se změnou.				
Stanovisko technického dozoru stavby:				
Na základě doložených podkladů a vyjádření AD souhlasím se změnou.				
Příloha:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Změnový list v soupisu prací ve formátu xls, xml, pdf 2. Oznámení o pozastavení stavebních prací 3. Cenová nabídka na drčení štětu – EUROVIA 4. Cenová nabídka na drčení štětu – VALCANO 				

ZMĚNOVÝ LIST	číslo ZL: 11
Zhotovitel:	„Společnost GG+KDS+DOB – Seč“ (GEOSAN GROUP a.s. + Konstrukce a dopravní stavby s.r.o. + DOB CONSTRUCTION a.s.)
Změnový list vystavil:	
Datum:	
<p>Podpsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. <u>OR/21/70805</u> tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Změna technologie sanace krajů komunikace. Změna se týká stavebních objektů SO103 Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 – 3,293 (ZL11).</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>V rámci zadávací dokumentace byla navržena recyklace stávajících konstrukčních vrstev za studena. Na stavebním objektu SO103 byla zjištěna výšková kolize projektované nivelety komunikace s výškou stávajícího štětu, který zasahuje do vrstvy recyklace za studena. Vzhledem k tomu, že štětovou vrstvu nelze zpracovat za použití technologie recyklace za studena (zemní fréza nemá dostatečný výkon na rozpojení štětu), nebylo možné dále postupovat dle zadávací dokumentace. Na základě zjištěného nesouladu Zhotovitel pozastavil dne 22.7.2022 na SO103 práce do stanovení dalšího postupu. Na základě zjištěných skutečností bylo po dohodě s AD a TDS rozhodnuto o rozdrčení štětu v místě. Mimo skalní podloží byla konstrukce vozovky navíc zesílena stabilizací vrstvy rozdrčeného štětu hydraulickými pojivy. Tyto úpravy zajistily vhodné podmínky pro provedení recyklace za studena.</p>	

Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-71 048,00 Kč	2 374 245,50 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
2 303 197,50 Kč	<u>Termín dokončení díla se nemění</u>
Výsledná cena změny s DPH:	
2 786 869,98 Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>	
Podpis zmocněnce objednatele díla:	Podpis zmocněnce zhotovitele díla:
Datum:	Datum:

ZBV č. 11 Drcení a vápnění stávajícího štetu**Stavba:** 16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337**Objekt:** SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293 _způsobilé hlavní**Rozpočet:** SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293 _způsobilé hlavní**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 15 436 537,60 Kč**Cena - celkem:** 15 436 537,60 Kč**DPH:** 3 241 672,90 Kč**Cena s daní:** 18 678 210,50 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 15 436 537,60 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 2 303 197,50 Kč**DPH:** 483 671,48 Kč**Cena s daní:** 2 786 868,98 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 22.07.2022**

Položky ZBV č. 11

Stavba: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337
Objekt: SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293 _způsobilé hlavní
Rozpočet: SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293 _způsobilé hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
51	12893R1		PŘEDRCENÍ STÁVAJÍCÍHO ŠTĚTU	M2	2 950,000	71,57	211 131,50
<i>jednotková cena dle cenové nabídky dodavatele EUROVIA navýšená o 10% (příloha č. 3) výpočet JC: $((63*6775+14000)*1,1)/6775=71,57$ Kč/m2 drcení stávajícího štětu v tl. 30 cm $2950=2 950,000$ [A]</i>							
55	12893R2		PŘEDRCENÍ STÁVAJÍCÍHO ŠTĚTU	M2	3 667,000	82,50	302 527,50
<i>jednotková cena dle cenové nabídky dodavatele VALCANO navýšená o 10% (příloha č. 4) drcení stávajícího štětu v tl. 30 cm $3667=3 667,000$ [A]</i>							
						Celkem	513 659,00
2 - Základy							
13	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO kamenivo do aktivní zóny - ŠD 0-63	M3	250,000	487,64	121 910,00
<i>lokální dosypávky šterkodrtí pro vyrovnání vrstvy recyklace do požadované nivelety $250=250,000$ [A]</i>							
53	215663		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M	M2	4 355,000	220,00	958 100,00
<i>jednotková cena dle ZBV č. 1 pro SO107 (pol. 26/215663) úsek SO103 mimo gabion (tj., 3,293 - 2,623 = 0,670 km) v šířce 6,5 m $6,5*670=4 355,000$ [A]</i>							
54	215669		ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY HL DO 0,5M - PŘÍPLATEK ZA DALŠÍCH 0,5%	M2	21 775,000	23,00	500 825,00
<i>jednotková cena dle ZBV č. 1 pro SO107 (pol. 27/215669) dle navržené receptury 4,5 % pojiva $5*(6,5*670)=21 775,000$ [A]</i>							
						Celkem	1 580 835,00

Položky ZBV č. 11

Stavba: 16-156, Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč, křižovatka s II/337

Objekt: SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293 _způsobilé hlavní

Rozpočet: SO 103, Modernizace silnice II/343 v úseku km 1,938 - 3,293 _způsobilé hlavní

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace							
31	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EP 0,4 kg/m2 zbytkového pojiva po vyštěpení	M2	-8 881,000	8,00	-71 048,00
			<i>odpočet množství dle pol. 572131 a 57622</i> <i>-8881=-8 881,000 [A]</i>				
56	57622		POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2	M2	8 881,000	10,50	93 250,50
			<i>Vzhledem k uzavírkám musí zůstat komunikace SO103 průjezdná pro stavbu.</i> <i>Jako ochrana vrstvy recyklace proveden infiltrační postřik s posypem drceným kamenivem.</i> <i>8881=8 881,000 [A]</i>				
57	572131		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2	M2	8 881,000	21,00	186 501,00
			<i>Vzhledem k uzavírkám musí zůstat komunikace SO103 průjezdná pro stavbu.</i> <i>Jako ochrana vrstvy recyklace proveden infiltrační postřik s posypem drceným kamenivem.</i> <i>8881=8 881,000 [A]</i>				
						Celkem	208 703,50
						Celkem za rozpočet	2 303 197,50

Datovou schránkou

Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
Pardubice 53 211
Roman Línek – náměstek hejtmána

Č. j. 997/2022/DZO

Praha, dne 29. 7. 2022

Oznámení o pozastavení stavebních prací ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337“ na stavebním objektu SO103

Vážený pane náměstku,

zástupce zhotovitele, společnost GEOSAN GROUP a. s., IČO: 28169522 (dále jen „zástupce zhotovitele,“ (kdy zhotovitelem díla je společnost GG+KDS+DOB – Seč)), v rámci realizace díla na základě uzavřené smlouvy o dílo č. OR/21/70805 na realizaci stavby „Modernizace silnice II/343 Vršov – Seč, křižovatka s II/337, která byla uzavřena dne 27. 4. 2021, **Vám oznamuje pozastavení prací na stavebním objektu SO103 na dobu minimálně 14 kalendářních dní ode dne 22. 7. 2022 z důvodu nedořešené změny typu svodidel a nesouladu v konstrukčních vrstvách stávající komunikace se zadávací dokumentací.**

1. Svodidla

Zástupce zhotovitele objektivně uvádí, že dne 11. 5. 2022 (zápis z 11. kontrolního dne stavby) byl zjištěn rozpor závazného stanoviska AOPK CHKO se zadávací dokumentací. V zadávací dokumentaci jsou navrženy ocelová svodidla, oproti této skutečnosti AOPK CHKO ve svém stanovisku požaduje dřevo-ocelová svodidla.

Dne 23. 5. 2022 zhotovitel upozornil objednatele, že "Položka OTSKP "911GB SVODIDLO DŘEVOOCELOVÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ H1" na základě smluvního (cenového) ujednání v předmětné smlouvě o dílo již objektivně nezohledňuje aktuální tržní situaci, a tedy ceníková cena 2 390 Kč/m je pro zhotovitele při délce svodidel 690 metrů neakceptovatelná. Z tohoto

GEOSAN GROUP a. s., Závod dopravních staveb
sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III; korespondenční adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
tel.: +420 246 006 613, fax: +420 246 006 000, email: zds@ggcz.eu; IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 6446732/0800, IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0644 6732, BIC: GIBACZPX

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459.
Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů naleznete na našich webových stránkách <http://www.geosan-group.cz>.

objektivního důvodu byla objednateli předložena aktuální cenová nabídka ze dne 19. 5. 2022, která činí 7 274 Kč/m. Cenová nabídka je platná do 25. 5. 2022, poté dle dodavatele dojde ke zdražení o 10 %. Rozdíl mezi skutečností a ceníkem OTSKP při délce svodidel 690 metrů činí celkem 3 369 960 Kč bez DPH." V rámci tohoto oznámení zástupce zhotovitele k tomuto ještě dodává, že uvedená cenová změna (navýšení) na relevantním trhu nastala a souvisí s těmito důvody: Dynamická inflace, válečné události na Ukrajině a významný nárůst cen energií. Zástupce zhotovitele na svou obhajobu uvádí, že se jedná o objektivní důvody (skutečnosti), které nelze přičítat k tíži zhotovitele a zároveň je nešlo ani s náležitou péčí předvídat.

Zástupce zhotovitel konstatuje, že dne 25. 5. 2022 (12. kontrolní den stavby) byl přizván zástupce AOPK CHKO, který potvrdil požadavek AOPK CHKO na použití svodidel dřevo-ocelových, jak již uvedl zástupce zhotovitele výše. Na základě uvedeného zhotovitel zaslal dne 1.7. 2022 objednateli k odsouhlasení návrh změnového listu - nová "R" položka dřevo-ocelových svodidel s doložením cenové nabídky dodavatele.

Zástupce zhotovitele bohužel uvádí, že do dnešního dne nemá závazné stanovisko objednatele, nebo dodatek o akceptaci a z tohoto důvodu nemohou být dřevoocelová svodidla objednána.

Na základě popsaného, objektivního skutkového stavu v tomto bodě 1 tohoto oznámení, žádá zástupce zhotovitele objednatele o stanovení písemného pokynu, jakým způsobem má v dané věci zástupce zhotovitele postupovat.

2. Nesoulad v konstrukčních vrstvách stávající komunikace se zadávací dokumentací

Zástupce zhotovitele konstatuje, že dne 22. 7. 2022 zhotovitel zjistil nesoulad projektové dokumentace se skutečným stavem na stavbě, konkrétně výškou stávajícího štětu, který zasahuje do nově navržené konstrukce vozovky (recyklace za studena), což objektivně a nezpochybnitelně činí nepředvídatelnou skutečnost. Následkem této skutečnosti nechal zhotovitel skutečný stav zaměřit a následně (objektivně) zjistil, že navrženou konstrukci (recyklaci za studena) nelze realizovat dle projektové dokumentace (na podporu svých tvrzení může přílohou dopisu zástupce zhotovitele zaslat tabulku s výškami, ze které je vidět popisovaný nesoulad.

Na základě uvedeného objektivního skutkového stavu zástupce zhotovitele žádá objednatele o písemné sdělení, jak má v dané věci postupovat.

GEOSAN GROUP a. s., Závod dopravních staveb
sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III; korespondenční adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
tel.: +420 246 006 613, fax: +420 246 006 000, email: zds@ggcz.eu; IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 6446732/0800, IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0644 6732, BIC: GIBACZPX

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459.
Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů naleznete na našich webových stránkách <http://www.geosan-group.cz>.


Do té doby pozastavuje práce na celém objektu SO103 na dobu **minimálně 14 kalendářních dní ode dne 22. 7. 2022** a upozorňuje objednatele na podstatnou skutečnost, že dokončení objektu SO103 je na kritické cestě v aktuálním HMG stavby - tzn., že prodloužením doby realizace objektu SO103 dojde k prodloužení dokončení celého díla, přičemž, zhotovitel bude požadovat prodloužení termínu o počet dní, kdy byla stavba pozastavená.

Zástupce zhotovitele podotýká, že ve spolupráci s projektantem a TDI řeší změnu projektové dokumentace a zástupce zhotovitele zašle návrh změnového listu objednateli do 3. 8. 2022.

V neposlední řadě zástupce zhotovitele uvádí, že zároveň zástupce zhotovitele upozorňuje, že nepočítal s takto závažnou změnou projektu, přičemž je v situaci, kdy má na základě smluvních vztahů nasmlouvané stroje ale též fyzické osoby (pracovníky) a bude požadovat po objednateli uhradit vícenáklady na pozastavení stavby, na které má objektivní nárok.

Samotným závěrem zástupce zhotovitele doplňuje, že je nezpochybnitelným zájmem obou smluvních stran řádné a včasné plnění díla, proto považuje zástupce zhotovitele za nutné požádat objednatele o sdělení, jak postupovat v uvedených skutečnostech dle bodu 1 a 2 tohoto oznámení. Do doby sdělení požadovaného budou stavební práce pozastaveny.

S pozdravem



GEOSAN GROUP a. s., Závod dopravních staveb
sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III; korespondenční adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
tel.: +420 246 006 613, fax: +420 246 006 000, email: zds@ggcz.eu; IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., číslo účtu: 6446732/0800, IBAN: CZ44 0800 0000 0000 0644 6732, BIC: GIBACZPX

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 15. října 2007, oddíl B, vložka 12459.
Podrobnosti o zpracování vašich osobních údajů naleznete na našich webových stránkách <http://www.geosan-group.cz>.



Nabídka 220561GEB - II-343 Vršov - Seč

AKCE: Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY	MĚRNÁ JEDN.	MNOŽSTVÍ	CENA ZA JEDN. KČ	CENA CELKEM KČ	POZNÁMKA
A	B	C	D	E	F	G
1	Předrcení hrubozrné kamenité sypaniny do hl. 25 cm	m ²	2 950,00	63,00	185 850,00	
2	Doprava techniky	kpl	1,00	14 000,00	14 000,00	

Poznámka:

Nabídka drcení zahrnuje: - rozřezování podkladních vrstev
 Nabídka drcení nezahrnuje: - dopravní značení a zabezpečení stavby během provádění prací - **nakládku a odvoz přebytečného materiálu**
 - dodávku pojiva vč. dopravy - laboratorní zkoušky
 - rovnání - eventuální dobourávání a úpravu kolem inženýrských sítí
 - hutnění - předrcení štětů, žulové dlažby atd.
 - úpravu vlhkosti

Práce jsou prováděny po dobu technologické přestávky s vyloučením provozu.

Jedná se o plošné provedení prací, cena se nevztahuje na provádění lokálních ploch či výsprav.

Nabídka je počítána na průměrný denní výkon 3 000 m². Stavba musí být připravena na sjednaný denní výkon.

V případě nepřipravenosti stavby či jiného zdržení na stavbě přes 0,5 hodinu z důvodu objednatele bude následně za každou započatou hodinu účtováno čekání 9 800,- Kč/h.

Znaky inženýrských sítí budou sníženy a ochráněny pod hloubkou upravované vrstvy na náklady objednatele před provedením prací.

Objednatel je povinen vytyčit inženýrské sítě, poloha bude zakreslena do SD zhotovitele.

Nakládku a odvoz přebytků nebo dovoz materiálu potřebného k úpravě projektových výšek je objednatel povinen zajistit potřebnou kapacitu mechanizace.

Termín realizace cca 29.7.2022, tyto ceny jsou garantované 2 měsíce od vyhotovení cenové nabídky.

V případě, že dojde k zásadnímu snížení rozsahu prací (cca o 10%) si vyhrazujeme právo upravit jednotkové ceny.

V případě jiných výměr, provádění na více etap má zhotovitel právo na úpravu jednotkové ceny či úhradu stěhování strojů.

Fakturace bude prováděna dle skutečných výměr na stavbě.

Podmínkou realizace je platba v plné výši.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Stavbyvedoucí pro úpravu zemin Luděk Fukárek, tel: 731 601 275

Hlavní stavbyvedoucí pro asfaltové aplikace, úpravy zemin a recyklace Ing. Petr Konečný, tel: 731 602 300

Kontaktní osoba v záležitostech cenové nabídky Pavel Kubát, tel: 731 370 894

Vedoucí sektoru staveb Ing. Radim Mlynář, tel: 731 602 276



ZHOTOVITEL:

VALCANO a.s.

Vinohradská 118/58

130 00 Praha 3

IČO: 28003217

DIČ: CZ28003217

OBJEDNATEL:

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430

280 02 Kolín III

CENOVÁ NABÍDKA ze dne 21.7.2022

STAVBA:	Modernizace silnice II/343 Vršov - Seč
---------	--

ČÍSLO POLOŽKY	NÁZEV POLOŽKY	MĚRNÁ JEDN.	MNOŽSTVÍ	CENA ZA JEDN. KČ	CENA CELKEM
1	Frézování štětu skalní frézou	M2	3 667,000	75,00	275 025,00

Splatnost: 14 dnů

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Práce budou provedeny skalní frézou.

Na prováděné práce se nevztahuje záruční doba.

Termín realizace díla: 1.8.2022

Za Zhotovitele:

