

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S-S/3/2022**  
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586  
a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“)

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice, Provoz Ivančicko**

Se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice  
IČ: 49458892  
DIČ: CZ49458892  
Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 94-22218641/0710  
Česká spořitelna, a. s., č. účtu: 2304050399/0800  
E-mail: svazek@svazekivancice.cz  
Zastoupený: [REDACTED]

(dále jen Objednatel)

a

**Zhotovitel: ISS stavtrade s.r.o.**

Sídlo: Březinova 745/27a, 616 00 Brno  
Zapsaný: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72662  
Zastoupený: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB, a.s. číslo účtu: 107-1384860257/0100  
IČ: 29303192 DIČ: CZ29303192  
ID datové schránky: 2t68v6a  
Tel. / Fax / E-mail: 603 428 812, info@iss-stavby.cz  
(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsaných pro projekt „VDJ BÁNĚ – STARÝ VODOJEM POD ČERNÁKEM“.

**II.**

Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. 11. odst. 11.5 Smlouvy o dílo č. S-S/3/2022 ze dne 03.03.2022, jehož předmětem je změna předmětu díla čl. 2., odst. 1. Smlouvy, kterým se upravuje ve smyslu níže uvedených změnových listů (dále jen „ZL“).

**Zdůvodnění:**

ZL č. 1/2022 – **název změny:** změny provedení díla, **důvod změny:** 1) Změny technického řešení úprav vnitřních povrchů (stěn a podlah) komor na základě zjištění

skutečného stavu. Nerealizováno: opravná stěrka levé komory a stropu pravé komory, opravná stěrky podlahy levé komory, nátěry/malba komor Realizováno jako vícepráce: 1x tryskání levé komory, opravy omítek levé komory, přebroušení podlah komor; 2) Změny v provedení zámečických výrobků. Na základě zjištěného stavu provedena repase původních a pouze částečná výměna a doplnění nových stupadel. Podesta ve vstupní komoře doplněna o boční zábradlí. Ve vstupu do komor budou z bezpečnostních důvodů osazeny řetízky zamezující volnému přístupu osob.; 3) Na základě sond byla zjištěna komora na vtoku do vodojemu. Tato bude vyčištěna, opatřena uzamykatelným litonovým poklopem v úrovni terénu.; 4) Úpravy exteriéru před vodojemem. Po obnažení původních konstrukcí bylo rozhodnuto, že bude respektován původní stav. Nebudou realizovány boční zídky u venkovního schodiště. Bude osazen 1 ks schodu navíc (oproti PD). Venkovní zídky u cesty budou přezděny a doplněny. Na pravé zídce bude osazen dubový sedák. Před zídkami bude proveden odvodňovací betonový žlab.

Změnový list, včetně všech příloh, je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

### III.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě č. č. S-S/3/2022 ze dne 03.03.2022, kde se mění a doplňuje čl. 2. odst. 1. výše uvedené smlouvy, a to takto:

### IV.

#### **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace, včetně výkazu výměr předaných Objednatelem, změnového listu a činí celkem:

<b><u>Celková cena bez DPH</u></b>	<b>2 022 205,29 Kč</b>
<b><u>DPH</u></b>	<b>424 663,11 Kč</b>
<b><u>Celková cena včetně DPH</u></b>	<b>2 446 868,40 Kč</b>

Tato cena je nejvýše přípustná.

### IV.

#### **Závěrečná ujednání:**

1. Ostatní podmínky o ujednání uvedené ve smlouvě č. S-S/3/2022 ze dne 03.03.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. S-S/3/2022 ze dne 03.03.2022 a nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží jeden a Zhotovitel jeden stejnopis.

V Ivančicích dne 29.9.2022

V Brně dne 29.9.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
za objednatele Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

.....  
[redacted]

.....  
za objednatele Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

[redacted]