



# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 4400221037

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

## SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

### Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené:

Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem

zástupce ve věcech smluvních:

Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

Odpovědný útvar:

Odbor dopravy

IČO:

00283924

DIČ:

CZ00283924

Bankovní spojení:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

### EUROVIA CS, a.s.

se sídlem

U Michelského lesa 1851/2, Michle, 140 00 Praha 4

závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

zastoupená

ing. Michalem Friedlaenderem, ředitelem závodu Zlín

zástupce ve věcech smluvních:

ing. Michael Friedlaender, ředitel závodu Zlín

zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

- kontaktní telefon:

- kontaktní e-mail:

IČO:

45274924

DIČ:

CZ45274924

Zapsán v obchodním rejstříku

u městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

## „Zlín, úprava křižovatky Fryštácká x Okružní“

### I. PREAMBULE:

Dne 20. 7. 2022 byla v souladu s usnesením Rady města Zlína č. j. 29/13R/2022 ze dne 11. 7. 2022 uzavřena smlouva o dílo č. 4400221037 se společností EUROVIA CS, a.s., na realizaci akce: „Zlín, úprava křižovatky Fryštácká x Okružní“.

V průběhu realizace stavebních prací vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám, spočívající v níže uvedených vícepracích a méněpracích:

1. Před odfrézováním živičného souvrství provedeno geodetické vytýčení rozsahu opravy AB krytu a rozhodnuto o nutnosti lokálního rozšíření rozsahu frézování v závislosti na výskytu deformací na vozovce a polohy původního VDZ, které má být odstraněno (vícepráce 4 186,03 Kč bez DPH)

2. Množství poplatků za skládku upraveno dle skutečného množství - dle vážních lístků včetně vodorovné dopravy sutí (méněpráce 25 547,84 Kč bez DPH)
3. Plocha postřiku a ACO 11 – nárůst viz. bod č.1 – množství dle geodetického zaměření skutečného provedení (vícepráce 40 343,43 Kč bez DPH)
4. Doplnění lokální sanace v místech deformací vozovky po plošném odfrézování 50 mm a okolo poklopů revizních kanalizačních šachet – frézování v tl.100 mm, postřik živичný spojovací a 2\* ACP 16 v tl. 50mm – na sil.II/490 a III/49018(vícepráce 15 684,30 Kč bez DPH)
5. Doplnění lokální sanace v místech deformací vozovky po plošném odfrézování 50 mm(lokálně nesoudržná místa) – frézování v tl.do 30 mm, postřik živичný spojovací a 1\* ACO 11 v tl. 30mm – na sil. III/49018 (vícepráce 11 805,90 Kč bez DPH)
6. Doplnění výškové úpravy 2 ks poklopů revizních kanalizačních šachet na sil.III/49018 (vícepráce 5 280,00 Kč bez DPH)
7. Doplnění výměny 1ks betonového poklopu revizní kanalizační šachty v pojižděné ploše vozovky na sil.III/49018 (vícepráce 3 110,00 Kč bez DPH)
8. Doplnění - nárůst množství vyplnění spár živичnou záplivkou – obvod AB krytu, trhliny na povrchu v přilehlé části vozovky a vznik pracovní spáry navíc – viz rozdělení DIO na 3 etapy pro pokládku AB krytu (vícepráce 37 632,00 Kč bez DPH)
9. Doplnění trvalého dopravního značení o 1ks svislé dopr. značky C4c vč. osazení a montáže (vícepráce 8 812,16 Kč bez DPH)
10. Snížení množství trvalého dopravního značení o předznačení a značení VDZ v barvě a v plastu dle skutečnosti (méněpráce 14 193,76 Kč bez DPH)
11. Snížení množství odstranění VDZ broušením z důvodu navýšení plochy frézování – viz bod č. 1 (méněpráce 42 246,40 Kč bez DPH)

U těchto víceprací a méněprací jde o nepodstatnou (a tedy povolenou) změnu závazku v souladu s § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku (rozhodný je součet hodnot všech změn). Současně je splněna podmínka dle § 222 odst. 9 zákona, že celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami závazku při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

## II. PŘEDMĚT DODATKU:

Předmětem Dodatku č. 1 jsou tyto změny:

- **Článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů** - rozšiřuje se o výše uvedené dodatečné práce (vícepráce) a zužuje o neprovedené práce (méněpráce), jejichž soupis je obsažen v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
- **Článek IV. Cena za dílo** - původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 2 984 667,01 Kč bez DPH se tímto dodatkem zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací (víceprací) ve výši 137 083,62 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací ve výši 92 217,80 Kč bez DPH, dle jejich ocenění viz. Příloha č. 1 tohoto dodatku.
- **Úpravou dochází ke zvýšení celkové ceny díla a to o 44 865,82 Kč (bez DPH 21%)**

Rekapitulace ceny za dílo:

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle SOD: 2 984 667,01 Kč bez DPH

Dodatek č. 1: (vícepráce): 137 083,62 Kč bez DPH

Dodatek č. 1: (méněpráce): 92 217,80 Kč bez DPH

**Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1: 3 029 532,83 Kč bez DPH**

**636 201,89 Kč DPH 21%**

**3 665 734,72 Kč včetně DPH**

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

**Příloha č. 1 – Změnový list včetně soupisu víceprací a méněprací a jejich ocenění**

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína 73/112/22  
Datum a číslo jednací: 6.6.2022 20 23/22 T7  
Datum a číslo jednací:

Schválení zadávacího řízení, uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 6.6.2022, č.j. 82/11R/2022 schválení zadávacího řízení  
Datum a číslo jednací: 11.7.2022, č.j.: 29/13R/2022, schválení uzavření smlouvy o dílo  
Datum a číslo jednací: 19.9.2022, č. j. 52/18 R/2022, schválení uzavření Dodatku č. 1

30/-09-2022

Ve Zlíně dne.....  
objednatel  
Statutární město Zlín

Michal Čížek  
člen Rady města Zlína



30 -09- 2022

Ve Zlíně dne .....  
zhotovitel  
EUROVIA CS, a.s.

Ing. Michal Friedlaender  
ředitel závodu Zlín

  
EUROVIA CS, a. s.  
závod Zlín  
Louky 330, 763 02 Zlín  
IČ: 45274924 | DIČ: CZ45274924



Název akce

## " Zlín, úprava křižovatky Fryštácká x Okružní "

### Z m ě n o v ý l i s t

číslo: 01

**1. Objekty stavby:**

01 Zlín – Fryštácká x Okružní, okružní křižovatka

**2. Zpracovatel změnového listu:**

Zhotovitel – Zdeněk Brázda, Eurovia CS, a.s., závod Zlín

**3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

Stavební deník

---

**4. Popis předmětu a příčin změn, zdůvodnění a návrh řešení:**

Při realizaci stavby zjištěny následující okolnosti:

1. Před odfrézováním živičného souvrství provedeno geodetické vytyčení rozsahu opravy AB krytu a rozhodnuto o nutnosti lokálního rozšíření rozsahu frézování v závislosti na výskytu deformací na vozovce a polohy původního VDZ, které má být odstraněno.
2. Množství poplatků za skládku upraveno dle skutečného množství - dle vážních lístků vč.vodorovné dopravy suti.
3. Plocha postřiku a ACO 11 – nárůst viz. bod č.1 – množství dle geodetického zaměření skutečného provedení.
4. Doplnění lokální sanace v místech deformací vozovky po plošném odfrézování 50 mm a okolo poklopů revizních kanalizačních šachet – frézování v tl.100 mm, postřik živičný spojovací a 2\* ACP 16 v tl. 50mm – na sil.II/490 a III/49018
5. Doplnění lokální sanace v místech deformací vozovky po plošném odfrézování 50 mm(lokálně nesoudržná místa) – frézování v tl.do 30 mm, postřik živičný spojovací a 1\* ACO 11 v tl. 30mm – na sil. III/49018
6. Doplnění výškové úpravy 2 ks poklopů revizních kanalizačních šachet na sil.III/49018
7. Doplnění výměny 1ks betonového poklopu revizní kanalizační šachty v pojížděné ploše vozovky na sil.III/49018
8. Doplnění - nárůst množství vyplnění spár živičnou zálivkou – obvod AB krytu, trhliny na povrchu v přilehlé části vozovky a vznik pracovní spáry navíc – viz rozdělení DIO na 3 etapy pro pokládku AB krytu
9. Doplnění trvalého dopravního značení o 1ks svislé dopr.značky C4c vč. osazení a montáže
10. Snížení množství trvalého dopravního značení o předznačení a značení VDZ v barvě a v plastu dle skutečnosti
11. Snížení množství odstranění VDZ broušením z důvodu navýšení plochy frézování – viz bod č.1

Realizaci těchto prací dochází ke změně finančních prostředků o částku:

01 Zlín – Fryštácká x Okružní, okružní křižovatka  
137 083,62 Kč bez DPH  
Viz rozpočet vícepráce: VCP Změnový list č.1

01 Zlín – Fryštácká x Okružní, okružní křižovatka  
92 217,80 Kč bez DPH  
Viz rozpočet vícepráce: MNP Změnový list č.1

## 5. Stanovisko zhotovitele stavby:

### 5.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce


Výše uvedený soubor prací a činností dle článku č. 4. je pro zhotovitele vícepráce a méněpráce, které objednatel dle výše uvedených důvodů s ohledem na znění smlouvy navyšuje předmět díla specifikovaný v rámci veřejné zakázky na dodávku stavebních prací.

Dopad změny bodu 4. hodnota vícepráce	+ 137 083,62 Kč bez DPH
Dopad změny bodu 4. hodnota méněpráce	- 92 217,80 Kč bez DPH

Úpravou dochází ke zvýšení celkové ceny díla a to o 44 865,82 Kč (bez DPH 21%)

Navýšení rozsahu dodávky stavebních prací nebude mít vliv na konečný termín dokončení akce.

Datum: 19. 8. 2022

  
Zdeněk Brázda  
hlavní stavbyvedoucí

## 7. Rekapitulace nákladů stavby:

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
SOD	2 984 667,01	3 611 447,08
Celková hodnota ZL č. 001 (předmětem Dodatku č. 1)	44 865,82	54 287,64
Celková cena díla včetně ZL č. 001	3 029 532,83	3 665 734,72

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.

#### 8. Stanovisko generálního projektanta:

Provedení prací viz bod 4 je nezbytné pro zajištění celistvosti a životnosti krytu vozovky na základě stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Datum: 19.8.2022



Projektant – Ing. Andrea Fusková


#### 9. Stanovisko TDI:

Změnovým listem specifikované množství realizovaných prací má dopad na celkové náklady stavby. Soupis provedených prací – cenová nabídka zhotovitele - odpovídá skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny jsou v souladu s obvyklými podmínkami i smlouvou o dílo na výše uvedenou akci.

Po provedení výše uvedených činností lze pokračovat v bezpečném provádění díla dle uzavřené smlouvy a tím bude dodržena požadovaná výsledná kvalita díla jako celku.

Uvedené práce souvisí s předmětem díla. TDI doporučuje objednateli tento ZL č. 1 odsouhlasit.

Datum: 19.8.2022




TDI – Ing. Pavel Zimčík

#### 10. Stanovisko objednatele díla:

S navrženým řešením souhlasí a doporučuje provedení uvedených změn.

Datum: 19.8.2022



Ing. David Neulinger / Pavel Moravec  
zástupce objednatele ve věcech technických

#### Přílohy:

Rozpočet k bodu 4

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.



EUROVIA CS, a.s.  
závod Zlín  
Louky 330, 763 02 Zlín



Obíednatel:  
Statutární město Zlín  
se sídlem náměstí Míru 12  
760 01 Zlín

Zlín - Fryštácká x Okružní, okružní křižovatka

Rozpočet ke zmněnému listu č.01 na VCP a MNP, dne 19.8.2022

P.č.	Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>01</b>						
<b>Stavební rozpočet</b>						
1	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živiný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živiného krytu kolem překážek,	m2	163,700	36,18	5 922,87
2	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	1,020	33,15	33,81
3	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	8,160	3,92	31,99
4	979990112R00	Poplatek za skládku obalované kameniva, asfalt, kusovost do 300 x 300 mm, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	1,020	56,00	57,12
5	113151214R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živiný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes 750 mm bez překážek v trase, tloušťky 50 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živiného krytu kolem překážek,	m2	18,000	36,18	651,24
6	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	-14,200	50,40	-715,68
7	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-1 831,800	0,60	-1 099,08
8	979990261R00	Poplatek za uložení asfalt, směsi obsahující dehet	t	-14,200	1 680,00	-23 856,00
9	573231110R00	Postřik živiný spojovací bez posypu kamenivem z emulze, v množství od 0,3 do 0,5 kg/m2	m2	183,700	12,99	2 386,26
10	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	145,700	335,70	48 911,49
13	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	1,000	3 786,72	3 786,72
14	914001121Rt6	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu a AL patky, včetně dodávky sloupku a značky	kus	1,000	5 025,44	5 025,44
		Cic:				
		1		1,000		
15	915711111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm	m	-156,000	16,80	-2 620,80
17	915711122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 120 mm	m	-156,000	35,84	-5 591,04
18	915712111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, vodících proužků šířky 250 mm	m	96,000	33,60	3 225,60
19	915712122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, dělicích čar šířky 250 mm	m	96,000	71,68	6 881,28
20	915721111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	-37,000	134,40	-4 972,80
21	915721122R00	Vodorovné značení krytů plastem zvučící, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	-37,000	291,20	-10 774,40
22	915791111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čary, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	-60,000	2,24	-134,40
23	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčary, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	-37,000	5,60	-207,20
24	599141111T01	vyplnění spár živinovou záplvkou	m	480,000	76,40	37 632,00
26	915113001T01	vodorovné dopravní značení - odstranění	m2	-92,000	459,20	-42 246,40
		28				
<b>VCP-nové položky</b>						
	565 13-1111.R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	36,000	393,00	14 148,00
		18*2				
	899 33-1111.R00	lžýčková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	KS	2,00	2 640,00	5 280,00
	553 40322.R	Poklop D 400 - BEG, bet. vylití, bez odvětrání	KS	1,00	3 110,00	3 110,00
<b>VCP CELKEM bez dph</b>						<b>137 083,62 Kč</b>
<b>MNP CELKEM bez DPH</b>						<b>-92 217,80 Kč</b>
<b>NAVÝŠENÍ CELKOVÉ CENY DÍLA pro dodatek č.1 SOD č.: 1532.2100871ZBR ze dne 20.7.2022 o</b>						<b>44 865,82 Kč</b>

Datum vypracování nabídky:  
Hlavní stavbyvedoucí:  
Odsouhlasil - TDS:  
Odsouhlasil - objednatel:

19.08.2022  
Zdeněk Brázda  
Ing. Pavel Zimčík  
Pavel Moravec