



MHMPXPJS4JC0

KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00203805

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

. . .

Metrostav a.s.

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Stavba č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO,

rozšíření PPO pod Zbraslavským zámkem;

ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/007375/2022

číslo smlouvy zhotovitele: 22060993

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

HILAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy
dále jen jako „Objednatel“

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkazníkem (TUM / TUS):

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 47116901
dále jen jako „Příkazník“

na straně jedné

a

Metrostav a.s.

společnost vedená u Městského v Praze pod sp. zn. B 758
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČO: 00014915
DIČ: CZ.00014915
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1809071/0100
zastoupená: [REDACTED] na základě plné moci
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

tento

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby č. 42124 PPO 2013 - modernizace a rozšíření části PPO,

rozšíření PPO pod Zbraslavským zámkem

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „Smlouva“

ČÁST I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla, a to o následující práce dle změnového listu č.1.
2. Předmětem Dodatku č. 1 se v souladu s článkem 3. Změny díla doplňuje původní předmět plnění Smlouvy o Dílo o tyto vícepráce:

Při provádění vrtaných mikropilot bylo pod stávající zdi zachyceno silně zvodnělé podloží ze štěrkopísků. Z tohoto důvodu je nutné vrty stabilizovat dočasnou pažnicí. S ohledem na typ zeminy v podloží (štěrkopisky) se dále projevila nadspotřeba cementové zálivkové směsi, nezbytné pro jeho stabilizaci.

U opatření 153 se při vrtání mikropilot projevily špatný technický stav stávající zdi, která byla před zahájením prací omítnutá a její stav tak nebyl patrný a v délce 55 m došlo k vyvalení části zdiva. Další vrtné práce z úrovně koruny zdi nemohly probíhat z důvodu bezpečnosti, neboť hrozila destrukce zdi a pád vrtné soupravy. Bylo provedeno místní šetření za účasti zástupců památkové péče. NPU konstatoval, že stávající opěrná zeď, s ohledem na opravy provedené v průběhu let, nemá historickou hodnotu a souhlasí s jejím odstraněním a následným vybudováním nové opěrné železobetonové zdi. S ohledem na přilehlou národní kulturní památku Zbraslavského zámku má být povrchová úprava zdi provedena na všech stavebních objektech jednotně, tak aby nebylo patrné provedení nové železobetonové konstrukce.

Z důvodu výškového rozdílu musí být zeď odbourávána po úrovních umožňujících zajištění terénu vyztuženým a kotveným torkretem. To vyvolává i nutnost demontovat přilehlé slavnostní osvětlení zámku včetně lamp a následně ho obnovit včetně pokládky nové kabeláže.

Tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

3. S ohledem na rozšíření předmětu díla se navyšuje cena Díla. Tímto Dodatkem č. 1 se tak ruší původní ustanovení části IV. Cena díla a platební podmínky, čl. 5, odst. 5.1. a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1. Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 2. této Smlouvy je stanovena v souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 368513/2022 ze dne 1. 3. 2022 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

	Základní cena	DPH	Cena s DPH
Původní cena dle SoD	29 936 204,36 Kč	6 286 602,92 Kč	36 222 807,28 Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č.1	8 139 114,25 Kč	1 709 213,99 Kč	9 848 328,24 Kč
Z toho vícepráce dle Dodatku č. 1	10 349 627,90 Kč	2 173 421,86 Kč	12 523 049,76 Kč
Z toho méněpráce dle Dodatku č. 1	2 210 513,65 Kč	464 207,87 Kč	2 674 721,52 Kč
Nová cena díla dle Dodatku č. 1	38 075 318,61 Kč	7 995 816,91 Kč	46 071 135,52 Kč

Celkem se jedná dle Dodatku č. 1 o navýšení ceny zakázky (vícepráce-méněpráce) dle paragrafu 222, ods. 6) v hodnotě **8 139 114,25 Kč** bez DPH, tj. 27,19 % z původní ceny SOD. Z toho vícepráce činí 10 349 627,90 Kč bez DPH a nerealizované (méněpráce) 2 210 513,65 Kč bez DPH. Hodnota změny (vícepráce a méněpráce) Dodatku č. 1 je 41,96 %.

4. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty k dokončení díla, a to z důvodu skrytých překážek týkajících se místa ve smyslu ustanovení § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, konkrétně se jedná o výskyt neočekávané překážky při provádění vrtaných mikropilot.
5. S ohledem na rozsah a povahu výše uvedených víceprací v části I., odst. 2 Dodatku č. 1 se ruší původní znění odst. 7.3, čl. 7 a nově zní takto:

„7.3. Lhůta pro dokončení Díla: 10 měsíců ode dne zahájení realizace Díla.

S ohledem na výše uvedenou úpravu termínů je přílohou tohoto Dodatku č. 1 aktualizovaný harmonogram prací, dodávek a služeb, který nahrazuje původní harmonogram (Příloha č. 3 tohoto Dodatku).

ČÁST II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

Ochrana osobních údajů (GDPR)

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 1 obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

Poskytování Dodatku č. 1 a součinnost při kontrole

2. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 1 žadatelům.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Dodatku č. 1, číselném označení Dodatku č. 1, datech jeho podpisu a plný textu Dodatku č. 1.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

Platnost, účinnost a uveřejnění Dodatku č. 1

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku č. 1 a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.
6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Dodatek č. 1 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
7. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek č. 1.

Doložka o svěřeni pravomoci k uzavření Dodatku č. 1

8. Pravomoc k uzavření Dodatku č. 1 bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 557, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomoci Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 14.3.2022.

Přílohy Dodatku č. 1

Součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

příloha č. 1: Změnový list č. 1

příloha č. 2: Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců – provozovatelů

příloha č. 3: Harmonogram stavebních prací, dodávek a služeb


V Praze

V Praze

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

.....

Metrostav a.s.
na základě plné moci