

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. objednatele: 17004237122

kteřá byla uzavřena dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Třebíč

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Mgr. Pavlem Pacalem, starostou
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329711/0100
94-716711/0710
Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: KLEE s.r.o.

Se sídlem: Skalecká 350/3, 170 00 Praha
Zastoupen: Bohuslavem Klee, jednatelem
IČ: 29259312
DIČ: CZ29259312
Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK
Číslo účtu: 223617075/0600
Telefon: ██████████
Zapsaný v Obchodním rejstříku u MS oddíl C, vložka 28166

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I – ÚČEL DODATKU

- I.1 Dodatek ke smlouvě o dílo se uzavírá za účelem doplnění či změny smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 8. 2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku III. odst. 2. smlouvy o dílo, v souladu se zadávacími podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Článek II – PŘEDMĚT A ODŮVODNĚNÍ DODATKU

- II.1 Předmětem dodatku je změna termínu provedení díla dle článku. III. odst. 2 smlouvy o dílo.
- II.2 Důvodem posunu odevzdání věci kupujícímu jsou nepříznivé klimatické podmínky, které znemožňují jeho řádné a zároveň včasné předání. Dalším důvodem pro posun termínu předání věci je zakázková výroba kontejnerů a jejich dodací lhůta. Podzemní kontejnery by měly být vyrobeny ve 42. týdnu a dopraveny na místo určení ve 43. týdnu (24.10.2022 - 30.10.2022), přičemž následné zemní práce, dláždění a usazení kontejnerů bude s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám realizováno do poloviny měsíce listopadu 2022. Vzhledem k těmto nepředvídatelným skutečnostem nemohl zhotovitel pokračovat s další prací na ul. Dělnické náměstí.

II.3 Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Článek III – ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ

III.1 Dle smlouvy o dílo mělo být dílo provedeno do 14. 10. 2022. Smluvní strany se dohodly na posunu termínu provedení díla do 15.11.2022. Ustanovení čl. III. odst. 2 smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní „Provedení díla do: do 15. 11. 2022“.

Článek IV. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IV.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 1. 8. 2022 zůstávají beze změny.

IV.2 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotovených, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

IV.3 Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti dnem uveřejnění dodatku smlouvy v registru smluv.

IV.4 Tento dodatek ke smlouvě bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

IV.5 O uzavření tohoto dodatku č.1 rozhodla Rada města Třebíče svým usnesením č. 36/20/RM/2022 ze dne 13.10.2022.

V Třebíči dne:

V Praze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Město Třebíč

KLEE s.r.o.

Mgr. Pavel Pacal
starosta

Bohuslav Klee
jednatel