

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo č. j VS-16475-19/ČJ-2021-803550-VERZAK ze dne 05.05. 2021

(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika – Vězeňská služba České republiky
Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Věznice Heřmanice

Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava

za níž právně jedná na základě pověření generálního ředitele č. j.: VS-89008-4/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016, vrchní rada plk. PaedDr. Petr Kadlec, ředitel Věznice Heřmanice

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423 Právnícká osoba

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se Vězeňská služba České republiky nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH.

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Adresa pro doručování všech písemností včetně faktur: Věznice Heřmanice, Orlovská 670/35, 713 02 Ostrava.

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:

INTAR a.s.

Se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3239

Za níž jedná: Ing. František Houdek, předseda představenstva

IČO: 25594443

DIČ: CZ25594443

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Osoba oprávněná k jednání: [REDACTED]
Telefonické, faxové a emailové spojení:
Telefon: [REDACTED]
Fax: --
Email: [REDACTED]

Adresa pro doručování korespondence: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

Obě smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 17.4. Smlouvy o dílo, č. j. VS-16475-19/ČJ-2021-803550-VERZAK ze dne 05.05.2021, (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je provedení díla pod názvem „Heřmanice – PD – Vnější oplocení II. etapa“, se dohodly na následujícím:

II. Předmět dodatku č. 2

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy je změna dílčího termínu plnění uvedeného v čl. IV odst. 4.2. písm. b) Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že termín pro dokončení dílčího plnění smlouvy bude navýšen o 45 dní. Důvodem je požadavek objednatele na zpracování variantních technických a materiálových řešení jednotlivých úseků oplocení z důvodu nepředvídaných nárůstů cen na stavebním trhu a následné nutné změny PD.

Mění se článek **IV. odst. 4.2, písm. b)** Doba a místo plnění

- b) Dokončení dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), vč. úplné žádosti o vydání stavebního povolení dle článku III. odst. 3.2. písm. b) nejdéle do 150 dní ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí, v případě připomínek objednatele k předložené dokumentaci má zhotovitel další 3 pracovní dny na jejich zpracování;

Čl. IV. odst. 4.2 písm. b) Smlouvy se mění a nově zní takto:

- b) Dokončení dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), vč. úplné žádosti o vydání stavebního povolení dle článku III. odst. 3.2. písm. b) nejdéle do 195 dní ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí, v případě připomínek objednatele k předložené dokumentaci má zhotovitel další 3 pracovní dny na jejich zpracování;

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.

2. Tento Dodatek je vyhotoven v českém jazyce v šesti výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 4 výtisky, zhotovitel obdrží 2 výtisky.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.
4. Tento Dodatek vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností nabývá jejím zveřejněním dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, v Registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz>.

V Ostravě, dne:

V Brně, dne:

Za zadavatele:

Za dodavatele:

.....
Vrchní rada
plk. PaedDr. Petr Kadlec
ředitel věznice

.....
Ing. František Houdek
předseda představenstva INTAR a.s.