

Evidenční list, návrh změny stavby je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo číslo 2021/006997, č.z. 19TUOIN11

Stavební akce:	KANALIZAČNÍ STOKA A - PLZEŇ, BOŽKOV		
Změna stavby / projektové dokumentace č.	ZL 1		
Dotčená část stavby:	19TUOIN11		
Název / označení změny:	Jiný rozsah zemních prací a nerealizace části náhonu		
Podklad pro změnu:	PD		
Zápis ve stavebním deníku ze dne :	30.06.2022, 1.7.2022, 13.7.2022, 14.7.2022, 6.10.2022		
Návrh pro změnu podal:	DEKAKOM plus spol. s r.o.	Dne:	06.10.2022
Zdůvodnění a popis změny: Při provádění díla bylo odkryto trubní vedení stávající splaškové kanalizace, která znemožnila provádění díla dle navržené trasy v délce cca 8,5 m. Proto bylo provedeno náhradní řešení, kdy přeložka náhonu byla napojena na původní úsek náhonu, který byl vnitřně povrchově vysanován. Pro pokládku potrubí náhonu bylo nutné mezi ŠN2 – ŠN3 provést ruční odhalení stávajícího sklolaminátové stoky DN 600 a po jejím napojení následně provést zpětné obetonování nové stoky. Ve staničení 57,9 až 68,8 bylo nutné vzhledem k velkému množství stávajících křižujících sítí provést širší výkop a to na šířku 4m. Dále byla provedena oprava zpevněných ploch komunikace dle skutečného rozsahu. Změna je zatříděna dle bodu 5.10 odst. 6 Směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek.			
Vliv změny na termín dokončení díla díla:	ANO	NE	
Vliv změny na cenu díla:	ANO	NE	
Náklady na změnu celkem:			228 653,99 Kč bez DPH
přípočty celkem:			411 715,55 Kč bez DPH
odpočty celkem:			-183 061,56 Kč bez DPH
Přílohy: soupis víceprací, zápis ve SD			
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel		12.10.2022	
projektant /AD/ -		12.10.2022	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru		12.10.2022	
- vedoucí odd. přípravy		12.10.2022	
- TDS		12.10.2022	
- cenová kontrola		12.10.2022	