

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 12. 7. 2022

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] na základě pověření ze dne 21. 12. 2020

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Stavatelství- Mutl, s.r.o.

se sídlem Lorecká 465, Hlouška, 284 01 Kutná Hora

IČO: 290 16 037

DIČ: CZ29016037

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160122

zastoupená Ing. Romanem Mutlem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 289334326/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2022 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. SML-00005-2022-943 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo - Hornohuťský potok II, evidenční číslo zakázky S943/2021/478 (dále jen „dílo“), a to za podmínek ve smlouvě uvedených.

2. Dodatkem bude změněna částka vyúčtovaná zhotovitelem za práce do 30.10.2022, a to z důvodu pozdního předání staveniště na straně objednatele a z důvodu omezení prací vydaným Povolením zvláštního užívání místní komunikace, vydaným Městysem Dolní Cerekev dne 29. 8. 2022, tj. po předání staveniště.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna finančního plnění v roce 2022, vyvolaná pozdním předáním staveniště zhotoviteli a současně vydáním Povolení zvláštního užívání místní komunikace, které omezuje možnost výstavby pouze na jeden pracovní prostor, což má za následek snížení předem plánované rychlosti výstavby.
2. V souladu s čl. XII. odst. 2 smlouvy se na základě dohody smluvních stran dnem nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouva mění, jak následuje:

- čl. IV. odst. 1 smlouvy zní nově takto:

Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (ve 3 vyhotoveních) na adresu: **Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina, Lidická kolonie 4926/39, 586 01 Jihlava**; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v období od účinnosti této smlouvy do 30. 10. 2022 alespoň 2 745 793 Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají ve stávajícím znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V Jihlavě, dne

Za objednatele:



Lesy České republiky, s.p.

V Kutné Hoře, dne

Za zhotovitele:

.....

Ing. Roman Mutl

jednatel

Stavatelství – Mutl, s.r.o.