

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30. 3. 2022

(dále též jen „dodatek“ nebo „dodatek č. 1“)

(uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“))

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje
IČO: 708 89 546
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ██████████
(dále též „objednatel“)

a

Společnost / podnikatel Pavel Míka - FALIKO

IČO: 18325297
DIČ: CZ6406151037
se sídlem: Čsl. armády 2243, 390 03 Tábor
zastoupen: Pavlem Míkou, fyzickou osobou podnikající
bankovní spojení ██████████
číslo účtu ██████████
(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále též jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo uzavřené 30. 3. 2022 (dále též jen „Smlouva“), která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky s názvem „**ZD/19/404- Výměna podlahových krytin na oddělení COS, ARO a lůžkového chirurgického oddělení v Oblastní nemocnici Jičín a.s.**“.

1. Tento Dodatek je uzavírán dle čl. 16. odst. 2. původní smlouvy a v souladu se Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanovuje postup Královéhradeckého kraje při zadávání veřejných zakázek, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem následujících dodatečných stavebních prací – víceprací a nutných změn (a méněprací), jejichž potřebu zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejichž hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty veřejné zakázky. Jedná se o „vícepráce“ a „méněpráce“ ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – změny podle Změnového listu č. 1, tedy změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku, avšak jsou nezbytné. V důsledku popsanych změn pak dochází k nezbytnému prodloužení termínu plnění, a to

o 3 týdny. Dále se jedná o „vícepráce“ a „méněpráce“ ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ – změny podle Změnového listu č. 2, tedy změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku, avšak jsou nezbytné.

2. Celkový cenový nárůst v souvislosti se změnami podle odst. 1. nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku (viz příložená Tabulka změny závazků).

Celková výše „víceprací“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 126 475,00 Kč bez DPH.

Celková Hodnota „méněprací“ dle § 222 odst. 4 ZZVZ je 11 352,00 Kč bez DPH.

Celková výše „víceprací“ dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 266 162,32 Kč bez DPH.

Celková Hodnota „méněprací“ dle § 222 odst. 6 ZZVZ je 123 233,33 Kč bez DPH.

Celková cena se tedy zvyšuje o **258.051,99 Kč bez DPH.**

Veškeré změny dle odst. 1. tohoto dodatku jsou uvedeny a odůvodněny v přílohách tohoto dodatku – změnový list č. 1 č. 2.

3. Smlouva o dílo se mění a doplňuje v následujících bodech:

Článek 6. **Cena plnění** se mění následovně:

Článek 6. odst. 2 – dle výše uvedených změn nově zní:

- 6.1 Cena za provedení plnění dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

celkem 2.800.064,99 Kč bez DPH

Článek 5. **Doba plnění** se mění následovně:

Článek 5.2 věta druhá nově zní:

Celková doba realizace: plnění bude předáno nejdéle **do 15 týdnů** ode dne doručení výzvy k plnění.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena výše uvedenými změnami, se nemění.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v souladu s povinností stanovenou objednateli zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění, v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně dle dalších právních předpisů upravujících povinnost uveřejnění dokumentů vztahujících se k plnění díla.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje elektronické podpisy.

4. Pokud bude tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje RK/13/514/2022 hejtman Královéhradeckého kraje.

Přílohy:


Změnový list č. 1

Změnový list č. 2

Tabulka změny závazků

Rozpočty dle ZL č. 1, ZL č.2

Za objednatele:



Mgr. Martin Červíček
hejtman

Za zhotovitele:



Pavel Míka - FALIKO
majitel

ZMĚNOVÝ LIST

001

Oprava betonových mazanin, dodávka dekontaminační rohože, narovnání výměr

Stavba:	Výměna podlahových krytin na oddělení COS, ARO a lůžkového chirurgického oddělení v Oblastní nemocnici Jičín a.s.		
Objekt:			
Předkládá:	Pavel Míka-FALIKO	Datum:	29.08.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	<input type="checkbox"/>	1) Položkový rozpočet změny	1 listů
e-mailem	<input checked="" type="checkbox"/>	2) Projektové podklady	listů, výkresů
osobně	<input type="checkbox"/>	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy	listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
Navržené řešení uvažovalo pouze s výměnou podlahové krytiny a provedením vyhlazovací nivelační stěrky.

1.2 Popis nového řešení:
Doplněna lokální vysprávka podlahových potěrů rychleschnoucími betony, praskliny potěrů vyspraveny „sešitím“ nerezovými sponami, doplněno epoxidovou penetrací s přesypem křemičitým pískem.

2 Zdůvodnění změny:

Po demontáži podlahových krytin na lůžkovém odd. chirurgie bylo zjištěno, že podlahové betonové mazaniny jsou lokálně nesoudržné a je nutno je sanovat. Vzhledem k době odstávky oddělení nutno použít rychleschnoucí materiály, povrch ztuhlít epoxidovou penetrací s přesypem pískem. Vysoký výskyt prasklin v podlahových mazaninách je sanován „sešitím“ nerez. sponami. Doplněna objektová dilatační zapuštěná lišta. Objednatel vyvolané vícepráce nemohl s náležitou péčí řádného hospodáře předpokládat

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	NE
--	--------------------------	--	-------------------------------------	-----------

4 Dopad do smluvních termínů:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<input type="checkbox"/>	NE
--------------------------------------	-------------------------------------	--	--------------------------	-----------

prodloužení termínu realizace o 3 týdny

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-123.233,33 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		266.162,32	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		142.928,99	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:



Pavel Míka FALIKO	Martin Hynek	Ing. Josef Kubiček ON Jičín a.s.	Ing. Libor Žilka Královéhradecký kraj
----------------------	--------------	-------	-------------------------------------	--

Pavel Míka
FALIKO
tel.: 384 257 257
ico: 187 257 257

Soupis víceprací - méněprací - I.

Objednatel:	Královéhradecký kraj, pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové					
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín a.s.					
VÍCEPRÁCE						
1		Penetrace podkladu epoxidová + zásypaní křemičitým pískem - m.č. G2.25, 2.27, 2.40	m2	64,91	192,00	12 462,72
2		Odsátí přebytečného křemičitého písku před stěrkou - m.č. G2.21, 2.27, 2.40	m2	64,91	8,00	519,28
3		Sešití rozpraskaných podkladních betonů pomocí epoxidu CHS 474 + křemičitý písek + nerez spony - m.č. G2.27, 2.25, 2.40, 2.02, ARO, CH1.19, 1.21, 1.24, 1.26, 1.27	mb	197,06	245,00	48 279,70
4		Sešití rozpraskaných podkladních betonů pomocí epoxidu Mapei EPORIP Turbo + nerez spony - m.č. G2.13, 2.16, 2.21, 2.23, 2.29, 2.31, 2.42, 2.44, 2.46, 2.48, 2.59, CH1.03, 1.04, 1.08, 1.11, 1.15, 1.16, 1.17, 1.28	mb	148,11	386,00	57 170,46
5		Odstranění nesoudružného podkladního betonu, stěrky pomocí sekáčů, kanga + vyčištění podkladu - m.č. G2.13, 2.25, 2.27, 2.29, 2.31, 2.40, 2.42, 2.44, 2.59	m2	187,32	568,00	106 397,76
6		Betonáž podkladu pomocí rychletuhnoucího betonového potěru PCI - m.č. G2.25, 2.27, 2.40 + ARO - 0,5 m2 (traverzy)	m2	8,40	2 372,00	19 924,80
7		MCT - provedení zkoušek soudružnosti podkladu - 2x (7.600,- + 4.740,-Kč)	kpl	1,00	12 340,00	12 340,00
8		Dodávka dilatační lišty DILEX-EKSB25PG	ks	1,00	1 916,00	1 916,00
9		Montáž dilatační lišty	mb	2,20	320,00	704,00
10		Hliníkové přechodové lišty - ARO	m	1,80	199,00	358,20
11		Hliníkové přechodové lišty - OPERAČNÍ SÁLY	m	3,60	199,00	716,40
12		Hliníkové přechodové lišty - CHIRURGIE	m	27,00	199,00	5 373,00
Celkem vícepráce					266 162,32	
MENEPRACE						
13	dle výkazu výměr ARO v POO A	Oprava dveřních křídel dřevěných ruční seřiznutí	ks	-17,00	450,00	-7 650,00
14		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel	ks	-14,00	200,00	-2 800,00
15		Vyrovnání podkladu stěrkou pevnosti 30 Mpa tl. 10 mm	m2	-26,00	417,00	-10 842,00
16		Montáž přechodových lišt	m	-5,50	123,00	-676,50
17		Nerezová přechodová lišta	m	-7,30	287,00	-2 095,10
18	dle výkazu výměr OPERAČNÍ SÁLY	Oprava dveřních křídel dřevěných ruční seřiznutí	ks	-25,00	450,00	-11 250,00
19		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel	ks	-15,00	200,00	-3 000,00
20		Vyrovnání podkladu stěrkou pevnosti 30 Mpa tl. Píes 8 do 10 mm	m2	-32,00	417,00	-13 344,00
21		Montáž přechodových lišt	m	-16,90	123,00	-2 078,70
22		Nerezová přechodová lišta	m	-22,55	287,00	-6 471,85
23	dle výkazu výměr CHIRURGIE	Oprava dveřních křídel dřevěných ruční seřiznutí	ks	-33,00	450,00	-14 850,00
24		Vyrovnání podkladu stěrkou pevnosti 30 Mpa tl. Píes 8 do 10 mm	m2	-58,00	417,00	-24 186,00
25		Montáž přechodových lišt	m	-36,26	123,00	-4 459,98
26		Nerezová přechodová lišta	m	-68,05	287,00	-19 529,20
Celkem méněpráce					-123 233,33	
CELKOVÝ soupis víceprací - méněprací - I.					142 928,99	

V Táboře, dne 29.8. 2022



ZMĚNOVÝ LIST

002

Oprava betonových mazanin, dodávka dekontaminační rohože, narovnění výměř

Stavba:	Výměna podlahových krytin na oddělení COS, ARO a lůžkového chirurgického oddělení v Oblastní nemocnici Jičín a.s.		
Objekt:			
Předkládá:	Pavel Míka-FALIKO	Datum:	29.08.2022

Odesláno / předáno:	Přílohy / počet listů		
poštou	1) Položkový rozpočet změny	1	listů
e-mailem	2) Projektové podklady		listů, výkresů
osobně	3) Fotodokumentace a ostatní přílohy		listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
 Dekontaminační rohože nebyly blíže specifikovány. V CN nabídnuty jednorázové (oddělovací)

1.2 Popis nového řešení:
 Na základě požadavku uživatele jsou dodány dekontaminační rohože „trvalé“ s životností 2-3 roky (v nabídce provedení „listové, denní, oddělovací“).

2 Zdůvodnění změny:
 V rámci vzorkování materiálů upřesněn požadavek uživatel. „Trvalá dekontaminační rohož“ snižuje náklady spojené s měsíční výměnou v případě použití rohože oddělovací.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:			<input checked="" type="checkbox"/> NE
--	--	--	--


4 Dopad do smluvních termínů:	<input checked="" type="checkbox"/>	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	NE
--------------------------------------	-------------------------------------	---	----

prodloužení termínu realizace o 3 týdny

5 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-11 352,00 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):		126.475,00	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		115.123,00	bez DPH

6 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za TDS - specialistu:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
☉					




Pavel Míka FALIKO	Martin Hynek		Ing. Josef Kubíček ON Jičín a.s.	Ing. Libor Žilka Královéhradecký kraj
----------------------	--------------	--	-------------------------------------	--

Pavel Míka
st. architekt
tel. 325 725 123
FALIKO
IČO: 123 456 789

Soupis víceprací - méněprací - II.

Objednatel:	Královéhradecký kraj, pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové					
Stavba:	Oblastní nemocnice Jičín a.s.					
VÍCEPRÁCE						
1		Dekontaminační rohože dle faktury č. 2660390598	kpl	1,00	126 475,00	126 475,00
Celkem vícepráce						126 475,00
MENEPRÁCE						
2	dle výkazu výměr ARO v POO A	Dodávka a montáž dekontaminační rohože 2x2 m	ks	-1,00	4 800,00	-4 800,00
3	dle výkazu výměr OPERACNÍ SÁLY	Dodávka a montáž dekontaminační rohože 2,6x2,1 m	ks	-1,00	6 552,00	-6 552,00
Celkem méněpráce						-11 352,00
CELKOVÝ soupis víceprací - méněprací - II.						115 123,00

V Táboře, dne 29.8. 2022



Nabídka číslo: 2602173734
Platná od: 28.07.2022 - 27.08.2022

Zákazník: 100054769
Poptávka číslo: @28.07.2022

Pol.	Obj. číslo Popis	Množ.	Cena Sleva	
			Netto cena Poplatky	Celkem po slevě
10	TOPPBMAT B-MAT CONTAM.CONTROL FLOORING1,4 X 25M	11,9 * 1 m2	9.500,00	Speciální cena
			9.500,00	113.050,00
	Dodací lhůta - viz níže			
	termín dodání a odborné instalace dle dohody			
	rozměry 140x250cm - 3 ks 140x100cm - 1 ks			
20	TOPPTTCCA-PR NÁJEZDOVÝ OKRAJ, ČERNÝ TECHTRAK	32 * 1 m	50,00	Speciální cena
			50,00	1.600,00
	Skladem			
30	SERVTOPPWOKS Instalace dekontaminační podlahy	12 * 1 MJ	750,00	Speciální cena
			750,00	9.000,00
	Dodací lhůta - viz níže			
40	SERVTRAVEL Cesta servisního technika - zóna 4	180 * 1 MJ	15,00	Speciální cena
			15,00	2.700,00
	Dodací lhůta - viz níže			

Platební podmínky: splatnost 14 dní

Dopravné a balné				125,00
Základní nabídka	Celkem bez DPH	CZK		126.350,00
	Poplatky	CZK		125,00
	DPH 21,0%	CZK		26.559,75
	Celkem vč. DPH	CZK		153.034,75



ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„ZD/19/404- Výměna podlahových krytin na oddělení COS, ARO a lůžkového chirurgického oddělení v Oblastní nemocnici Jičín a.s.“

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 542 013,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 126 475,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 11 352,00 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 126 475,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 11 352,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	137 827,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) ≤ (limit nadlimitní VZ)	137 827 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 15 %	5,42 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 542 013,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 542 013,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 266 162,32 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 123 233,33 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 266 162,32 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 123 233,33 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	389 395,65 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
c) (Změna ZzS / Smluvní cena) ≤ 50 %	15,32 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		2 542 013,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 266 162,32 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 123 233,33 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		142 928,99 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	5,62 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 392 637,32 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 134 585,33 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	258 051,99 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	2 542 013,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 800 064,99 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 800 064,99 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: **ing. Libor ŽILKA**