

Název akce:

„ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny – dodávka a montáž
gastrotechnologie kuchyně“

REKAPITULACE ZL č. 01, 02 a 03

Projekt:	„ZŠ TGM - reko gastroprovozu - navýšení kapacity jídelny – dodávka a montáž gastrotechnologie kuchyně“			
Objednatel:	Městská část Praha 7, U Průhonu 1338/38, 170 00 Praha 7, IČ: 00063754, DIČ: CZ00063754			
Zhotovitel:	TeS, spol. s r.o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř IČ: 609 34 395, DIČ: CZ609 34 395			
		odpočty	přípočty	celkem bez DPH
ZL č. 1	Změna dodávky prvků v gastroprovozu Pol. O20 a M15	41 243,00 Kč	0,00 Kč	-41 243,00 Kč
ZL č. 2	Změna dodávky prvků v gastroprovozu Pol. G11	7 493,00 Kč	34 476,00 Kč	26 983,00 Kč
ZL č. 3	Změna přesun chladicí jednotky mimo objekt ZŠ Pol. G5	115 950,00 Kč	141 150,00 Kč	25 200,00 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č. 01, 02, 03 bez DPH		164 686,00 Kč	175 626,00 Kč	10 940,00 Kč
Celkový cenový dopad za ZL č. 01, 02, 03 s DPH (21%)				13 237,40 Kč
Cena celkem dle Kupní smlouvy bez DPH				9 428 247,00 Kč
Cena celkem dle Kupní smlouvy s DPH 21%				11 408 178,87 Kč
Cena celkem dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH				9 439 187,00 Kč
Cena celkem dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 s DPH 21%				11 421 416,27 Kč
Celkový vliv na termín: Celkový termín plnění se nemění				
Schválil:	Podpis:	Datum:		
(TDS)				

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Kupní smlouva: č. 00565/2022/OIVZ15 ze dne 29.6.2022

název ZL: ZMĚNA DODÁVKY PRVKŮ V GASTROPROVOZU Pol O20 a M15

Důvod změny: Jedná se o rozšíření díla na základě požadavku zadavatele. Jedná se o dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky jejíž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku se smlouvy.

Technický popis změny: Změny z důvodu požadavku uživatele v návaznosti na provozní zkušenosti. změny u prvků Pol O20, M15
- regál Pol O20 - bude nahrazen stávajícím zařízením pol E4 - nerez stolem s policí a posuvnými dvířky a pol E5 2 ks nástěnné nerez skříňky uzavřené s posuvnými dvířky
pracovní stůl Pol M15 - bude nahrazen stávajícím zařízením Pol M9 - 2ks stojanů pro výdej pokrmů

Bez vlivu na termín

ozn. stáv. zař. uskladněných / ozn. v etapizaci	poz. v PD	Předmět - název	Rozměry	Napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
Odpočty							
	O20	Skladový regál, 4x plná police, každá police s podélnými výztuhami, nosná konstrukce z jeleků 40/40 mm, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, celonerezové provedení	1800x350x1800 DOMĚREK		1	15 172	15 172,00
	M15	Pracovní stůl, vlevo pod pracovní deskou umístěn zásuvkový blok, zásuvkový blok obsahuje 3ks výsuvných zásuvek, kapacita každé zásuvky 1x GN 1/1-150mm, 2x plná police, zadní lem, nerezové provedení, opláštěná záda + opláštěný levý bok + opláštěný pravý bok, z čela stůl přístupný formou posuvných dvířek	1800x700x900		1	26 071	26 071,00
Celkem odpočteno							41 243,00
Připočty							
E4		Stůl nerez s policí a posuvnými dvířky, zadní lem, pravý lem - stávající zařízení	2000x700x900		1	0	0
E5		Nástěnná nerez skříňka uzavřená s posuvnými dvířky - stávající zařízení	1000x350x700		2	0	0
M9		Stojany pro výdej jídla - stávající zařízení			2	0	0
Celkem připočteno							0

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Kupní smlouva: č. 00565/2022/OIVZ15 ze dne 29.6.2022

název ZL: ZMĚNA PŘESUN CHLADÍČÍ JEDNOTKY MIMO OBJEKT BUDOVY ZŠ Pol G5

Důvod změny: Jedná se o rozšíření díla na základě požadavku zadavatele. Jedná se o dodávky a služby, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky jejíž hodnota je nižší než 10% původní hodnoty závazku se smlouvy.

Technický popis změny: Požadovaná změna nutného přemístění chladicí jednotky umístěné na střeše boxu ve vnitřním prostoru ZS na venkovní stěnu budovy do prostor vnitřního sportovního hřiště nastala z důvodu nedostatečného odvětrání pro chladicí boxy.

Bez vlivu na termín

ozn. stáv. zař. uskladněných / ozn. v etapizaci	poz. v PD	Předmět - název	Rozměry	Napětí	Ks	Cena/kus bez DPH	Cena celkem bez DPH
Odpočty							
	G5	Chladicí box, panel boxu tl. 60 mm, 2x chladírenské dveře 800/2000mm, bezprahové provedení, s konstrukčním zámkem pospojování/lakované komaxit; vnitřní strana těchto dveří musí být vybavena bezpečnostní klikou a kliku na vnější straně, dveře opatřeny zámkem dveří, verze chladírenské dveře se zdvihacími panty, podlaha - panel boxu tl. 80 mm + AL protiskluzový plech + PŘÍSLUŠENSTVÍ G6	2650x2400x2300		1	115 950	115 950,00
Celkem odpočteno							115 950,00
Připočty							
	G6	Splitová chladicí jednotka, vč výparníku umístěného v boxu, instalace do 15 m od boxu,		1,8kW/400V	1	141 150	141 150,00
Celkem připočteno							141 150