

## DODATEK Č. 6 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1250/2019/SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 11-9154-0100

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

### I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**OBJEDNATEL:**

Sídlo:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. ú.:

Statutární orgán:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupci ve věcech technických:  
(dále jen „objednatel“)**Povodí Vltavy, státní podnik**

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

70889953

CZ70889953

UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**ZHOTOVITEL:**

Sídlo:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

č. ú.:

Statutární orgán:

**Společnost „SHDP + DHI“**

společník 1 Sweco Hydroprojekt a.s.

společník 2 DHI a.s.

zastoupená společností Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 7326

26475081

CZ26475081

Komerční banka a.s. Praha 4

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ing. Jan Krejčík, Ph.D. předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Krejčík, Ph.D. Ing. Vladimír Mikule, Ing. Nikola Gorelová

Zástupce ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

**II.****PREAMBULE**

1. Mezi smluvními stranami byla dne 19. 8. 2019 uzavřena smlouva o dílo, ve znění pozdějších dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 (dále též „smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo ze dne 19. 8. 2019 byla uzavřena mezi smluvními stranami na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Aktualizace plánů dílčích povodí v územní působnosti Povodí Vltavy, státní podnik**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem není podstatná změna závazku dle znění § 222 ZZVZ.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 6 je posun termínu plnění celkového ukončení díla a návazně i Etap L a M. Podle dodatku č. 3 k této smlouvě byl termín plnění Etapy H stanoven na 15. 2. 2022. Na kontrolním dnu ke stavu zpracování předmětu této smlouvy, který se konal dne 15. 2. 2022, bylo konstatováno, že kvůli okolnostem, s nimiž jsou obě strany seznámeny, nebylo možné výsledky Etapy H tohoto dne předat a nebylo možné ani odhadnout, kdy se tak stane. Vzhledem k přetrvávání tohoto stavu je nutné prodloužit termín ukončení celého díla.
4. Nový termín plnění Etapy L, Etapy M a celkový termín ukončení díla se tímto dodatkem stanoví na den 30. 11. 2022.

**III.****ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO**

**Tímto dodatkem č. 6 se mění znění odst. 1 článku IV. DOBA PLNĚNÍ smlouvy o dílo a tento odstavec zní následujícím způsobem:**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy a činnost vykonávat v rámci jednotlivých etap a jejich částí do doby fyzického ukončení projektu v rozsahu článku I. dle následujícího harmonogramu:

Etapa / Kapitola		Termín plnění
A)	Základní identifikace a analýza významnosti vlivů na stav vodních útvarů, určení významných vlivů a silně ovlivněných vodních útvarů	3 měsíce po nabytí platnosti smlouvy
B)	Zpracování předběžných přehledů významných problémů nakládání s vodami pro jednotlivá dílčí povodí	3 měsíce po nabytí platnosti smlouvy
C)	Předběžný návrh opatření k dosažení cílů (1. kolo)	3 měsíce po nabytí platnosti smlouvy
D)	I. Charakteristiky dílčího povodí	5 měsíců po nabytí platnosti smlouvy
	II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod	5 měsíců po nabytí platnosti smlouvy
	III. Monitoring a hodnocení stavu	31.03.2020
	IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí	31.05.2020
	V. Hydrologické extrémy	31.03.2020
	VI. Opatření k dosažení cílů (2. kolo)	31.05.2020
E)	Sestavení kompletních návrhů plánů dílčích povodí, členěných do kapitol dle požadavků Makety	30.06.2020
F)	Naplnění datových modelů plánů dílčích povodí	30.06.2020
G)	Zpracování samostatného separátu Plánu dílčího povodí Dolní Vltavy „Stav útvarů povrchových vod v povodí Želivky a program opatření v povodí vodárenské nádrže Švihov“	30.06.2020
H)	Zpracování posouzení vlivu plánů dílčích povodí na životní prostředí (proces SEA)	15.02.2022

I) Vypořádání připomínek veřejnosti a zpracování Zpráv o vypořádání připomínek. Zpracování relevantních připomínek do plánů dílčích povodí a doplnění datových modelů	31.08.2021
J) Zpracování základních informací o plánech dílčích povodí a programech opatření pro správní obvody jednotlivých krajů	30.11.2021
K) Zpracování výsledných verzí plánů dílčích povodí pro jejich předání krajům ke schválení	28.02.2022
L) Internetová aplikace	<b>30.11.2022</b>
M) Zpracování souhrnu klíčových informací o plánech dílčích povodí pro každý plán dílčího povodí	<b>30.11.2022</b>
<b>Ukončení díla</b>	<b>30.11.2022</b>

#### IV.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinností zveřejnění tohoto dodatku č. 6 smlouvy o dílo v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) zajistí objednatel.
4. Zhotovitel opravňuje objednatele uveřejnit obsah tohoto dodatku č. 6 smlouvy o dílo nebo jeho části podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a je opatřen elektronickým podpisem.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

objednatel:

zhotovitel:

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
 RNDr. Petr Kubala  
 generální ředitel  
 Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
 .....  
 Sweco Hydroprojekt a.s.