

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo SODM-16/2022 ze dne 31.3.2022

Název díla: *Oprava kolektorového podchodu KP5404*

Číslo smlouvy Objednatele: *SODM-16/2022*

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Projekt číslo: *5000*

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000

zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 ze dne 15. března 2007 společností:

Kolektory Praha, a.s.

se sídlem: Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupeny: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva

Mgr. Janem Vidímem, místopředsedou představenstva

zapsány v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7813

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby (dále jen „*Technický zástup Objednatele*“): *Ing. Lenka Šupová*

(dále jen „**Objednatel**“)

II. Subterra a.s.

Zastoupený: Ing. Davidem Cyroněm, ředitelem divize 1, na základě plné moci

Se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612

DIČ: CZ45309612

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, sp. zn. 1383

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha

Číslo účtu: 4001-0816021103/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Karel Flemr

Stavbyvedoucí: Karel Flemr

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Karel Flemr

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Předmět Dodatku

- I.1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze Smlouvy o dílo SODM-16/2022 uzavřené dne 31.3.2022 (dále jen „**Smlouva**“) v rozsahu změnových listů (ZL) č. 1.
- I.2. Změna závazku v rozsahu ZL č. 1 je realizována dle § 222 odst. 5 ZZVZ. Důvodem této změny jsou potřeby zadavatele na méněpráce viz ZL č. 1. Jedná se o stavební práce, které z rozhodnutí Zadavatele nebudou realizovány. Tyto stavební práce nejsou pro řádné dokončení a fungování díla nezbytné. Stavební práce měly probíhat v koordinaci s TSK, a.s., která práce na podchodu pro pěší nebude realizovat.

Absolutní hodnota kladných změn činí 88.052,67 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 1.235.424,86 Kč bez DPH. **Hodnota změny závazku ze Smlouvy v rozsahu ZL č. 1** stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn **činí 1.323.477,53 Kč bez DPH.**

Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

- I.3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že článek III, odst. III.1 Smlouvy se mění a nově zní takto:

Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí **2.622.400,39 Kč**.

- I.4. Smluvní strany konstatují, že, s výjimkou skutečností dle tohoto dodatku č. 1 a skutečností zapsaných ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 ve stavebním deníku, jim nejsou ke dni podpisu tohoto dodatku č. 1 známy žádné další skutečnosti, které by odůvodňovaly nutnost více či méně prací, resp. takové změny, které by měly dopad do ceny za realizaci předmětu plnění Smlouvy.

II. Prodloužení termínu plnění

- II.1. Smluvní strany se současně tímto dodatkem č. 1 dohodly na prodloužení termínu realizace Díla. K prodloužení termínu realizace Díla dochází v souladu s čl. IV.3. Smlouvy z důvodu změn, které omezily postup prací na Díle. Prodloužení termínu je dále odůvodněno prodloužením termínu dodání ventilátoru a lehkého montážního poklopu.
- II.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve lhůtě nejpozději do **15. listopadu 2022** a nejpozději poslední den lhůty řádně a úplně dokončené Dílo předat Objednateli.
- II.3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s výše uvedeným prodloužením termínu realizace Díla a důvody vedoucími k tomuto prodloužení na aktualizaci časového harmonogramu stavby, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v souladu s tímto aktualizovaným časovým harmonogramem.

III. Závěrečná ustanovení

- III.1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- III.2. Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1:
- Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr změny závazku v rozsahu ZL č. 1
 - Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový harmonogram
- III.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoRS**“). Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel a o uveřejnění bude

Zhotovitele informovat do 2 pracovních dnů od uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv prostřednictvím zprávy na e-mail: ZKypova@subterra.cz. Za informaci Zhotovitele se považuje i doručení zprávy na e-mail Zhotovitele generované registrem smluv.

III.4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.

V Praze dne el. podpisu

V Praze dne dle el. podpisu

.....
S u b t e r r a a.s.
Ing. David Cyroň
ředitel divize 1
na základě plné moci
(podepsáno elektronicky)

.....
Hlavní město Praha
v zastoupení
Kolektory Praha, a.s.
Ing. Petr Švec
předseda představenstva
(podepsáno elektronicky)

.....
Hlavní město Praha
v zastoupení
Kolektory Praha, a.s.
Mgr. Jan Vidím
místopředseda představenstva
(podepsáno elektronicky)