

název díla:	Oprava kolektorového podchodu KP5404		
smlouva číslo:	SODM - 16/2022	ze dne:	31.03.2022
zhotovitel:	Subterra a.s.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	objednatel, zhotovitel		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ne	
Původní termín realizace do:	25.10.2022	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	15.11.2022		
<p>Popis změny, případně náčrtek: Oprava kolektorového podchodu měla probíhat v koordinaci s opravou podchodu pro pěší, který je ve správě TSK, a.s. TSK, a.s. měla zajistit zábor, dopravní omezení dotčené komunikace a realizaci finálního povrchu celé komunikace po dobu realizace. TSK, a.s. tyto opravy nebude realizovat. Po zvážení a prohlédnutí technického stavu kolektorového podchodu KP5404 bylo rozhodnuto, že kolektorový podchod se nebude izolovat z povrchu, budou provedeny sanace betonových konstrukcí a zatěsnění průsaků z kolektoru.</p> <p>Zhotovitel požádal o prodloužení termínu ukončení díla o 21 dní, z důvodu prodloužení termínu dodání ventilátoru a lehkého montážního poklopu. Objednatel žádosti vyhověl.</p>			
Přílohy:			
- soupis prací - vícepráce			
- soupis prací - méněpráce			
- žádost o prodloužení termínu			
- harmonogram			
Souhlas s provedenými změnami:			
zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:	
za provozovatele:	Petr Syneček	Podpis:	
za investora:	Ing. Lenka Šupová	Podpis:	
za dodavatele:	Ing. Karel Flemr	Podpis:	
Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ	35,11%		
Finanční vyjádření :			
cena dle SoD/bez DPH/:	3 769 772,58 Kč		
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč		
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	88 052,67 Kč		
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	1 235 424,86 Kč		
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	2 622 400,39 Kč		
Zpracoval:	Ing. Lenka Šupová	V Praze dne:	14.10.2022