

Kolektor KP5404 var 03 R1

ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Půltrok 2, 2022						
						Č	Č	S	Z	Ř	L	
1		KP5404	141 dny	28.06. 22	15.11. 22							
2		Zařízení staveniště + oplocení	3 dny	28.06. 22	30.06. 22							
3		Zemní práce	130 dny	28.06. 22	04.11. 22							
23		Zakládání	127 dny	05.07. 22	08.11. 22							
28		Svislé a kompletní konstrukce	120 dny	04.07. 22	31.10. 22							
31		Vodorovné konstrukce	11,5 dny	24.07. 22	04.08. 22							
42		Komunikace pozemní I. a II. Fáze	132 dny	02.07. 22	10.11. 22							
52		Komunikace pozemní III. a IV. Fáze	43 dny	30.09. 22	11.11. 22							
62		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní I. a II. Fáze	17,5 dny	17.07. 22	03.08. 22							
79		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní III. a IV. Fáze	85 dny	17.08. 22	09.11. 22							
96		Trubní vedení	4 dny	03.08. 22	07.08. 22							
102		Ostatní konstrukce a práce-bourání	131,5 dny	28.06. 22	06.11. 22							
121		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům I. a II. Fáze	110 dny	28.07. 22	14.11. 22							
129		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům III. a IV. Fáze	61 dny	01.08. 22	30.09. 22							
138		Povlakové krytiny	30 dny	11.08. 22	09.09. 22							
140		Elektroinstalace - silnoproud	97,5 dny	22.07. 22	27.10. 22							
150		Vzduchotechnika	93 dny	22.07. 22	22.10. 22							
155		Konstrukce klempířské	31 dny	31.08. 22	30.09. 22							
158		Konstrukce zámečnické	122 dny	01.07. 22	30.10. 22							
161		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	111 dny	12.07. 22	30.10. 22							
167		Elektromontáže	119 dny	12.07. 22	07.11. 22							
176		Předání stavby	0 dny	15.11. 22	15.11. 22							15.11.

Kritický		Ruční úkol		Milník podle směrného plánu		Vnější úkoly	
Rozdělení kritického úkolu		Pouze zahájení		Milník		Vnější milník	
Průběh kritického úkolu		Pouze s datem dokončení		Průběh souhrnného úkolu		Neaktivní úkol	
Úkol		Pouze s dobou trvání		Souhrnný		Neaktivní milník	
Rozdělení		Směrný plán		Ruční souhrn		Neaktivní souhrn	
Průběh úkolu		Rozdělení podle směrného plánu		Souhrn projektu		Konečný termín	