

Změnový list č.2

Název a evidenční číslo Stavby: **Obnova a modernizace stání plavidel v přístavu Peutehafen – S/RVC/058/OSE/SoD/2021**
 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přípojka NN

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:
04/001

Pořadové číslo ZBV:
 2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne **31.1.2022** (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel: **Fr. Holst (GmbH & Co. KG), Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg**

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek
 Evidence ZBV a přehled zařazení změn dle charakteru změny
 Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace
 Přehled nových položek a jejich zdůvodnění
 Vyjádření AD
 Nabídky Zhotovitele

Paré č. Příjemce

1 Objednatel (Správce stavby jako zástupce Objednatele) (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)

2 Zhotovitel

3 Projektant

4 Supervize

Iniciátor změny: **Objednatel**

Popis Změny:

Změna spočívá v rozšíření objemu prací obnovy a modernizace přístavu Peutehafen a zahrnuje následující práce:

Dodávka a instalace chrániček optického kabelu a s tím spojených prací – výkopové práce, uložení chráničky do pískové vrstvy, zasypání výkopu a následné zhutnění a to v rozsahu od severní a jižní lávky do prostor budovy.

Údaje v EUR bez DPH:

| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem |
|--|---------------------------------|---|
| 0,00 | 1 861,12 | 1 861,12 |
| Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | Nemá vliv | |

Charakter změny
(nehodící škrtněte)

~~A~~

B

~~C~~

~~D~~

~~E~~

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavce 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

Změna spočívá v rozšíření objemu prací obnovy a modernizace přístavu Peutehafen v rámci SO 04. V rámci této Změny dochází k úpravě rozsahu technického řešení v rámci SO 04. K dané Změně byl Vydán Pokyn Pověřené osoby Objednatele značky: S/RVC/058/OSE/SoD/2021/02.

Jedná se o Změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku, respektive 15% z Přijaté smluvní částky.

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -

b) nemění celkovou povahu zakázky

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| | | | |
|---------------------------------------|---|-------|--------|
| Projektant (autorský dozor) | jméno [REDACTED] | datum | Podpis |
| Vyjádření: | Uvedené změny nebyly uvedeny v projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení akce Obnova přístavu Peutehafen z roku 2017. Jedná se o doplnění stavby o dodávku a instalaci chrániček optického kabelu, které nevyžadují změnu projektové dokumentace. | | |
| Garant smlouvy objednatele | Jméno [REDACTED] | datum | Podpis |
| Supervize | jméno | datum | Podpis |
| Zástupce Objednatele (Správce stavby) | Jméno [REDACTED] | datum | Podpis |
| Vyjádření: | Daná Změna byla administrována v souladu s platnou legislativou, dle platných norem a dalších příslušných směrnic. | | |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|
| Číslo smlouvy : S/ŘVC/058/OSE/SoD/20121 | předpokládaný výdaj v EUR | Předpokládaný termín úhrady | |
| týká se bodu : | 2 214,73 vč. DPH | 10/2022 | |
| Objednatel | Jméno Ing. Lubomír Fojtů | datum | Podpis |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: | Jméno ██████████ ██████ | datum | Podpis |
| příkazce operace: | Jméno ██████████ | datum | Podpis |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: | Jméno ██████████ ██████████ | datum | Podpis |
| Statutární orgán – ředitel | Jméno Ing. Lubomír Fojtů | datum | Podpis |
| Zhotovitel | Jméno ██████████ ██████ | datum | Podpis |
| | | | Číslo paré: |

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02.B

Evidenční číslo a název stavby:

S/ŘVC/058/OSE/SoD/2021 - Obnova a modernizace stání plavidel v přístavu Peutehafen

Číslo a název SO/PS: SO 04 - Přípojka NN

Číslo a název rozpočtu: SO 04 - Přípojka NN

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn: B

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v EUR | Cena celkem ve Smlouvě v EUR | Změny záporné v EUR | Změny kladné v EUR | Cena celkem ve Změně v EUR | Rozdíl cen celkem v EUR | Rozdíl cen celkem v % |
|---------------------|-------------|--|------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nové položky | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 | | Kabelová chránička Kabuflex R 63mm. Uložení kabelové chráničky Kabuflex R 63 mm do výkopu po částech. Spojka Kabuflex. | m | 0,000 | 110,000 | 110,000 | | 0,00 | | | | | 100,00 |
| 1002 | | Dodávka a naspojování trubky Kabuflex Těsnící kroužek Kabuflex. | kus | 0,000 | 15,000 | 15,000 | | 0,00 | | | | | 100,00 |
| 1003 | | Dodávka a montáž těsnění Kabuflex pro zajištění vodotěsnosti spojů. | kus | 0,000 | 15,000 | 15,000 | | 0,00 | | | | | 100,00 |
| 1004 | | Lisovací těsnící kroužek pro trubku Kabuflex - dodávka a montáž | kus | 0,000 | 2,000 | 2,000 | | 0,00 | | | | | 100,00 |
| | | Celkem | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

EVIDENCE ZBV A PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DLE CHARAKTERU ZMĚNY (údaje v EUR bez DPH)

Název a evidenční číslo Stavby:

| | | |
|-------------|--|------------|
| 1 | Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH | 679 547,09 |
| 2-1+19+20 | Aktuální smluvní částka (cena stavby) | 777 630,40 |
| 3-1(21)*100 | Procento změny přijaté smluvní částky | 114,43% |
| 4-1(24)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina A) | 0,00% |
| 5-1(27)*100 | Sledování zaměny položek (Skupina E) | 0,00% |

15 % z Přijaté smluvní částky 101 932,06 €

| | | |
|-------------|---|--------------|
| 6-30+34 | Suma Změn záporných a Změn kladných Skupiny D a Skupiny C | 0,00 |
| 7-1(61)*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 0,00% |
| 8-1*10,3 | Zákonný limit 30 % pro Skupinu D a Skupinu C | 203 864,13 € |

bez ABS

| | | | |
|---------------|--|---------------|-----|
| 9-31(17)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina D | 0,00% | ABS |
| 10-35(17)*100 | Sledování limitu 50 % Skupina C | 0,00% | ABS |
| 11-1*0,5 | Zákonný limit 50 % pro Skupinu D a Skupinu C | 339 773,55 Kč | |

| | | | | |
|--|--|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Sledování limitů pro Skupinu B - limit 15 % z Přijaté smluvní částky | do 31.12.2021 | od 1.1.2022 | a max. 5 405 981,90 EUR do 31.12.2021 | a max. 5 656 662,37 EUR od 1.1.2022 |
| 12-30 | Sledování čerpání limitu | 101 932 € | 101 932 € | 99 203 € |
| 13-35(36) tn. limitu-39 | Zbývá do vyčerpání limitu | 101 932 € | 101 932 € | 2 729 € |
| 14-39(17)*100 | Sledování čerpání limitu 15 % z Přijaté smluvní částky | | | 14,60% |

OK v limitu OK v limitu

Skupiny změn dle charakteru změny

| SO | ZBV č. | Název SOPS / předmět Změny | Změny záporné (žadavak se znaménkem minus) | Změny kladné | Hodnota ZBV | A | | | E | | | D | | | | C | | | | B | | | | Smluvní kompenzační nároky |
|-------|--------|----------------------------|--|----------------------|-------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--------------|-------------------------------------|--|--|--------------|-------------------------------------|--|--|------------|--|------------|----------------------------|
| | | | | | | Změny záporné (žadavak se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadavak se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadavak se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadavak se znaménkem minus) | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných | Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.) | limit 15 % | Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných | | |
| 16 | 17 | 18 | 19=22+25+28+32+36 | 20=23+26+29+33+37+40 | 21=19+20 | 22 | 23 | 24=22+23 | 25 | 26 | 27=25+26 | 28 | 29 | 30=28+29 | 31=28+29 | 32 | 33 | 34=32+33 | 35=32+33 | 36 | 37 | 38=39(1)*100 | 39=(36)+37 | 40 |
| | | | - 559,86 | 98 643,17 | 98 083,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 559,86 | 98 643,17 | 14,60% | 99 203,03 | 0,00 |
| SO 05 | 1 | Osvětlení | 559,86 | 98 782,05 | 98 222,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559,86 | 98 782,05 | 14,32% | 97 341,81 | |
| SO 04 | 2 | Připojka NN | 0,00 | 1 861,12 | 1 861,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861,12 | 0,27% | 1 861,12 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | |

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu vyhrazené změny, Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků či Změnového listu ke schválení.



Ředitelství vodních cest ČR

Naše zn.: S/ŘVC/058/OSE/SoD/2021/02

Vyřizuje: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Pokyn Pověřené osoby Objednatele Obnova a modernizace stání plavidel v přístavu Peutehafen

Zhotovitel

Obchodní jméno

Sídlo

Jméno, funkce

Jméno, funkce

Související korespondence

Fr. Holst (GmbH & Co. KG)

Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg

[REDACTED], Kaufm GF

[REDACTED] Techn. GF

„Obnova a modernizace stání plavidel v přístavu Peutehafen“ ze dne 30.06.2022 č. N006/21/V00019696

Nachtragsangebot 02 – Einbau von Leerrohren

Pověřená osoba Objednatele stavby „Obnova a modernizace stání plavidel v přístavu Peutehafen“ (dále jen „Stavba“), realizované na základě Smlouvy o dílo č. Objednatele S/ŘVC/058/OSE/SoD/2021 uzavřené dne 31.01.2022 (dále jen „Smlouva“) mezi smluvními stranami Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábr. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801 (dále jen „Objednatel“), a společností Fr. Holst (GmbH & Co. KG), se sídlem Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg, IČO: 47/620/00526 (dále jen „Zhotovitel“), tímto v rámci svých pravomocí svěřených Pověřené osobě Objednatele výše uvedenou Smlouvou (Pod-čl. 3.1 ve spojení s Pod-čl. 2.3 Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu ve znění Zvláštních podmínek, dále jen „OP/ZP“) reaguje na dopis Zhotovitele ve věci Předložení návrhu Variace ke stavbě „Obnova a modernizace stání plavidel v přístavu Peutehafen“ ze dne 30.06.2022.

Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace (pod-čl. 10.1.OP/ZP)

Zhotovitel svým výše uvedeným dopisem předložil Pověřené osobě Objednatele návrh Variace, která bude spočívat v rozšíření objemu prací obnovy a modernizace přístavu Peutehafen. Součástí Variace budou následující práce:

- Dodávka a instalace chrániček optického kabelu a s tím spojených prací – výkopové práce, uložení chráničky do pískové vrstvy, zasypání výkopu a následné zhutnění a to v rozsahu od severní a jižní lávky do prostor budovy.

V souvislosti s navrženou Variací Pověřená osoba Objednatele konstatuje, že Variace představuje změnu Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky, přičemž navržená Variace ve smyslu součástí Smlouvy – Postup při variacích zahrnuje změnu množství a kvality plnění.

Na základě výše popsanych skutečností, po posouzení návrhu a vhodnosti provedení Variace, Pověřená osoba Objednatele **předložený návrh Variace schvaluje a v souladu s Pod-čl. 10.1 OP/ZP a součástí Smlouvy – Postup při variacích vydává pokyn k provedení Variace spočívající v rozšíření objemu prací obnovy a modernizace přístavu stání plavidel v přístavu Peutehafen.**



Ředitelství vodních cest ČR

Pověřená osoba Objednatele podle součásti Smlouvy – Postup při variacích vydává výše uvedený Pokyn před schválením daného Změnového listu (ZL) proto, aby nebyl zásadně narušen postup prací na Stavbě a v důsledku toho nehrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodloužení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-čl. 10.5 OP/ZP.

Pověřená osoba Objednatele zároveň připomíná Zhotoviteli jeho povinnost předložit revidovaný harmonogram splňující náležitosti uvedené v Pod-čl. 7.2 OP/ZP, kdykoli ten předchozí nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele.

Závěrem Pověřená osoba Objednatele pro vyloučení pochybností uvádí, že tento dokument nepředstavuje sám o sobě uznání jakýchkoliv nároků Zhotovitele, tj. schválení prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu, ani schválení nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu nebo jakoukoli jinou kompenzaci. Pověřená osoba Objednatele zároveň výslovně uvádí, že tento dokument sám o sobě nepředstavuje odsouhlasení nacenění Variace dle Pod-čl. 10.2 a 10.5 OP/ZP, jak bylo předloženo Zhotovitelem.

V Praze dne

[Redacted signature area]

[Redacted name]
Pověřená osoba Objednatele
ŘVCC ČR

Přehled nových položek a jejich zdůvodnění

| Název a číslo stavby: Obnova a modernizace stání plavidel v přístavu Peutehafen Číslo projektu: 500 555 0003 Název objektu: SO 04 | číslo objektu SO 04 | číslo změny 001 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---|---|---|-----|---|--|-----|---|---|-----|---|--|--|
| <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 65%; text-align: left; padding: 5px;">Číslo a název položky</th> <th style="width: 15%; text-align: center; padding: 5px;">MJ</th> <th style="width: 20%; text-align: center; padding: 5px;">nová j. c. bez DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1001 Kabelová chránička Kabuflex R 63mm. Uložení kabelové chráničky Kabuflex R 63 mm do výkopu po částech. <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">m</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">■</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1002 Spojka Kabuflex. Dodávka a naspojování trubky Kabuflex <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">kus</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">■</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1003 Těsnící kroužek Kabuflex. Dodávka a montáž těsnění Kabuflex pro zajištění vodotěsnosti spojů. <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">kus</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">■</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> 1004 Lisovací těsnící kroužek pro trubku Kabuflex - dodávka a montáž <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> </td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">kus</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">■</td> </tr> </tbody> </table> | Číslo a název položky | MJ | nová j. c. bez DPH | 1001 Kabelová chránička Kabuflex R 63mm. Uložení kabelové chráničky Kabuflex R 63 mm do výkopu po částech. <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> | m | ■ | 1002 Spojka Kabuflex. Dodávka a naspojování trubky Kabuflex <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> | kus | ■ | 1003 Těsnící kroužek Kabuflex. Dodávka a montáž těsnění Kabuflex pro zajištění vodotěsnosti spojů. <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> | kus | ■ | 1004 Lisovací těsnící kroužek pro trubku Kabuflex - dodávka a montáž <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> | kus | ■ | | |
| Číslo a název položky | MJ | nová j. c. bez DPH | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1001 Kabelová chránička Kabuflex R 63mm. Uložení kabelové chráničky Kabuflex R 63 mm do výkopu po částech. <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> | m | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1002 Spojka Kabuflex. Dodávka a naspojování trubky Kabuflex <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> | kus | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1003 Těsnící kroužek Kabuflex. Dodávka a montáž těsnění Kabuflex pro zajištění vodotěsnosti spojů. <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> | kus | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1004 Lisovací těsnící kroužek pro trubku Kabuflex - dodávka a montáž <i>Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle přímých nákladů</i> | kus | ■ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změnu navrhl: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum: | Podpis: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Změnu odsouhlasil: | pověřený ŘVC | vyhotovení | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum: | Podpis: | číslo 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | strana číslo | | | | | | | | | | | | | | | |

FR.HOLST

(GMBH & CO. KG)

HOCH- UND TIEFBAU
GEGRÜNDET 1878



INGENIEURBAU

FR. HOLST (GMBH & CO. KG) · POSTFACH 93 02 49 · 21082 HAMBURG

Tschechische Republik
Direktion der Wasserstraßen der
Tschechischen Republik mit Sitz:
nábr. L. Svobody 12/1222
110 15 Praha 1

ELLERHOLZWEG 14
21107 HAMBURG

TEL.:

FAX:

eMAIL:

HAMBURG, DEN

30.06.2022

DW (133)

BV. Anlegestelle für Wasserfahrzeuge – Sanierung und Modernisierung im Peutehafen Hamburg

Vergabe-Nr.: N006/21/V00019696

Nachtragsangebot 02 – Einbau von Leerrohren

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrter Herr [REDACTED]

gemäß der Aufforderung von Herrn [REDACTED] vom 09.06.2022 und dem dazu geführten
Gespräch am 28.06.2022, übersenden wir Ihnen unser Nachtragsangebot 02 für den Einbau
von Leerrohren.

In diesem Angebot sind Leitungen für die Lieferung/Montage von Leerrohren zur späteren
Nutzen enthalten.

Wir weisen darauf hin, dass es durch den Einbau der Leerrohre zu Mehrmengen bei der
Grabenherstellung, dem seitlichen Lagern des Materials, dem Wiedereinbau des Materials
und dem anschließenden Verdichten kommen wird, da die Arbeiten im Bereich des Grabens
bereits abgeschlossen waren.


Es schließt ab mit netto

2.935,77€

Zzgl. der zum Abrechnungszeitpunkt gültigen gesetzl. MwSt.

Wir bitten höflich um Prüfung und Beauftragung.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen zur Verfügung.





Ceská republika - Reditelství vodních cest CR
 nábřeží Ludvíka Svobody 1222/1
 11015 Praha 1

TEL.: [REDACTED]
 FAX: [REDACTED]
 eMail: [REDACTED]

Nachtragsangebot 02

Bauvorhaben Erneuerung des Hafens Peutehafen
Anlegestelle für Wasserfahrzeuge

ProjektNr. 2022_060

Seite: 1 von 3
 Datum: 30.06.2022

| Ordnungszahl | Menge | ME | Einh.Preis in € | Ges.Preis in € |
|--------------|--|------|--------------------|-------------------|
| 90 | Nachträge | | | |
| 90.04 | Nachtrag 02 | | | |
| 90.04.0010 | Kabuflex R 63mm Kabelleerrohr liefern Kabuflex R plus 63mm Kabelleerrohr liefern und in Teillängen in vorhandenen Kabelgraben einlegen. Durch die Erstellung des Kabelgrabens wird es zu Mehrmengen in den Erdbaupositionen für das Herstellen, das seitliche Lagern, das Verfüllen und das Verdichten des Grabens kommen. | | | |
| | 250,000 | m | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 90.04.0020 | Kabuflexmuffe liefern Kabuflexmuffe liefern und als Verbindung zweier Leerrohre aufstecken. | | | |
| | 15,000 | Stck | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 90.04.0030 | Kabuflex Dichtring liefern Kabuflexdichtring zur Gewährleistung der Wasserdichtheit der Verbindungen liefern und montieren. | | | |
| | 15,000 | Stck | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 90.04.0040 | Pressringdichtung liefern Pressringdichtung für Kabuflexrohr liefern und montieren. | | | |
| | 2,000 | Stck | [REDACTED] | [REDACTED] |
| 90.04 | Nachtrag 02 | | | |
| 90 | Nachträge | | | |

ProjektNr.
Bauvorhaben

2022_060
Erneuerung des Hafens Peutehafen Anlegestelle
für Wasserfahrzeuge

Seite:
Datum:

2 von 3
30.06.2022


Netto-Angebotssumme in €

2.935,77

SUMMEN - ZUSAMMENSTELLUNG

| | | | | | |
|-------------------------------|------------------|-----------------|--------|----------|------------------------|
| 90 | Nachträge | | | | |
| 90.04 | Nachtrag 02 | | | | 2.935,77 |
| 90 | Nachträge | | | | <u><u>2.935,77</u></u> |
| Netto-Angebotssumme in | | | | € | 2.935,77 |
| <hr/> | | | | | |
| | Netto | Steuersatz Bez. | %-Satz | MwSt | Brutto |
| | 2.935,77 | Mehrwertsteuer | 19,00 | 557,80 | 3.493,57 |
| <hr/> | | | | | |
| Angebotspreis in | | | | € | <u><u>3.493,57</u></u> |

Es gelten die Bedingungen des Hauptauftrages.



Bauvorhaben: Erneuerung des Hafens Peutehafen Anlegestelle für Wasserfahrzeuge

Auftraggeber

Ausschreibende Stelle

Nr. 111582
 Bez. Česká republika - Ředitelství vodních cest CR

Submission:

Kalkulationsart: Endsummenkalkulation

Mengenbasis: LV-Menge

Projektwährung: €

Straße / PF nábřeží Ludvíka Svobody 1222/1
 Land-PLZ / Ort 11015 Praha 1

| | | | | | | | | | | EP | GP | | | | | |
|-----------------------|--|----|--------|---------|----|----------------|------------|-------------|-------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|
| | | | | | | | | | | Gerät | Schalung | Sub | Sonst 1 | Sonst 2 | Sonst 3 | Summe |
| 90.04.0010 | Kabuflex R 63mm Kabelleerrohr liefern | | | | | 250,000 | | m | | | | | | | | |
| Text | ML | ZG | Faktor | Divisor | ME | Lohnstd. | Lohn-Betr. | Material | Gerät | Schalung | Sub | Sonst 1 | Sonst 2 | Sonst 3 | Summe | |
| 1 | Angebot Fa. Busch | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Summen ohne Zuschläge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summen mit Zuschlägen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90.04.0020 | Kabuflexmuffe liefern | | | | | 15,000 | | Stck | | | | | | | | |
| Text | ML | ZG | Faktor | Divisor | ME | Lohnstd. | Lohn-Betr. | Material | Gerät | Schalung | Sub | Sonst 1 | Sonst 2 | Sonst 3 | Summe | |
| 1 | Angebot Fa. Busch | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Summen ohne Zuschläge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summen mit Zuschlägen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90.04.0030 | Kabuflex Dichtring liefern | | | | | 15,000 | | Stck | | | | | | | | |
| Text | ML | ZG | Faktor | Divisor | ME | Lohnstd. | Lohn-Betr. | Material | Gerät | Schalung | Sub | Sonst 1 | Sonst 2 | Sonst 3 | Summe | |
| 1 | Angebot Fa. Busch | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Summen ohne Zuschläge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summen mit Zuschlägen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90.04.0040 | Pressringdichtung liefern | | | | | 2,000 | | Stck | | | | | | | | |
| Text | ML | ZG | Faktor | Divisor | ME | Lohnstd. | Lohn-Betr. | Material | Gerät | Schalung | Sub | Sonst 1 | Sonst 2 | Sonst 3 | Summe | |
| 1 | Angebot Fa. Busch | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 360,010 | |
| Summen ohne Zuschläge | | | | | | | | | | | | | | | 360,010 | |
| Summen mit Zuschlägen | | | | | | | | | | | | | | | 396,011 | |

Aus Platzgründen können teilweise nicht alle Nachkommastellen angedruckt werden.

[REDACTED]

[REDACTED]

Fr. Holst (GmbH und Co. KG)

Ellerholzweg 14
21107 Hamburg

Hamburg, 16.06.2022
[REDACTED]

**Nachtragsangebot: 2220100118 Erneuerung des Hafens Peutehafen
Anlegestelle für Wasserfahrzeuge**

Sehr geehrter Herr [REDACTED]

wir nehmen Bezug auf den mit Ihnen geführten elektronischen Schriftverkehr.
Gerne unterbreiten wir Ihnen wunschgemäß unser Angebot.

Die gesamte Elektroinstallationsanlage, wird nach den zum Zeitpunkt der Planung gültigen VDE
Vorschriften und den technischen Anschlußbedingungen des jeweils zuständigen EVU's errichtet.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Fr. Holst (GmbH und Co. KG)
Ellerholzweg 14
21107 Hamburg

Projekt-Nr.: 2220100118
Kunden-Nr.: 00017338
KTR-Nr.: 2220100118
Datum: 16.06.2022
Leistungserbringung:
Lieferdatum:
Sachbearbeiter:

NACHTRAGSANGEBOT

Erneuerung des Hafens Peutehafen Anlegestelle für
Wasserfahrzeuge

Seite: 2 / 4

| Leistungsbeschreibung | E-Preis | G-Preis |
|-----------------------|---------|---------|
|-----------------------|---------|---------|

An die Preise halten wir uns bis zum 30.06.2022 gebunden. Die Abrechnung erfolgt nach gemeinsamen Aufmaß zu den festen Einheitspreisen. Es werden Abschlagsrechnungen gemäß Bautenstand gestellt, die Schlußrechnung erfolgt nach Fertigstellung der Arbeiten.

Bei der Ermittlung von Kabel- und Leitungspreisen wurde eine Kupfer-Basis von € [redacted] e 100 Kg zugrunde gelegt. Die Abrechnung erfolgt nach der tatsächlichen Tagesnotierung zum Zeitpunkt der Bestellung.

Arbeitsbühnen und Gerüste für Arbeitshöhen über 3 m werden, sofern nicht im Angebot gesondert ausgewiesen, bauseits gestellt. Kernbohrungen und Brandabschottungen werden, sofern nicht im Angebot gesondert ausgewiesen, bauseits ausgeführt.

Etwaige Einfuhrzölle und Gebühren bzw. Abgaben im Zusammenhang mit der Einfuhr von Materialien und Produkten gehen zu Lasten des Bestellers bzw. Auftraggebers und sind dementsprechend nicht Bestandteil unseres Angebotes.

Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit (Mo-Do 07:00-16:30; Fr 07:00-13:30 Uhr) werden wie folgt beaufschlagt:

| | |
|--|--------|
| Einsatz außerhalb der tariflichen Arbeitszeit (für Arbeitszeit und Fahrzeit) | |
| Überstundenzuschläge bis 20.00 Uhr | + 25% |
| Überstundenzuschläge ab 20.00 Uhr | + 50% |
| Überstundenzuschläge an Samstagen | + 50% |
| Überstundenzuschläge an Sonntagen | + 100% |
| Überstundenzuschläge an Feiertagen | + 150% |

Hinweis: Aufgrund der aktuellen Situation bezüglich des Corona-Virus ist nicht auszuschließen, dass die Materialverfügbarkeit beeinträchtigt wird und sich dadurch die Ausführung unserer Leistung verschieben kann. Eine Haftung für hieraus eventuell entstehende Kosten können wir nicht übernehmen und lehnen diese vollständig ab. Sollten auftraggeberseitig Corona-2G-Plus-Regeln zur Anwendung kommen, sind die dadurch entstehenden Kosten (Lohnkosten und Testkosten) vom Auftraggeber zu tragen.

Bezugnehmend auf die derzeit drastischen Veränderungen am Beschaffungsmarkt für Stahl, ausgelöst durch den anhaltenden Konflikt in der Ukraine, sehen wir derzeit eine Verknappung an Vormaterialien und erhebliche Preissteigerungen.

Da wir täglich mit weiter ansteigenden Stahlpreisen konfrontiert werden, ist uns eine faire Kalkulation und

NACHTRAGSANGEBOT

Projekt: 2220100118
Erneuerung des Hafens Peutehafen Anlegestelle für
Wasserfahrzeuge

Datum: 16.06.2022

Seite: 3 / 4

| | Leistungsbeschreibung | E-Preis | G-Preis |
|--------------|---|----------------|----------------|
| | Preisbindung über einen gewissen Zeitraum im Vorfeld gegenüber unseren Kunden derzeit nur bedingt möglich. | | |
| | Deshalb müssen wir Sie vorsorglich informieren, dass auch wir mit eventuellen Preis- und Lieferzeitanpassungen für bestehende Angebote bei Auftragseingang bzw. nach technischer Klärung reagieren müssen. Gleiches gilt für Aufträge mit mehreren Teilabrufen, die ebenfalls eventueller Preis- und Lieferzeitanpassungen nach Abruf unterliegen. | | |
| Titel | 04 | | |
| | 1. Nachtrag: Leerrohrverlegung | | |
| 4.001 | Kabuflex R plus 63mm Kabelleerrohr liefern und in teillängen in vorhandenen Kabelgraben einlegen. 250,00 m | | |
| 4.002 | Kabuflexmuffe liefern und als verbindung zweier Leerrohre aufstecken 15,00 Stk | | |
| 4.003 | Kabuflex Dichtring zur Gewährleitung der Wasserdichtheit der Verbindungen liefern und montieren 15,00 Stk | | |
| 4.004 | Pressringdichtung für Kabuflexrohr liefern und montieren 2,00 Stk | | |
| | Summe (Titel 04): | | |
| | 1. Nachtrag: Leerrohrverlegung | | |

NACHTRAGSANGEBOT

Projekt: 2220100118
Erneuerung des Hafens Peutehafen Anlegestelle für
Wasserfahrzeuge

Datum: 16.06.2022

Seite: 4 / 4

Zusammenstellung

| | | |
|--------------|-----------|--------------------------------|
| Titel | 04 | 1. Nachtrag: Leerrohrverlegung |
|--------------|-----------|--------------------------------|

Nettobetrag €

19 % Mehrwertsteuer (§13b UStG)

Gesamtbetrag €

Hinweis:
Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers.

Hinweis: Es gilt die zum Leistungszeitpunkt jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer.

Wir würden uns freuen, Ihren schriftlichen Auftrag zu erhalten.
Bitte schicken Sie uns bei Auftragserteilung eine Angebotskopie unterschrieben zurück.

Hamburg, 16.06.2022