



KUMSP00RL6J2

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD
ČÍSLO SMLOUVY (OBJEDÁVKY)
03891/2016/KŘ
0017
114


DODATEK č. 1
ke smlouvě číslo: 03891/2016/KŘ
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kaniou**
náměstkem hejtmána kraje
IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.
číslo účtu: 2102122518/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. TECHARTSTAV s.r.o.

se sídlem: Rabasova 1157/8 , 708 00 Ostrava
zastoupena: p. Jaroslavem Jedinákem – jednatelem
IČ: 02162083
DIČ: CZ02162083
bankovní spojení: Česká spořitelna Ostrava
číslo účtu: 3336568349/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57343

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 11. 8. 2016 smlouvu č. 03891/2016/KŘ (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru, pro stavbu „Těšínské divadlo – Malá scéna“ (dále jen „stavba“).
2. V souladu s ustanovením smlouvy byl objednatel zhotovitelem písemně upozorněn na skutečnost, která má vliv na plnění smlouvy. Jedná se o výši předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby, která byla na základě provedených průzkumů a zaměření a dále na základě průzkumu současných cen standardních divadelních technologií stanovena na částku cca 31.000.000,- Kč vč. DPH.

3. Dále bylo zjištěno, že administrativní chybou došlo v čl. VI k nesprávnému označení jednotlivých odstavců.
4. V návaznosti na již provedené zaměření a průzkumy místa stavby a s přihlédnutím k současným standardům návrhu divadelních technologií, které jsou již většinou řízeny elektronickým přenosem, je nutné rozšířit objem prací projekční činnosti v následujících částech:
 - Strojní technologie – v návaznosti na skutečné osazení stávajících rozvodů vzduchotechniky a zařízení pro odvod tepla a kouře je nutné řešit atypické uchycení strojního vybavení nad jevištěm a opony a dále je nutné navrhnout řešení velkoplošné projekční fólie
 - Scénické osvětlení – jedná se o doplnění projektové dokumentace o propojení, zasíťování a ovládání jednotlivých zařízení
 - Elektroakustika (ozvučení) - jedná se o doplnění PD o propojení, zasíťování a ovládání jednotlivých zařízení
 - Stavební část, interiér a akustika prostoru – zde se jedná hlavně o vícepráce spojené s náročnější koordinací jednotlivých částí PD

(dále jen „vícepráce“)

5. Cena sjednaných víceprací činí:

Cena víceprací bez DPH	222.885,00 Kč
DPH 21%	46.805,85 Kč
Cena víceprací vč. DPH	269.690,85 Kč

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly takto:

1. V čl. VI se druhý odstavec chybně označený jako odst. 1 nově označuje jako odst. 2. Odstavce označené jako 2 – 4 se nově označují jako odstavce 3 – 5.
2. Čl. VI odst. 2 písm. j) smlouvy se mění a zní:
„respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou maximální hodnotu realizace projektované stavby, tj. 31.000.000,- Kč vč. DPH. Nerespektování předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby bude považováno za vadu díla“.
3. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
4. Doba plnění sjednaná v článku IV odst. 1 písm. b) smlouvy se mění a text „do 10 týdnů“ se nahrazuje textem „do 13 týdnů“.
5. Vzhledem ke zvýšení ceny za dílo o cenu víceprací se čl. VII odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:“

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření a průzkumy (čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)	485.000,00	101.850,00	586.850,00
2. část	Projektová dokumentace „jednostupňová“ v rozsahu pro provádění stavby (DPS) (čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy)	844.085,00	177.257,85	1.021.342,85
Cena celkem		1.329.085,00	279.107,85	1.608.192,85

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 10/744 ze dne 28. 3. 2017.

V Ostravě dne 11.05.2017

V Ostravě dne 27.4.2017

za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje



TECHARTSTAV s.
Rabasova 1157/8
708 00 Ostrava - Porčí
IČ: 02162083 DIČ: CZ02

zhotovitel
Jaroslav Jedinák
jednatel