

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby**

### **Název zakázky:**

**„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.“**

### **Smluvní strany:**

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

#### **Adresa pro doručování faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-1920/2021/PAL**

ISPROFOND: **511 351 0003**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### **Společnost "HLAVNÍ NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I.ETAPA"**

zastoupená těmito společníky

Správce společnosti

#### **AVERS, spol. s r.o.**

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

IČO: 41190840, DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bank. spojení: ██████████

zastoupena: **Janem Koškou**, jednatelem společnosti

Další společník:

#### **STRABAG Rail a.s.**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: ██████████

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

**Ing. Lubošem Tomáškem**, členem představenstva

Korespondenční adresa: AVERS spol.s r.o., Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

číslo smlouvy AVERS, spol. s r.o.: **11-I/PRAHA-NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I.ETAPA/21**

číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: **1-01-21-003-JABH**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **prodloužení Doby pro dokončení a prodloužení Doby pro uvedení do provozu.**

Důvodem pro prodloužení Doby pro dokončení a prodloužení Doby pro uvedení do provozu byl uplatněný claim Zhotovitele ze dne 05. 05. 2022, týkající se nepředané dokumentace PDPS a neúplných návrhů řešení a nekompletnost souborů u předaných změn PDPS. Dopracování těchto změn je nezbytné pro dokončení Díla a týká se těchto níže uvedených stavebních objektů:

SO 101-02 Stavba, SO 101-03 Restaurování, SO 101-04 a-ZTI-DI č. 2, SO 101-04 b-odlučovač, SO 101-05-ÚT-DI č. 2, SO 101-06-VZT, SO 101-07- Chlazení-DI č. 2, SO 101-11 AV Technika, SO 101-12 Akustika.

To vedlo k dočasnému přerušení prací na SO 101-8, SO 101-9, SO 101-10, SO 101-4b a části SO 101-2 a navazujících činnostech na ostatních stavebních objektech díla.

Pokynem Správce stavby č. 01 ze dne 18. 05. 2022, jež je dle svého obsahu určením dle pod-čl. 3.5 Smluvních podmínek, rozhodl Správce stavby o tom:

- a) že Doba pro uvedení do provozu se prodlužuje o 183 dní do 21. 12. 2022.
- b) že Doba pro dokončení se prodlužuje o 100 dní do 31. 03. 2023.
- c) že řešení případných cenových dopadů přerušení a aktualizace projektové dokumentace ocenění/harmonogram změny předmětu Díla včetně jakýchkoliv Nákladů, které se zahrnou do Smluvní ceny, budou řešeny cestou Variace dle pod-čl. 13.1 a 13.3 Smluvních podmínek.

Pro vyloučení všech pochybností se výslovně uvádí, že v souvislosti s výše uvedeným claimem ze dne 05. 05. 2022 Zhotovitel nikterak neuplatňuje a ani nebude v budoucnu nikterak uplatňovat cestou claimu dle pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek žádné finanční kompenzace Nákladů na postup prací v souvislosti s prodloužením Doby pro uvedení do provozu a Doby pro dokončení.

Účelem tohoto dodatku č. 1 je deklaratorně smluvně pokrýt určení Správce stavby ze dne 18. 05. 2022.

Zhotovitel dále bere na vědomí, že u Objednatele došlo ke změně jeho korespondenční adresy a ke změně způsobu a adresy pro doručování faktur.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se upravuje článek 21 Smlouvy, Příloha č. 4 Smlouvy o dílo (Harmonogram postupu prací) a pod-čl. 8.2 (Doba pro uvedení do provozu, Prodloužení doby pro dokončení, Doba pro uvedení do provozu) oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

### I.

Smluvní strany, se v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. smlouvy Objednatele: E618-S-1920/2021/PAL, číslo smlouvy AVERS, spol. s r.o.: 11-I/PRAHA-NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I.ETAPA/21, číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-003-JABH, uzavřené dne 28. 04. 2021, takto:

**1) Strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na následující změně Doby pro dokončení a Doby pro uvedení do provozu oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce:**

#### **8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení**

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **31. 03. 2023.**

#### **8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu**

Zhotovitel je povinen dokončit Dílo v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla do provozu za podmínek stavebního zákona a zákona o drahách nejpozději do **21. 12. 2022.**

**2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**  
- ruší se stávající text článku 21 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

**3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 1 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1920/2021/PAL, číslo smlouvy AVERS, spol. s r.o.: 11-I/PRAHA-NÁDRAŽÍ-INTERIÉRY-I.ETAPA/21, číslo smlouvy STRABAG Rail a.s.: 1-01-21-003-JABH, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 1 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:  
příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram postupu prací  
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

**Za Objednatele:**

V Praze



17.10.2022 15:57  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Praze

Datum: 2022.09.21  
09:32:59 +02'00'

.....  
**Jan Koška**  
jednatel společnosti  
AVERS, spol. s r.o.

V Ústí nad Labem

**STRABAG**

28.09.2022 11:33

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

**STRABAG**

Datum: 2022.09.26  
16:55:29 +02'00'

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.

## **Příloha č. 4**

### **Harmonogram postupu prací**

