

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1**I. Smluvní strany**

Objednatel : Město Pelhřimov
 Masarykovo náměstí 1
 393 01 PELHŘIMOV
 IČ : 00248801
 Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
 Ing. Josefem Kochem – místostarostou
 Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Menhard
 Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby VÝCHOD**
 zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti
 Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení
 zástupce pro věci technické: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti
 IČ: 48035599
 DIČ: CZ48035599

II. Předmět díla**„Pelhřimov, rekonstrukce inženýrských sítí v ulici Ke Stráži“**

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 50/22 ze dne 17.3.2022 mění tyto články:

III. Termín plnění

Původní termín dokončení stavby: 14.10.2022
 Nový termín dokončení stavby: 18.11.2022
 Prodloužení termínu je z důvodu prodloužení prací společnosti EG.D, a.s. na rekonstrukci plynovodu v dané ulici. Původní harmonogram uvažoval ukončení prací společnosti EG.D, a.s. do 31.8.2022 (viz Výzva k podání nabídek), skutečné ukončení prací společnosti EG.D, a.s. bylo 7.10.2022.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 50/22 ze dne 17.3.2022 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově 14.10.2022

.....
 Ladislav Med
 starosta města

.....
 Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti
 na základě plné moci

.....
 Ing. Josef Koch
 místostarosta

.....
 Jan Půža, vedoucí obch.odd.
 na základě plné moci