

Dodatek č. 1 **ke Smlouvě o dílo**

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

pro realizaci stavby
„Rekonstrukce ul. Ke Kovářce“ - kanalizace
22TUOIN08

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

xxx

tel. +xxx, e-mail: xxx

a

CETINA A KENAUR s.r.o.

se sídlem Vřesová 494, 330 08, Zruč – Senec

zastoupená Vratislavem Cetinou – jednatelem

IČO: 26315114

DIČ: CZ 26315114

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni

C, vložka 12895

bankovní spojení: xxx, číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx

tel. +420 xxx, e-mail: xxx

(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“)
tento

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. Objednatele 2022/003678
(dále jen „Dodatek č. 1“)

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.05.2022 na základě výsledku poptávkového řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce ul. Ke Kovářce“ - kanalizace (dále jen „Veřejná zakázka“), realizovaného dle čl. 5.4 odst. 3 písm. b) směrnice MMP QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je stavba nové splaškové z kanalizačních trub kameninových KT DN 250, třída 160, celková délka splaškové kanalizace je 86 m, začínající napojením na stávající stoku v Košutecké ulici, vedená východním směrem ulicí Ke Kovářce až k RD č. 41. Ve střední části stoky jsou revizní šachty se změnou směru.
- 1.2. V průběhu provádění díla vyvstala nutnost přetřídění těžitelnosti hornin 191m³ z těžitelnosti 4 a na těžitelnost 5, a dále nutnost použití plastových trub DN 200 v délce 24m z důvodu prostorového uspořádání - odchylné uložení stávajících inženýrských sítí oproti podkladům správců. V průběhu provádění prací nebyla provedena výměna nevhodného materiálu do záspy v hodnotě 140,923t-těžena zemina v této hodnotě byla vhodná do zpětného záspy a nebyly provedeny trativody z drenážních trubek, neboť výskyt podzemní vody se nepotvrdil. Na základě odsouhlasených změn došlo k nutnosti víceprací, které nebyly původním závazkem sjednány (dále i „Vícepráce“) a zároveň nebyly některé práce provedeny (dále jako „Méněpráce“). Vícepráce a méněpráce byly provedeny dle bodu 5.10. odst.6 směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek. Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě Smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a je jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota víceprací	221.215,40 Kč bez DPH
Hodnota méněprací	- 346.316,68 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla se snižuje o: **125.101,28 Kč bez DPH**
a činí celkem: **3.648.762,43 Kč bez DPH**

K ceně díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 17.10.2022

V Plzni dne: 14.10.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Vratislav Cetina
jednatel
CETINA A KENAUR s.r.o.