

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ č. 04/21/SPD/124

Dnešního dne byl uzavřen mezi smluvními stranami dle ust. § 2586 a násl., a ust. § 2631 zákona č. 89/2012 Sb. DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dodávce nehmotného díla, a to projektových prací, tohoto znění:

I. Smluvní strany

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
Jednající: Mgr. Reda Ifrah
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,
kód 0800, č. ú. 1622321399
IČO: 43383513
DIČ: CZ43383513
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č. j. Reg.8/93

Zhotovitel: **VH atelier spol. s r.o.**
Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno
Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 613 00 Brno
Zastoupen: Ing. Ivo Pospíšil, jednatel
Bankovní spojení zhotovitele: KB, a.s., č. ú. 27-8608850237/ 0100
IČ 49437267
DIČ CZ49437267

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy.

II. Předmět a rozsah plnění.

Dodatek je zpracován pro projektovou dokumentaci stavby:

„Kanalizace a ČOV Jabloňov“

V rámci dodatku se mění článek „IV. Lhůta a doba plnění“ Smlouvy z důvodu projednávání a zapracovávání změn vzniklých při řešení majetkoprávních vztahů se soukromými vlastníky pozemků.

Původní plnění v článku IV:

- projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení do 31.03.2022
- projekt pro provádění stavby do 31.07.2022

Plnění v článku IV dle dodatku č. 1:

- projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení do 30.06.2022
- projekt pro provádění stavby do 30.10.2022

Plnění v článku IV dle dodatku č. 2 se mění následovně:

- projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení do 30.09.2022
- projekt pro provádění stavby do 31.01.2023

Plnění v článku IV dle dodatku č. 3 se mění následovně:

- **projekt pro územní rozhodnutí a stavební povolení do 30.11.2022**
- **projekt pro provádění stavby do 31.03.2023**

III. Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. 04/21/SPD/124 ze dne 27.04.2021 a jejich dodatků č. 1 a 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 3, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 04/21/SPD/124, je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 22.9.2022

Ve Žďáře nad Sázavou dne 27.9.2022

Zhotovitel
Ing. Ivo Pospíšil
jednatel VH atelier, spol. s r.o

Objednatel
Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně představenstva