

## DODATEK č. 5 smlouvy o dílo

uzavřené dne 27. 10. 2017  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
na provedení díla

### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Luboměř u Potštátu

#### SMLUVNÍ STRANY:

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
<b>Sídlo:</b>	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
<b>Zastoupen:</b>	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Alžběta Šamánková, Pobočka Přerov Mgr. Vítězslav Pešl, Pobočka Přerov
<b>Adresa:</b>	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
<b>Telefon:</b>	+420 724 574 136 / +420 724 574 135 / +420 727 957 266
<b>E-mail :</b>	prerov.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Společnost 1.Geo-Geošrafo-HANOUSEK
<b>První společník (reprezentant společnosti):</b>	1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov IČO: 01573161 DIČ: CZ01573161
<b>Druhý společník (účastník společnosti):</b>	GEOŠRAFO, s.r.o. Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové IČO: 64793036 DIČ: CZ64793036
<b>Třetí společník (účastník společnosti):</b>	Hanousek s.r.o. Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov IČO: 29186404 DIČ: CZ29186404
<b>Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná:</b>	Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o.

<b>Korespondenční adresa:</b>	1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Martin Holinka
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxx
<b>Telefon:</b>	+420 xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	mn8tgr2
<b>Bankovní spojení:</b>	UniCredit Bank FIO Bank
<b>Číslo účtu:</b>	2108741213/2700 5001573161/2010
<b>IČO:</b>	01573161
<b>DIČ:</b>	CZ 01573161
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS Brno, oddíl C, vložka 78662
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 5 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):**

## Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **nepodstatná změna závazku ze smlouvy** – změna počtu měrných jednotek u dílčí části :

- 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

### **Odůvodnění**

Důvodem snížení počtu měrných jednotek je skutečnost oproti předpokládanému počtu měrných jednotek uvedené ve smlouvě o dílo. V termínu do 30. 9. 2022 nebyla na Pobočku Přerov podána žádná žádost o vytyčení pozemků.

**Celkově se dodatkem cena díla sníží o 33 000 Kč bez DPH.**

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Upravený počet měrných jednotek u dílčí části díla je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, zvýrazněn červenou barvou.

## Článek II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo, se mění takto:

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	2 916 980 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	966 400 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	390 180 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	0 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>4 273 560,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	897 447,60 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>5 171 007,60 Kč</b>

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1374-2017-521101 a č. zhotovitele: 2017\_10008\_350, uzavřená dne 27. 10. 2017, ve znění Dodatku č. 1 až 4 smlouvy o dílo, nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci 19. 10. 2022

V Prostějově 18. 10. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Olomoucký kraj

\_\_\_\_\_  
Ing. Martin Holinka

jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 smlouvy o dílo - KoPÚ Luboměř u Potštátu

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 800	30 400	30.1.2018
3.4.1.a	Revize stávajícího bodového pole	bod	56	1 000	56 000	28.2. 2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	530	1 300	689 000	30.9.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	399	1 650	658 350	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	143	2 600	371 800	30.5.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	404	1 200	484 800	31.7.2019
	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	12	3 500	42 000	31.10.2019
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	929	260	241 540	30.1.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	370	400	148 000	30.1.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	929	210	195 090	30.9.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>2 916 980</b>	<b>30.11.2019</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	528	700	369 600	30. 9.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	69	900	62 100	30.6.2020
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	86	700	60 200	30.9.2020
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	3 500	38 500	30.9.2020
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	528	750	396 000	<b>29.1.2021</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ <b>3)</b>	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>966 400</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	929	420	390 180	do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>390 180</b>	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	<b>0</b>	1100	<b>0</b>	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					<b>0</b>	

---

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 916 980 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	966 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	390 180 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	0 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 273 560,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	897 447,60 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 171 007,60 Kč</b>