

## **Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### **na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb stavby „Rekonstrukce přejezdů na trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov“**

#### **Označení jednotlivých staveb:**

„Rekonstrukce přejezdu P6029 v km 6,448 trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov, doplnění závor a rekonstrukce propustku v km 6,436“  
(dále jen „**Stavba 1**“)

„Rekonstrukce přejezdu P6031 v km 7,340 trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov a doplnění závor“  
(dále jen „**Stavba 2**“)

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdech P6061 (km 28,920) a P6062 (km 29,251) na trati Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov“  
(dále jen „**Stavba 3**“)

#### **Smluvní strany**

Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00

Praha 8 – Karlín

##### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana

Pernera 217

530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-1485/2021/Bř**

ISPROFOND / Sub.ISPROFOND Stavba 1: 3273514800 / 5213530061

ISPROFOND / Sub.ISPROFOND Stavba 2: 3273514800 / 5213530062

ISPROFOND / Sub.ISPROFOND Stavba 3: 3273514800 / 5213530078

(dále jen „**objednatel**“)

a

##### **Zhotovitel:**

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem: Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921 DIČ: CZ26329921  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,  
spisová značka B 915  
bank. spojení: XXXXXXXXXX  
zastoupena: **Janem Rychterou**, prokuristou společnosti

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, 301 00 Plzeň

číslo smlouvy: **A1 120 20**

(dále jen „**zhotovitel**“)

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 19. dubna 2021 uzavřely Smlouvu na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb „Rekonstrukce přejezdů na trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov“ ve znění jejího dodatku č. 2 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava lhůt k provedení díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací**, přičemž dochází k úpravám termínů jednotlivých dílčích etap zpracování Projektové dokumentace díla **pro Stavbu č. 3** a současně dochází k posunu termínu pro dokončení stavebních prací a celkové lhůty pro dokončení Díla Stavby 3.

Důvodem pro úpravu harmonogramu postupu prací jsou následující skutečnosti:

V průběhu stavebního řízení Stavby č. 3 vznikla nutnost dopracování dokumentace k získání souhlasu s odstraněním stavby (části postradatelné koleje), který byl vyžádán Drážním úřadem k získání stavebního povolení. Z tohoto důvodu tak nebylo možné získat stavební povolení v požadovaném termínu.

Dále na základě obdržených informací při zpracování projektové dokumentace, zpracování nové elektrické přípojky NN pro PZS P6061 a P6062 z veřejné rozvodné sítě, kde tyto přípojky NN jsou bezpodmínečně nutné k zajištění napájení I. kategorie pro železniční přejezdová zabezpečovací zařízení, bylo zjištěno, že v součinnosti se zástupci Správy železnic, kteří se podílejí na zajištění této předmětné přípojky NN u místního distribučního závodu není možné garantovat dokončení nového napájecího přípojného místa ke dni plánované aktivace PZS přejezdů P6061 a P6062 v říjnu roku 2022. Bez dokončené přípojky NN, po stránce projekční přípravy i po stránce realizace stavebních prací, není možné aktivovat nová PZS dle smluvního termínu.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky dle ustanovení § 222 ZZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3.8 a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

Předmětem tohoto dodatku je rovněž **úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů**.

Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení článku 7, odst. 7.5.2 přílohy č. 1 Smlouvy – Obchodní podmínky o změnu svého poddodavatelského systému tak, že požaduje rozšířit počet svých poddodavatelů o následující obchodní firmu SaZ Plzeň spol. s r.o. na Stavbu č. 1 „Rekonstrukce přejezdu P6029 v km 6,448 trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov, doplnění závor a rekonstrukce propustku v km 6,436“ a na Stavbu č. 2 Rekonstrukce přejezdu P6031 v km 7,340 trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov a doplnění závor“. Procentuální podíl prací vykonávaných podavatelem v rámci této stavby je 32%, tzn. cena díla stavby č. 1 a č. 2: 19 336 815,- Kč.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o změny, které by byly podřaditelné pod některé z ustanovení Směrnice SM 53, v platném znění, a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku.

## I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3.8 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

3.8. Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **ihned po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla je stanovena **do 30. září 2023, s tím, že stavby č. 1 a 2 budou realizačně dokončeny do 30. října 2022 a stavba č. 3 do 30. června 2023** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno pro **Stavbu 1 a Stavbu 2 do 4 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. k připomínkám bude **pro Stavbu 3 provedeno do 30. ledna 2022**. Fakturace bude ve výši do 40 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání stavebního povolení, nebo společného povolení bude provedeno pro **Stavbu 1 a Stavbu 2 do 7 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání stavebního povolení, nebo společného povolení **bude pro Stavbu 3 provedeno do 30. dubna 2022**.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby bude provedeno pro **Stavbu 1 a Stavbu 2 do 10 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č. 146/2008 Sb. se zapracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby bude pro **Stavbu 3 provedeno do 30. září 2022**. Fakturace bude ve výši do 60 % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ustanovení § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného

provedení stavby bude provedeno nejpozději **do 3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zázpisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

## **2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **3. Ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.16 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 a nahrazuje se novým textem tohoto znění:**

### **Článek 5 – Závěrečná ustanovení**

5.16. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

**Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/P+R/25/21

**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P+R/06/20
- c) Zvláštní technické podmínky

**Příloha č. 3:** Související dokumenty

**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla

**Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací – *znění platné k podpisu dodatku č. 3*

**Příloha č. 6:** Oprávněné osoby

**Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění

**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů – *znění platné k podpisu dodatku č. 3*

**Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

**Příloha č. 10:** Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

## **3. Příloha č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**

Příloha č. 2 (příloha č. 8 Smlouvy): **Seznam poddodavatelů**

**Za Objednatele:**

V Praze



18.10.2022 12:07  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Plzni

Datum: 2022.09.27  
11:19:36 +02'00'

.....  
**Jan Rychtera**  
První SaZ Plzeň  
prokurista společnosti

## **PŘÍLOHA Č. 1 - HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ**



**PŘÍLOHA Č. 2 – SEZNAM PODDODAVATELŮ**

<b>IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)</b>	<b>VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY</b>	<b>HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA</b>
STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 25429949	Poskytnutí člena personálu – specialista na železniční svršek a spodek, spolupráce na SO 01-10-01, SO 01-11-01, SO 01-13-01	27%
HRDLIČKA spol. s r.o., nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČ: 18601227	Poskytnutí člena personálu – úředně oprávněný zeměměřičský inženýr	3%
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ: 04598555	Technická pomoc při zpracování projektové dokumentace	6%
SaZ Plzeň spol. s r.o., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 45354758	Provedení celého souboru včetně přípojek Stavba 1 „Rekonstrukce přejezdu P6029 v km 6,448 trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov, doplnění závor a rekonstrukce propustku v km 6,436“ a Stavba 2 „Rekonstrukce přejezdu P6031 v km 7,340 trati Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov a doplnění závor“	32%
<b>Celkem</b>		68%