

**DODATEK č. 3 ke Smlouvě o zpracování projektové dokumentace Velodromu v lokalitě
Brno Komárov (č. 6719172608)**

uzavřené 6. 6. 2019 smluvními stranami:

Statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 B

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

plátce DPH

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 111246222/0800, ověřený bankovní účet

zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

k podpisu dodatku oprávněn: [redacted] vedoucí OS SMB

oprávněná osoba ve věcech
technických:

dále jen „**Objednatel**“

a

Arch.Design, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 3262/23, 616 00 Brno

IČO: 25764314

DIČ: CZ25764314

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 43305

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a. s., 2107733449/2700, nebo KB Brno 270504190207/0100

zastoupená Ing. Ivo Kovalíkem, jednatelem společnosti

kontaktní osoba:

dále jen „**Zhotovitel**“

I. Základní ustanovení a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely 6. 6. 2019 „Smlouvu o zpracování projektové dokumentace Velodromu v lokalitě Brno Komárov (dále jen „Smlouva“). Dne 21. 4. 2020 byl uzavřen dodatek č. 1 k této Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“) a dne 4. 8. 2021 dodatek č. 2 k této Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 2“).
2. Práce na dokumentaci „Velodrom v lokalitě Brno Komárov“ byly ukončeny v souladu se Smlouvou a Dodatkem č. 1 a vypořádány dohodou obou smluvních stran. Nově byla investiční akce „Velodrom v lokalitě Brno Komárov“ rozdělena na tři samostatné části, přičemž Zhotovitel dále pracoval na základě Dodatku č. 2 pouze na části 3: **„Velodrom (redukovaná podoba) včetně parkoviště (ul. Sokolova)“**, s úkolem zpracovat redukci stavebního rozsahu objektu Velodromu při zachování jeho plné funkčnosti a upravit situační řešení tak, aby byly splněny územní požadavky na umístění „velkého městského okruhu“ (VMO) vložené do návrhu nového Územního plánu města Brna. Zhotovitel dokončil první část úkolu – koncepční řešení objektu Velodromu a předal ji protokolárně Objednateli dne 18. 11. 2021. Pro pokračování prací bylo a je nezbytné získat potvrzení územních požadavků ŘSD, respektive pracoviště města zodpovědného za návrh nového územního plánu (OÚPR MMB, KAM). Dle informací z Odboru dopravy Magistrátu města Brna a Města Brna, bylo na základě podnětu ŘSD rozhodnuto o pořízení technických studií, které by měly vyřešit následující otázky:
 - 1. dopravní řešení křížení ulice Hněvkovského s budoucí předpokládanou trasou VMO Jih v souběhu s Přerovskou železniční tratí
 - 2. řešení křižovatky ulic Hněvkovského a K povodí se zapracováním prostorových nároků tramvajové tratě.

Bez dokončení a schválení těchto studií jako závazného podkladu nelze zodpovědně navrhnout potřebné úpravy prostorového umístění objektu Velodromu, zejména úpravu vjezdu do jeho suterénu, parkoviště a také zapojení protipovodňových opatření do tělesa železnice.

II. Předmět dodatku

Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na:

1. okamžitým přerušení prací k 1. 4. 2022 na dobu nezbytně nutnou (do vyřešení výše uvedených záležitostí),
2. předání rozpracovaného Díla dle Dodatku č. 2: „Velodrom (redukovaná podoba) včetně parkoviště (ul. Sokolova)“ a jeho úhradě ve výši odpovídající této rozpracovanosti (provedeným částem Díla) tj.: 603.200,- Kč + DPH (38,67 % z ceny Díla dle Dodatku č.2).
3. Zhotovitel opětovně obnoví práce na Díle na výzvu Objednatele. Před zahájením těchto prací se Smluvní strany dohodnou na úpravě zadání a adekvátní úpravě termínů plnění a ceny plnění. Tuto dohodu stvrdí podpisem dodatku ke Smlouvě. Úprava ceny plnění bude zohledňovat také míru inflace za období, po které bylo plnění přerušeno. Smluvní strany prohlašují, že budoucí změna závazku bude v limitech §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III. Ostatní ujednání

1. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
2. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše, což stvrzují svými podpisy.

Doložka:

Tento Dodatek č.3 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/241 konané dne 12. 10. 2022.

V Brně dne 19.10.2022

V Brně dne 13.10.2022

.....
za Objednatele

.....
za Zhotovitele

Ing. Ivo Kovalík, jednatel Arch.Design, s.r.o.