

764	Konstrukce klempářské	28.03.2022	28.12.2022	184 338
765	Krytiny tvrdé	02.06.2022	28.12.2022	23 769
766	Konstrukce truhlářské	07.03.2022	28.12.2022	1 405 335
767	Konstrukce zámečnické	25.04.2022	19.09.2022	56 511
771	Podlahy z dlaždic a obklady	11.08.2022	23.12.2022	92 701
776	Podlahy povlakové	28.02.2022	24.12.2022	451 145
781	Obklady keramické	11.08.2022	23.12.2022	224 447
783	Nálěty	06.06.2022	24.12.2022	50 167
784	Malby	06.07.2022	24.12.2022	177 003
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	16.02.2022	01.03.2022	356 107
03_b	Zdravotnická instalace - Venkovní	28.02.2022	22.03.2022	77 187
1	Zemní práce	28.02.2022	22.03.2022	49 034
4	Vodorovné konstrukce	28.02.2022	22.03.2022	2 388
5	Komunikace	28.02.2022	22.03.2022	12 180
8	Trubní vedení	28.02.2022	22.03.2022	6 292
99	Staveništní přesun hmot	28.02.2022	22.03.2022	2 793
VN	Vedlejší náklady	28.02.2022	22.03.2022	4 500
03_a	Zdravotnická instalace	21.02.2022	31.10.2022	1 192 632
1	Zemní práce	18.05.2022	25.05.2022	41 153
3	Svislé a kompletní konstrukce	18.05.2022	25.05.2022	3 540
61	Úpravy povrchů vnitřní	06.07.2022	27.07.2022	69 400
8	Trubní vedení	18.05.2022	25.05.2022	5 547
9	Ostatní konstrukce, bourání	02.06.2022	25.07.2022	7 400
96	Bourání konstrukcí	14.04.2022	25.07.2022	159 522
721	Vnitřní kanalizace	14.04.2022	31.10.2022	289 000
722	Vnitřní vodovod	14.04.2022	31.10.2022	311 826
723	Vnitřní plynovod	02.06.2022	31.10.2022	15 014
724	Strojní vybavení	18.08.2022	31.10.2022	9 869
725	Zařizovací předměty	21.02.2022	31.10.2022	170 762
726	Předstěnové systémy	18.08.2022	31.10.2022	85 813
732	Strojovny	18.08.2022	31.10.2022	375
734	Armatury	18.08.2022	31.10.2022	442
767	Konstrukce zámečnické	02.06.2022	31.08.2022	4 377
783	Nálěty	02.06.2022	31.08.2022	1 159
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	02.06.2022	25.07.2022	9 353
VN	Vedlejší náklady	18.08.2022	31.10.2022	5 000
ON	Ostatní náklady	18.08.2022	31.10.2022	4 000
1 MNP/VC	ZMĚNA 1 - STAV ZAKLADŮ A PODLA	14.03.2022	22.04.2022	220 909
1.2	Měněpráce 1	21.03.2022	25.03.2022	-19 000
M21	Elektromontáže	21.03.2022	25.03.2022	-19 000
1.1	Vícepráce 1	14.03.2022	22.04.2022	239 909
1	Zemní práce	18.04.2022	22.04.2022	4 019
2	Základy a zvláštní zakládání	18.04.2022	22.04.2022	30 767
3	Svislé a kompletní konstrukce	18.04.2022	22.04.2022	23 219
9	Ostatní konstrukce, bourání	14.03.2022	23.03.2022	72 415
96	Bourání konstrukcí	01.04.2022	14.04.2022	58 761
99	Staveništní přesun hmot	18.04.2022	22.04.2022	5 421
M21	Elektromontáže	21.03.2022	25.03.2022	6 150
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.04.2022	14.04.2022	39 159
1 VCP/MNI	ZMĚNA 1 - NOVA KRYTINA OBOU STRAN	07.11.2022	28.12.2022	514 256
1.1	Vícepráce 1	07.11.2022	28.12.2022	630 951
712	Fovlakové krytiny	07.11.2022	28.12.2022	9 951
762	Konstrukce tesářské	07.11.2022	28.12.2022	17 386
764	Konstrukce klempářské	07.11.2022	28.12.2022	498 870
765	Krytiny tvrdé	07.11.2022	28.12.2022	103 844
1.2	Měněpráce 1	07.11.2022	28.12.2022	-115 795
712	Fovlakové krytiny	07.11.2022	28.12.2022	-13 833
764	Konstrukce klempářské	07.11.2022	28.12.2022	-102 163
2 VCP/MNI	ZMĚNA 2 - ZDRAVOTNICKA	10.10.2022	31.10.2022	24 561
2.1	Vícepráce 2	10.10.2022	31.10.2022	94 839
721	Vnitřní kanalizace	10.10.2022	31.10.2022	57 200
725	Zařizovací předměty	10.10.2022	31.10.2022	37 639
2.2	Měněpráce 2	10.10.2022	31.10.2022	-70 278
721	Vnitřní kanalizace	10.10.2022	31.10.2022	-24 876
725	Zařizovací předměty	10.10.2022	31.10.2022	-45 402
3 VCP/MNI	ZMĚNA 3 - ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVĚŠŮ	03.10.2022	31.10.2022	177 412
3.1	Vícepráce 3	03.10.2022	31.10.2022	177 412
61	Úpravy povrchů vnitřní	03.10.2022	31.10.2022	60 153
776	Podlahy povlakové	03.10.2022	31.10.2022	102 884
784	Malby	03.10.2022	31.10.2022	14 374
4 VCP/MNI	ZMĚNA 4 - ZMĚNA ROZSAHU KERAMIKY	01.08.2022	31.08.2022	-36 650
4.1	Vícepráce 4	01.08.2022	31.08.2022	4 261
61	Úpravy povrchů vnitřní	01.08.2022	31.08.2022	4 261
4.2	Měněpráce 4	01.08.2022	31.08.2022	-40 911
781	Obklady keramické	01.08.2022	31.08.2022	-40 911
5 VCP/MNI	ZMĚNA 5 - ÚPRAVA DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ	03.10.2022	31.10.2022	12 988
5.1	Vícepráce 5	03.10.2022	31.10.2022	12 988
766	Konstrukce truhlářské	03.10.2022	31.10.2022	12 988
6 VCP/MNI	ZMĚNA 6 - VNITŘNÍ ZALUZIE	16.12.2022	30.12.2022	47 609
6.1	Vícepráce 6	16.12.2022	30.12.2022	47 609
785	Zašifující technika	19.12.2022	30.12.2022	47 609
7 VCP/MNI	ZMĚNA 7 - DOPLNĚNÍ SLABOPROUDU	05.12.2022	30.12.2022	99 189
7.1	Vícepráce 7	05.12.2022	30.12.2022	99 189
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	05.12.2022	30.12.2022	99 189
8 VCP/MNI	ZMĚNA 8 - ODPOČET ON	14.02.2022	30.12.2022	-27 000
8.1	Měněpráce 8	14.02.2022	30.12.2022	-27 000
ON	Ostatní náklady	03.10.2022	30.12.2022	-27 000
9 VCP/MNI	ZMĚNA 9 - ZŘÍZENÍ PŘIPOJKY SEK	17.10.2022	30.11.2022	14 415
9.1	Vícepráce 9	17.10.2022	30.11.2022	14 415
1	Zemní práce	17.10.2022	30.11.2022	2 194
5	Komunikace	17.10.2022	30.11.2022	848
M46	Zemní práce při montážích	17.10.2022	30.11.2022	11 373