

Dodatek č. 3

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
Ev. č.: VZ19236

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 12. 2021, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 (dále jen „**Smlouva**“)

uzavřený mezi:

Nemocnice Nymburk s.r.o.

Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk

IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886

Zastoupená: , jednatelkou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 107-7705330247/0100

(dále jen „**Zadavatel**“)

a

MIRONSTAV s.r.o.

Sídlo: Nákupní 389/1, Šterboholy, 102 00 Praha 10

Zastoupená: , jednatel

IČO / DIČ: 246 96 668 / CZ24696668

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Číslo účtu: 5541302389/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně též „**smluvní strany**“)

Čl. 1

1.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15. 12. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, ev. č. VZ19236, jejímž podkladem pro uzavření byla Výzva k předložení nabídky, ev. č. VZ11/2021 ze dne 25. 8. 2021 a nabídka Zhotovitele ze dne 29. 11. 2021 (dále jen „**nabídka**“) podaná na základě oznámení veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním režimu s názvem:

„Stavební úpravy suterénu budovy B a C Nemocnice Nymburk s.r.o. -přesun Patologie“

(dále jen „**Veřejná zakázka**“)

1.2 K uzavřené smlouvě byl v průběhu jejího trvání uzavřen dodatek č. 1 a dodatek č. 2.

1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že během plnění smlouvy byly v místě plnění díla dle Smlouvy zjištěny vady v minulosti prováděné stavby kanalizace. V návaznosti na zjištěné vady Zadavatel přistoupil k reklamaci vad stavby kanalizace, v důsledku čehož byl nucen vyzvat Zhotovitele k dočasnému pozastavení provádění díla dle Smlouvy, jak učinil dne 29. 8. 2022. Následně dne 7. 10. 2022 zaslal Zadavatel Zhotoviteli písemnou výzvu k pokračování provádění díla. Vzhledem ke skutečnosti, že okolnosti, v důsledku kterých bylo nutné pozastavit provádění díla, vznikly na straně Zadavatele, resp. třetí strany, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu provedení díla dle č. 3 odst. 3.2. Smlouvy. Smluvní strany se dohodly na sjednání nového termínu provedení díla na den 15. 11. 2022.

1.4 S ohledem na změnu termínu zhotovení díla popsaného odst. 1.3 tohoto článku smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. 2.

2.1 Smluvní strany se dohodly na následující změně článku 3 odst. 3.2 Smlouvy. Článek 3 odst. 3.2 Smlouvy se mění a nově zní takto:

3.2. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas ve sjednaném termínu, kterým je 15. 11. 2022.

- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nadále v platnosti nezměněné.
- 2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá tento Dodatek povinnosti zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Zadavatel.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že v tomto Dodatku ujednaly vše, co bylo jejich úmyslem ujednat. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující, na důkaz čehož k ní připojuje svůj vlastnoruční podpis.

ZHOTOVITEL:

jednatel
V Praze
dne: _____

ZADAVATEL:

jednatelka
V Nymburce
dne: _____

Datum: 2022.10.12
08:04:05 +02'00'