

DODATEK č. 1 **smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2020-139 ze dne 26. 1. 2022** **(SMVS: 107V082002029)**

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. Jiří Horák, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (technický dozor objednatele)

Ing. Jiří Horák, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED] (technický dozor stavebníka dle § 152
stavebního zákona)

Ing. Ladislava Hemerková, tel.: [REDACTED]

(vedoucí oddělení investic Pardubice)

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „**objednatel**“) na straně jedné

a

OHLA ŽS, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796

DIČ: CZ46342796

Zastoupená: [REDACTED]

na základě pověření viz. příloha č. 5

[REDACTED]

na základě pověření viz. příloha č. 5

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 1014501513/5500

Kontaktní osoba: [REDACTED]

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: xbicgdt

Adresa pro doručování: OHLA ŽS, a.s., Olšanská 1a, 130 00 Praha 3

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2020-139 ze dne 26. 1. 2022 na zhotovení díla – stavby „**Chrudim – rekonstrukce kuchyňského bloku**“ – výstavba vnějších sítí elektronických komunikací (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající ve změně termínu dokončení díla.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení díla o 69 kalendářních dnů v návaznosti na nutnost provedení opravy venkovní kanalizace (30 dnů) podle Dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2020-138 a v návaznosti na stavbu realizovanou jiným dodavatelem firmou MARHLD a.s., podle smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2020-140, jejíž realizace byla zpožděna oproti předpokládanému termínu jejího zahájení o 39 dnů. Důvodem je věcná a časová provázanost plnění dle smlouvy dotčené tímto dodatkem a smluv citovaných v předchozí větě tohoto článku.

2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení díla: **nejpozději do 69 dnů od účinnosti dodatku č. 1**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

2.3. Dopisem čj. MO 356266/2022-6440 ze dne 1. 9. 2022 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelům dnem 3. 9. 2022 pozastaveno provádění části díla úzce související s předmětnými změnami, a to do doby zajištění změny řídicí dokumentace. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list – počet stran: 2

3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelům připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

Tomáš
Urbánek Digitálně podepsal
Tomáš Urbánek
Datum: 2022.10.19
14:54:43 +02'00'

Za zhotovitele:

Ing. Aleš Kézr
ředitel Divize Čechy
OHLA ŽS, a.s.

podepsáno elektronicky



Digitálně
podepsal Ing. Aleš
Kézr
Datum: 2022.10.17
07:00:52 +08'00'

Ing. David Matůšů
výrobní manažer Divize Čechy
OHLA ŽS, a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. David
Matůšů Digitálně podepsal
Ing. David Matůšů
Datum: 2022.10.17
16:36:26 +02'00'

Chrudim – rekonstrukce kuchyňského bloku

Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2020-139

ze dne: 26.01.2022

Změnový list (ZL)

Číslo ZL:

1

Týká se: Výstavba vnějších sítí elektronických

Odkazy na:	specifikace:	
	výkresy:	-
	rozpočet:	bez rozpočtu
	Jiné:	-

Popis změny díla: (možno doplnit o přílohy ZL)

Změna se týkájí:

Realizace venkovních slaboproudých rozvodů bude prodloužena o 69 kalendářních dnů.

Důvodem je změna venkovní kanalizace viz ZL 04 SoD 6440-OŘS2-2020-138, která se s rozvody slaboproudu kříží a dále koordinace se související výstavbou hlavního vedení slaboproudých rozvodů do budovy č.1, kterou realizuje zhotovitel firma Marhold a.s.

Slaboproudé rozvody z kuchyňského bloku lze realizovat až po dobudování hlavních tras v areálu sousední stavby.

Navrhovaná změna ceny díla :	0,00	Kč bez DPH	Navrhovaná změna lhůty realizace díla o: prodloužení *—zkrácení * -69- kalendářních dnů
	0,00	Kč s DPH	

Počet připojených listů specifikací:	0	Počet připojených výkresů:	0
--------------------------------------	---	----------------------------	---

ZL za zhotovitele předal:

ZL za objednatele převzal:

Jméno a funkce:

25.7.2022

Datum a podpis

vedoucí zakázky

Jméno a funkce:

TPO

25.7.22

Datum a podpis

Tento Změnový list je podkladem pro následná smluvní jednání smluvních stran.

Stanovisko AD k navrhované změně:

SOUHLASÍM

Jméno a funkce:

Datum a podpis

20.7.22

Stanovisko TDO/TDS k navrhované změně:

SOUHLASÍM

Jméno a funkce:

Datum a podpis

25.7.

TDO

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla:

Dohodnutá změna ceny díla :

+

Kč bez DPH

+

Kč vč. DPH

Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:

prodloužení *- zkrácení*

kalendářních dnů

Nová cena díla :

Kč bez DPH

Kč vč. DPH

Nový termín dokončení díla:

Počet připojených výkresů:

0

Za objednatele :

Za zhotovitele :

Jméno a funkce:

25.7.22

Datum a podpis

TDO

Jméno a funkce:

VEDOUcí PROJEKTU

25.7.22

Datum a podpis

Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod.