

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. sml. objednatele 4400211140

č. sml. zhotovitele 1532.1100853STI

na provedení díla – stavební práce na stavbě

**„OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SILNICI III/490 18, ZLÍN – KOCANDA
(ULICE OKRUŽNÍ) A TOČNA MHD“**uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)**Článek I.
Smluvní strany****Objednatel:**

Adresa:

IČO:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání ve věcech smluvních:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby:

- ve věcech realizace stavby:

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Statutární město Zlín

(dále jen SMZ)

náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

00283924

CZ700283924

Ing. et. Ing. Jiří Korcem, primátorem

Michal Čížek, člen Rady města Zlína

STAVTRADE 97 Zlín, s. r. o.

Zhotovitel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

EUROVIA CS, a. s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín se sídlem

Louky 330, 763 02 Zlín

Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561

45274924

CZ45274924

Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín,

na základě plné moci ze dne 21. 5. 2021

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 5. 8. 2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 44002111140, resp. 1532.1100853STI, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA NA SILNICI III/490 18, ZLÍN – KOCANDA (ULICE OKRUŽNÍ) A TOČNA MHD“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky Okružní křižovatka na silnici III/490 18, Zlín – Kocanda (ulice Okružní) a točna MHD“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 V návaznosti změny rozsahu předmětu smlouvy, které byly předmětem dříve uzavřených dodatků č. 1 a 2 smlouvy, celkový cenový nárůst smlouvy o dílo objednatele činí 13,79 %. V souladu s ustanovením čl. X, odst. 1., písm. c) smlouvy ve znění dodatku č. 2 tento nárůst představuje 96 kalendářních dnů, z toho důvodu je prodloužen termín dokončení díla o 3 měsíce.

Článek III.

Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
 - 1) Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.
Dosavadní text specifikace lhůty provedení díla se vypouští a nahrazuje se:
 1. Lhůta provedení (dokončení a předání) díla: nejpozději do 15 (patnácti) měsíců od předání staveniště
- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- 4.1 Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.3 Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro objednatele a zhotovitele.
- 4.4 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.

Schválení uzavření smlouvy, dodatku č.1, dodatku č. 2, dodatku č.3 smlouvy :

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 21.6.2021, usnesení č. 75/12R/2021

Datum a číslo jednací: 14.3.2022, usnesení č. 71/5R/2022

Datum a číslo jednací: 22.8.2022, usnesení č. 82/16R/2022

Datum a číslo jednací: 3.10.2022, usnesení č. ~~70~~^{70A}R/2022


14. 10. 2022

Ve Zlíně dne



za objednatele:
Michal Čížek
člen Rady města Zlína





za zhotovitele:
Ing. Michal Friedlaender
ředitel závodu Zlín

