

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ
„PD ROUŠŤKA KM 2,800 – 3,800“

č. zhotovitele: 150242


Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený ve věcech technických jedná: 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 427 67 377

DIČ: CZ42767377

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupená: Ing. Zdeňkem Legerským, členem představenstva

číslo telefonu: 

bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Ostrava

číslo účtu: 1022147761/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo „PD Roušťka km 2,800 – 3,800“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku****Název akce:**

Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby:

„Roušťka km 2,800-3,800“; dále jen „*projektová dokumentace*“,

na vodním toku: Roušťka, číslo hydrologického pořadí: 4-11-01-089, IDVT: 10197263,

ř. km: 2,800 - 3,800, katastrální území: Růžďka

1. Předmětem tohoto dodatku je nový termín předání a převzetí díla ve stupni pro vydání stavebního povolení a provádění stavby a navýšení ceny projektové dokumentace. Stávající opevnění toku od doby zpracování DUR v r. 2016 doznalo změn a vyžaduje zvětšení rozsahu rekonstrukce, v km 3,565-3,591 pak provedení nestandardního návrhu technického řešení. Z toho pak vyplývají časově náročné úkony.
2. Navýšení ceny za vícepráce vzniklo rozšířením rozsahu rekonstruovaných zdí na LB v km 2,815-2,832 a PB v km 2,968-2,996, změnou technického řešení rekonstrukce v místě km 3,565-3,591 (návrh řešení rekonstrukce v místě km 3,565-3,591 pomocí uzavřeného ocelového profilu, tzv. tubosideru, vč. porovnání odhadu nákladů s původně navrženým řešením železobetonovými zdmi zdmi) a zajištěním sondy v korytě toku u stupně č. 3. Nárok na vícepráce celkově činí 112 000,- Kč.

II.**Doba plnění**

V článku II. Doba plnění Smlouvy se obsah odstavce 2 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

1. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit a předat objednateli na základě tohoto dodatku řádně provedené dílo, tj. část projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, nejpozději v termínu do **30.06.2023**.

Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli pro potřeby dokumentační komise objednatele 2 vyhotovení kompletní dokumentace v tištěné podobě a 1 vyhotovení kompletní dokumentace v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát doc. xls. dwg.), a to minimálně ve lhůtě 3 týdnů před uplynutím termínu pro řádné provedení díla podle předchozího odstavce, tj. nejpozději v termínu do **09.06.2023**.

III.**Cena za dílo a platební podmínky**

V článku III. Cena za dílo a platební podmínky Smlouvy se znění odstavce 1 ruší a nahrazuje novým zněním takto:

1. Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **783 000,- Kč bez DPH** (slovy: **sedmsetosmdesáttřítisíc korun českých bez DPH**).

Původní cena za dílo:	671 000,- Kč bez DPH
vícepráce:	112 000,- Kč bez DPH
celková cena za dílo:	783 000,- Kč bez DPH

IV.**Závěrečná ujednání**

1. Dále zůstávají v platnosti ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S957/2015/154.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 - Žádost o změnu termínu odevzdání DSP a DPS a navýšení ceny prací

Ve Zlíně, dne

V Ostravě, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Lesy České republiky, s. p......
Ing. Zdeněk Legerský
člen představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.