

DODATEK č. 4 KE SMLouvě O Dílo

Číslo zhotovitele: 2021/04

CES / 2 1 9 7 / 2 2 / 4776

**Uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 13.04.2021 (dále jen "Smlouva")
dále jen („Dodatek“)**

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ROHN stavební firma s. r. o.

se sídlem: Novosedlická 1582, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 32808
zastoupená: Pavel Rohn, jednatel
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 01544659
DIČ: CZ01544659
bankovní spojení: KB Teplice č. ú. 107-4571060267/0100
telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatek.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Článek 3.2. se mění pouze v části lhůta výstavby z 18 měsíců na 19 měsíců a 7 dní: Dokončení stavby do: maximálně 19 měsíců a 7 dní od předání Staveníště, tedy do 20. 12. 2022.

2.2.2 Článek 4.1. se mění v plném rozsahu následovně: Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 450/2009 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených ve Smlouvě a v Dodatku, jejíž výše je stanovena částkou:

cena dle Smlouvy:	19 362 317,14 Kč (bez DPH)
cena dle Dodatku č. 1:	931 153,84 Kč (bez DPH)
cena dle Dodatku č. 2:	2 171 534,40 Kč (bez DPH)
cena dle Dodatku č. 3:	4 460 138,00 Kč (bez DPH)
cena celkem	26 925 143,38 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 32 579 423,32 Kč

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3. Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. ZMĚNOVÝ LIST č.08/2022

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.


V Teplicích dne

V Teplicích dne 11.10.2022

Objednatel:



Zhotovitel:

ROHN



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Pavel Rohn
Jednatel společnosti
ROHN stavební firma s. r. o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 08/2022	
Zhotovitel: ROHN stavební firma s.r.o.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 5. 10. 2022	
Název akce: DC058006 Bynovec, VDJ Kámen Hlavní – Rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:		Ano, článek č. 3.2			
Popis a zdůvodnění změny:					
- Prodloužení termínu dokončení stavby z důvodu nepřepokládaného průsaku tlakové vody z podlahové konstrukce levé AK 2500 m3, která musela být injektována a utěsněna opakovaně na několika místech průsaku.					
Důvod vícepráce / méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	Jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0 stran					
Ocenění změny: 0,- Kč					
Sjednaná cena díla Cena dle SoD 19.362.317,14 Kč ZL1 931.153,84Kč ZL2 1.880.290,61Kč ZL3 291.243,79Kč ZL4 258.467,23Kč ZL5 571.643,70Kč ZL6 3.343.907,73Kč ZL7 286.119,34Kč Celkem 26.925.143,38Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): prodloužení o 37 dnů/třicet sedm dnů maximálně tedy do 20. 12. 2022 / Dvacátého dvanáctý dva tisíce dvacet dva		
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 0					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
				Datum 5. 10. 2022	

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Cena díla se nemění.

Termín dokončení stavby se prodlužuje o 37 dní.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

Datum 5.10.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny.

Datum 5.10.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné posunutí termínu stavebních prací, které je předmětem této změny, z hlediska přiměřenosti návrhu, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro posunutí termínu dokončení díla.

In

11.10.2022

In

Datum 11.10.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.